

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„III/42114 V. PAVLOVICE - VJEZDOVÝ OSTRŮVEK A CHODNÍKY MĚSTA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 41601645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Z důvodu rekonstrukce průtahu obce Velké Pavlovice a vedení objízdné trasy nebylo možné zahájit stavební práce dříve než 5. 9. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 kalendářních dnů ode dne
zaslání písemné výzvy dle odst. 5.
tohoto článku**

Dokončení a předání stavby

do 15. 11. 2018

Dokončení a předání díla

**do 30 dnů od dokončení a předání
stavby**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. a odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Správcem stavby je [REDACTED]

3. Technickým dozorem investora je [REDACTED]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 24.10.2018

V Brně, dne 25.10.2018



Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje