

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní budovy“

kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – Provozní práce

č. objednatele: KOH/Po/213/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské činnosti

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

DIČ CZ44566565

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2021 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný technik
xxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVI odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní budovy“, kód akce: LP – PP (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 8. 2018 pod č. KOH/Po/213/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Zhotovitel Y S S E N – spol. s r.o. dne 8. 10. 2018 písemně požádal Objednatele o prodloužení termínu pro ukončení a předání předmětu díla z důvodu dodržení technologického postupu doporučeného výrobcem. Po odstranění původních omítek byla v souladu s projektovou dokumentací provedena injektáž zdiva a následně i nové jádrové sanační omítky. Během prací však bylo zjištěno, že původní zdivo vykazuje vysoký stupeň provlhčení. Přestože, tato vlhkost postupně ustupuje, lze následné štukové sanační omítky i sanační malby provádět pouze v omezeném rozsahu a tempu, urychlená aplikace postrádá smysl a je v rozporu s technologickým postupem doporučeným výrobcem. Vzhledem k těmto okolnostem je potřeba prodloužit termín dokončení stavebních prací specifikovaných v čl. II Smlouvy.

Z výše uvedeného důvodu, se prodlužuje termín pro ukončení a předání předmětu díla, do 10. 12. 2018.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy v tomto znění:

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 31. října 2018**

se nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 10. prosince 2018**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 26. 10. 2018

V Litvínově dne 30. 10. 2018

.....
Ing. Petr Lenc

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Zdeněk Weisnicht

ředitel společnosti

Y S S E N spol. s r.o.
(Zhotovitel)