

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/150 Havlíčkův Brod – Perknov,
přestavba propustku na most v km 85,340

Číslo smlouvy objednatele: 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200183

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o. Moravany
Koordinační BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

ORGANIZACE	
Jihlava	
Číslo účtu:	Počet listů:
31 -10- 2018	/
CJ: 015424/2018	PŘÍLOH:
	1/1

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčík, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz,
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Bozán

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 8. 2018** z důvodu prodloužení stavby způsobené chybějícím propustkem a tím z důvodu nemožnosti odtoku srážkové vody k docházejícímu podmáčení terénu v úseku 0,102 – 0,112 km doložené zkouškovou ze dne 26.10.2018.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Termín plnění a místo plnění:

odst. 4.1 písm. b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 31. 10. 2018.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 30. 11. 2018**

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené dne 21.8.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Žádost o prodloužení termínu ze dne 29.10.2018, Protokol č. 8884/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018 a Protokol č. 8885/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018.

Braun


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 29.10.2018
Protokol č. 8884/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018
Protokol č. 8885/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 30. 10. 2018

V Jihlavě dne: 31. 10. 2018




Ing. Karol Bozán
Specialista marketingu


OHL ŽS

410

OHL ŽS, s.r.o.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 465 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

Bozán