

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 00 Ostrava

Zhotovitel



MORYS s. r. o.
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz



zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 27. 11. 2017

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 1/2a
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S – 92/2017/Mih ze dne 28. 08. 2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 847 957,58 Kč bez DPH (tj. 2,15 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 486 985,49 Kč bez DPH (tj. 1,24 % původní ceny díla). Z toho dle § 222 odst. 6 zákona jsou vícepráce dle změnových listů č. 13,16 a 17 ve výši 351 085,29 Kč bez DPH (tj. 0,89 % původní ceny díla), a dle § 222 odst. 4 zákona jsou vícepráce dle změnových

listů 9-12, 14-15 a 18-21 ve výši 496 872,29 Kč bez DPH (tj. 1,26 % původní ceny díla), a méněpráce ve výši 486 985,49 Kč bez DPH (tj. 1,241 % původní ceny díla).

čl. II.

Předmět

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu evidenčních listů změny stavby č. 9 – 21, které jsou přílohou č. 1 Dodatku č.3“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	48 051 234,64 Kč
DPH	10 090 759,27 Kč (21%)
Cena celkem včetně DPH	58 141 993,91 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Příloha č. 1. smlouvy, Kalkulace nákladů se nahrazuje přílohou č. 2, tohoto dodatku – Rekapitulace objektů stavby
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří evidenční listy změny stavby č. 9 – 21

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1588/RMOB-Pol/1418/101, ze dne 11. 10. 2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Evidenční listy změny stavby
č. 2 - Rekapitulace objektů stavby

Statutární město Ostrava
městský obvod Polanka nad Odrou

Za objednatele:

Datum: 12. 10. 2018

Místo: Ostrava

Za zhotovitele:

Datum: 12. 10. 2018

Místo: Ostrava . . . _

Pavel Bochnia
starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 27. 11. 2017



Příloha č. 1 Dodatku č. 3

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou		Číslo změny: Změna č.9		Číslo změny stavby: ZL - 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Garáž				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451				
Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771				
Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Výkresová část (součástí DSPS)		1 x Objednatel		
2) Položkový rozpočet		1 x TDS		
		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna č.9, ZTI, UT garáž				
Popis původní řešení v ZD				
Dle PD nebyla přistavba garáže (objekt SO03) vytápěna a nebyl zde vývod vody.				
Popis události, která způsobuje změnu				
Dle požadavku uživatele, způsobený provozními podmínkami garáže, bylo doplněno napojení garáže na systém ústředního vytápění z objektu SO02 a doplněním přívodu studené vody.				
Popis řešení, který se událostí řeší				
Rozvody UT a vodovodu byly napojeny a přivedeny z rozvodu objektu SO02 - místnosti č.1.21 - knihovna. Tyto rozvody jsou zaizolovány a prostupem přes obvodovou zeď zavedeny do garáže. Zde je nově umístěno otopné těleso a kulový kohout na přívodu vody.				
Odůvodnění změny				
Tato nastalá situace je vyvolána požadavkem uživatele, způsobené doplňkovými provozními podmínkami garáže.				
Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 37 949,00 Kč Méněpráce: -3 880,80 Kč				
Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 880,80 Kč	-0,01%	37 949,00 Kč	0,10%	34 068,20 Kč
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum 4.9.2018 podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum 4.9.2018 podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum 4.9.2018 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihuľa	datum 4.9.2018 podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO		
Název objektu	EČO		
	Místo		
	IČ	DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO		
Název objektu	EČO		
Název části	Místo		
	IČ	DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	CZ-CPV		
	CZ-CPA		

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: ZTI, ÚT garáž

Část: ZTI, ÚT Garáž

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	37 949,00	0,115
------------	----------------------------	------------------	--------------

Popis

Celkem

37 949,00

0,115

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

.....

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: ZTI, ÚT garáž

Část: ZTI, ÚT Garáž

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	-3 880,80	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

Celkem		-3 880,80	0,000
---------------	--	------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.10	Číslo změny stavby: ZL - 10
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/8, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přilohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.10. Vnitřní výplň otvorů - dveře

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD byly vnitřní dveře řešeny jako plně, otevíravé - viz. původní výpis truhlářských výrobků

Popis události, která způsobuje změnu

Nově vytvořené prostory společných chodeb 1.,2. a 3.NP jsou bez oken. Bylo dohodnuto, že tyto prostory chodeb budou prosvětleny přirazeným denním světlem pomocí úpravy výplně dveří. Dále bylo nutno funkčně spojit místnosti ve 1. a 2.NP pomocí nově osazených dveří. Rovněž v 1.PP bylo upuštěno od plných dveří dle PD a ty byly nahrazeny uzavíratelnými mřížemi, které neomezují průchod větraného vzduchu.

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě výše uvedených požadavků byl zpracována nová specifikace výplně otvorů - výpis truhlářských výrobků s přesnou doplňkovou specifikací upravených dveří a mříží.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy, dále požadavkem na přirozené osvětlení chodeb a přirozeným větráním v suterénních prostorech.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **170 877,90 Kč** Méněpráce: **-107 743,70 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-107 743,70 Kč	-0,27%	170 877,90 Kč	0,43%	63 134,20 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO	32
Název objektu	EČO	
	Místo	
	IČ	DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Zpracoval		

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnitřní výplně otvorů - dveře

Část: vnitřní výplně otvorů - dveře

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	170 877,90	0,084
------------	----------------------------	-------------------	--------------

Celkem		170 877,90	0,084
---------------	--	-------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Vnitřní výplně otvorů - dveře

Část: MP - vnitřní výplně otvorů - dveře

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	-107 743,70	0,000
------------	----------------------------	--------------------	--------------

Celkem		-107 743,70	0,000
---------------	--	--------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.11	Číslo změny stavby: ZL - 11
--	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přivoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.11, VZT Klimatizace

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD nebyla místnost č.2.07 rozdělena na dvě. Byla zde je jedna vnitřní klimatizační jednotka

Popis události, která způsobuje změnu

Nově je místnost č.2.07 rozdělena SDK příčkou na dvě samostatné místnosti, s požadavkem na zajištění klimatizace obou takto vzniklých místností (2.07 a 2.07a)

Popis řešení, který se události řeší

Na základě výše uvedeného požadavku, se doplnil systém chlazení o nově přidanou vnitřní jednotku chlazení s odpovídajícím výkonem a doplněním rozvodu chladiva k této nové jednotce.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy 2.NP - městského úřadu.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **20 279,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	20 279,00 Kč	0,05%	20 279,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Míchna	datum	4.9.2018	podpis
Objednavatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-GPV

CZ-CPA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	MORYS s.r.o.		
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

0,00%

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: VZT klimatizace

Část: VZT Klimatizace

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

M	Práce a dodávky M	20 279,00	0,000
	Celkem	20 279,00	0,000

VCP 01 - Rozdělení místnosti č.207
 Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou
 rozpočet č. 38063
 zpracoval: Ing. Petr Fišer, kontakt: 733 531 537, petr.fiser@morys.cz
 dne: 27.3.2018



Poz	poz.2	Popis	MJ	Mn.	Jedn.dod.	Dodávka	Jedn.mont.	Montáž	Jedn.cena	Cena celkem
MĚNEPRÁCE										
3	3	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,6 Kw, Qf=4 Kw, Akustický tlak v 1m = 37/34/30 dB	ks	-1	12 261,60	-12 261,60	1 372,90	-1 372,90	13 634,50	-13 634,50
MĚNEPRÁCE CELKEM										
VÍCEPRÁCE										
3	5	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2 Kw, Qf=2,5 Kw, Akustický tlak v 1m = 35/32/30 dB	ks	2	11 703,00	23 406,00	1 372,90	2 745,80	13 075,90	26 151,60
3	6	Standardní kabelový ovládač CU rozbočovač (odpovídajících průměrů)			1 749,50	749,50	171,90	171,90	1 821,40	1 821,40
3	8	CU potrubí včetně lepené izolace, komunikačního kabelu, nápné chladiva a montážního materiálu Odsáti dusíku, rozpojení chla.okruhu, opětovné naitakování dusíkem			1 560,70	560,70	332,10	332,10	1 892,80	1 892,80
VÍCEPRÁCE CELKEM										
					0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00
Celkem bez DPH					16 829,50	4 449,20	20 278,70			33 913,20

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.12	Číslo změny stavby: ZL - 12
--	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1084/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.12. Odečet střešních výlezu a prvků konstrukce krovu

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD byla zpracována výměna částí prvků krovu - vaznice, pozednice, krokve. Dále byly navrženy nově vytvořené střešní výlezy na střechu.

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě podrobnějšího stavebního-realizačního průzkumu a dále při odstraňování stávající kce krytiny střechy, byly jednotlivé nosné prvky krovu podrobeny zkoumání a bylo rozhodnuto o jejich opravě či výměně. V rámci minimalizace možnosti defektu funkčnosti střešní krytiny, bylo rozhodnuto o omezení počtu střešních výlezu.

Popis řešení, který se událost řeší

Dle výše popsaného průzkumu nosných prvků krovu a jejich skutečného stavu, byly tyto prvky nahrazeny za nové, nebo doplněny o příložky s úpravou zhlaví vazného trámu.

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci nemohl projektant při zpracování skutečných úprav krovu předpokládat, vzhledem ke skrytému charakteru defektu konstrukce - zabežněné části krovu, řims.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **3 170,00 Kč** Méněpráce: **-24 194,15 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-24 194,15 Kč	-0,06%	3 170,00 Kč	0,01%	-21 024,15 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

32

Název objektu

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet střešních výtežů a krokvi

Část: Úprava zhlaví trámu

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	3 170,00	0,000
	Celkem	3 170,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 32

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet střešních výlezů a krokvi

Část: Odečet střešních výlezů a krokvi

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	-24 194,15	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

Celkem		-24 194,15	0,000
---------------	--	-------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.13	Číslo změny stavby: ZL - 13				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451 Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771						
Gen.projektant (autorský dohled): Chválek atelier s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 578/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742						
Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)					
Popis a zdůvodnění změny: Změna č.13. Al rámová prosklená přička Popis původní řešení v ZD Dle PD není místnost 2.10 - matřika nikterak rozdělena Popis události, která způsobuje změnu Na základě přesnějších požadavků na nutnou ochranu při práci s osobními údaji při provozu úřadu - matřiky, je nutné zajistit diskrétní zónu v této místnosti. Popis řešení, který se událostí řeší Dle výše popsáných požadavků, byl proveden návrh prosklené hliníkové přičky/stěny s dveřmi, který odděluje prostor čekajících od prostoru matřiky Odůvodnění změny Tuto nastalou situaci projekt nezahmoval, vzhledem k novým požadavkům na ochranu při práci s osobními a jinak citlivými údaji. Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 146 363,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL		
0,00 Kč	0,00%	146 363,00 Kč	0,37%	146 363,00 Kč		
Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Míchna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	
Název objektu	AL rámová Prosklená příčka	EČO	
Název částí	Al rámová systémová prosklení příčka	Místo	
		IČ	DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: AL rámová Prosklená přička

Část: Al rámová systémová prosklení přička

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV			146 363,00	0,000		
767	Konstrukce zámečnické			146 363,00	0,000		
1	SKL1	Rámový prosklený systém tl. 80 mm osazený v hliníkových profilech , vč. Al dvojité proskleného křídla 800/2100 mm do AL zárubně s nadsvětlikem vč. padací lišty, samozavirače, křídla/křídla Eco Schulte D 410, nerez brus, panty Just 3D satín niki, Rw=33 dB	kompl.	1,000	146 363,00	146 363,00	0,000
<i>R-položka dodavatelská n cena</i>							
Celkem					146 363,00	0,000	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.14	Číslo změny stavby: ZL - 14
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kačková 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.14. Změny ve vybavení interiéru

Popis původní (řešení) v ZD

Die PD je vybavení interiéru řešeno samostatným výpisem prvků interiéru

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě přesnějších požadavků uživatele objektu a novým provozním uspořádáním budovy, je nutné nově upravit vybavení interiéru

Popis řešení, který se událostí řeší

Die výše popsaných požadavků, byl proveden návrh a přesnější specifikace dodávaného vybavení interiéru

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci projekt nezahrnoval, vzhledem k novým požadavkům na provoz a funkčním rozdělení objektu v průběhu realizace oproti době vzniku PD.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **211 511,00 Kč** Méněpráce: **-268 382,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-268 382,00 Kč	-0,68%	211 511,00 Kč	0,54%	-56 871,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO	32
Název objektu	EČO	
	Místo	
	IČ	DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Zpracoval		
	CZ-CPV	
	CZ-CPA	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

0

0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Změny ve vybavení interiéru

Část: Změny ve vybavení Interiéru

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	211 511,00	0,000
	Celkem	211 511,00	0,000

Rekapitulace

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
stoly	73 041 Kč	15 338,61 Kč	88 379,61 Kč
skříně, kuchyňské linky	126 904 Kč	26 649,84 Kč	153 553,84 Kč
sedací nábytek	10 392 Kč	2 182,32 Kč	12 574,32 Kč
ostatní	1 174 Kč	246,54 Kč	1 420,54 Kč

Celková cena zakázky	211 511 Kč	44 417,31 Kč	255 928,31 Kč
-----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------








Pozn. žlutě označené položky jsou nové prvky v nabídkových cenách dodavatele, ostatní položky v jednotkových cenách dle uzavřené SoD

Specifikace zahrnuje veškeré interiérové prvky a vybavení, které se v objektu nachází.

Veškerá specifikace (nacenění) je včetně dopravy a případné montáže.








Veškeré vybrané prvky nutno konzultovat s autorem návrhu.

1. STOLY KANCELÁŘSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, PULTY


PcI	Objekt Název, foto	Označení, orientační popis	1.PP	1.AP	2.NP	2.AP	Kód výrobce	Kód / Změna	Poznámka	Prodejce	Prodejce kalkulace
			ks	ks	ks	ks					
STOLY, PULTY											
S2h		UNIVERSALNÍ STŮL - stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož, materiál: stolová deska LTO d. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - javor, podnož vodotěsná šedým náil 9000 - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 900mm, hl. 800-800mm, v. 750mm, u 2 stůlů včetně PC nožička	0	3	0	0		2		3 237,00 Kč	6 474,00 Kč
S7		KANCELÁŘSKÝ STŮL, jedinec: střední standard, stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTO tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobbie - vlaš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 1400mm, hl. 800mm, v. 755mm	0	0	5	0		2	ref. Hoba	3 257,00 Kč	6 514,00 Kč
S9		KANCELÁŘSKÝ STŮL, střední standard, stůl pracovní rovný, tubá kovová jaklová rámově podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTO tl. 25mm, všechny hrany olepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobbie - vlaš, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š 1600mm, hl. 800mm, v. 755mm	0	0	3	0		2	ref. Hoba	3 522,00 Kč	7 044,00 Kč
S9/1		Kancelářský stůl - rohový - ve čtyřluku Po provedení: DTDL 25 18mm Javor rozměr 1800x1550mm, v kombinaci nohy alupres	0	0	2	0		2		15 996,00 Kč	31 996,00 Kč
S6a		Výstup na klávesnici, rozměr 500x350, celovýševné pojezdy	0	0	8	0		8		1 151,00 Kč	9 208,00 Kč
S15a		změna podnože jedinec stolu na centrální v provedení broušená neraz			1			1		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
S10/1		Zásledek stůl 1500 x 900mm tloušťka pracovní desky 30mm, odstín dub, centrální podnož provedení broušená neraz	0	0	1	0		1		9 905,00 Kč	9 905,00 Kč

72 041 Kč

2. SKŘINE, KUCHYŇSKÉ LINKY


Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP				Prodejce	Prodej celkem/Kč
Pol.	Název, foto	Označení, orientační popis	Kg	ks	ks	ks	ks	ks	Rozzd	Poznámka	
P2		KNHOVNI REGAL: podrobněj viz výkres obyčejného nábytku	0	38	0	0			12		3 495,00 Kč 41 940,00 Kč
P13		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ - ŠATNÍ: střední standard, vysoká, v horní části police, pod police šatní tyč s háčky, dvířka plně LTD tl 18 mm, ABS hrana tl 2 mm po obvodu, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se závraťní mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobas - víceř, dno a půda s police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm - rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	5	0			2		4 493,00 Kč 8 986,00 Kč
P14		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ - střední standard, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks police). Dvířka plně na celou výšku skříňe. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolů - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříňe 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se závraťní mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobas - víceř, dno a půda s police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm - rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	3	0			8	ref Hobas	5 214,00 Kč 41 712,00 Kč
P15		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA STOLOVÁ: střední standard, střední (2 ukládací úrovně), policová (1ks police) - variabilní uspořádání police, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobas - víceř, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.800 mm, v.755mm (skříň pro multifunkční zařízení - škáfik)	0	0	5	0			1	ref Hobas	2 211,00 Kč 2 211,00 Kč
P18		SPISOVÁ VLOŽKA: střední standard, vložení do horní části otevřené skříňe vznikne 27 otevřených boxů, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobas - víceř, tl.18 mm, rozměr: dl.782 mm, hl.300 mm, v.1102mm	0	0	8	0			1	ref Hobas	2 447,00 Kč 2 447,00 Kč
P20		KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER: kancelářský kontejner na kolečkách, střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, kvalitní pojizdy šuplíků, výšuv min.75%, 3x kovová zásuvka, naložená čela organizér v horní zásuvce, centrální zámek, materiál: dřevotřísková melaminová deska tl.18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele)ABS hrany - rozměry: 1.400 mm, hl.800 mm, v.500 mm, Al. uchyt.	0	0	2	0			1	MDD Quando	3 834,00 Kč 3 834,00 Kč
P23		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, dvoukřídlová, středně vysoká, policová (3 ukládací úrovně - šanonová výška), Dvířka pouze na 1/3, plně posuvná. Volné police stavitelné, dvířka naložená, možnost drobné rektifikace, kvalitní kování s tlumením. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl.18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele). ABS hrany, rozměr: dl.1400 mm, hl.430 mm, v.1280mm	0	0	4	0			1	MDD Quando	9 022,00 Kč 9 022,00 Kč

KUCHYŇSKÉ LINKY, BARY

P7s		Stolová neta/ba 960 x 240 x 330mm, DTDL d. 18 - odstín Javor ABS hrany 2mm ke stolu S8/1	0	0	2	0			2		900,00 Kč 1 800,00 Kč
P21s		Šatní skříň 1820x800x430mm, provedení výšuvný věšák police, materiál DTDL 18mm dub, úprava P21 na šatní bez změny ceny!!	0	0	2	0			2		5 226,00 Kč 10 452,00 Kč
P10/D		Doplnění dveří ke skříni P10 včetně zámku, kování a uchytěk	0	0	0	0			3		1 500,00 Kč 4 500,00 Kč

128 904 KC

3. SEDACÍ A LEHACÍ NABÝTEK - ŽIDLE, KŘESLA, POŠTELE

Popis	Označení, označovací popis	TYP				Rozměry (šxh)x (šxh)	Rozdíl	Poznámka	Prodejní	Prodejní					
		hk	kk	ks	ka										
ŽIDLE, KŘESLA															
Z12		KONIFERENSKÁ ČALOUNĚNÁ ŽIDLE - stejna designová řada jako Z10, kovová kostra, péřová vnitřní chromovaném provedení, nízký opěrák, sedák - studená pěna 80kg/m3, opěrák studená pěna 75kg/m3, čalounění - Valencia - vnitřní materiál 100% vlny, zadní část čalounění 100% Polyester Hi-Loft, 650g/m2, tloušťka 300 000 cyklů, barva sv. krémová (VA11 - výběr v rámci AD), min. nosnost 120kg, celk. rozměry v 880mm, š sedáku 470mm, hl sedáku 450mm				0	0	8	0			4	ref. Profim One	2 999,00 Kč	10 990,00 Kč

10 382 Kč

1 174 KE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Název částí

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Změny ve vybavení interiéru

Část: Změny ve vybavení interiéru

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis



PSV	Práce a dodávky PSV	-268 382,00	0,000
	Celkem	-268 382,00	0,000

Rekapitulace

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
stoly	- 79 642 Kč	- 16 724,82 Kč	- 96 366,82 Kč
skříně, kuchyňské linky	- 161 709 Kč	- 33 958,89 Kč	- 195 667,89 Kč
sedací nábytek	- 12 054 Kč	- 2 531,34 Kč	- 14 585,34 Kč
ostatní	- 14 977 Kč	- 3 145,17 Kč	- 18 122,17 Kč
Čeeková cena zakázky	- 268 382 Kč	- 56 360,22 Kč	- 324 742,22 Kč








Specifikace zahrnuje veškeré interiérové prvky a vybavení , které se v objektu nachází.
Veškerá specifikace (nacenění) je včetně dopravy a případné montáže.
Veškeré vybrané prvky nutno konzultovat s autorem návrhu.






1. STOLY KANCELÁŘSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, PULTY

Objekt	Pol.	Název, foto	Označení, orientační popis	1. NP				Kupující	Změny	Poznámka	Prodej/ks	Prodej celkem/ks	
				1. NP	2. NP	3. NP	4. NP						
				ka	ks	ks	ka						
STOLY, PULTY													
S2		ATYP	VARIABILNÍ STUĽ - podrobněji viz. výkres atypického nábytku	0	0	0	0				5 019,00 Kč	10 038,00 Kč	
S3		ATYP	STUĽ: stůl pro vedoucí kraňovny s 2 výškovými úrovněmi a s odkládacím pultrkem vepředu, podrobněji viz. výkres atypického nábytku	0	1	0	0				35 846,00 Kč	35 846,00 Kč	
S6			KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož (profil min. 40x40mm) propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), 2x průchodka v dekora dekry, nosič PC (holder), kabelový kanál, materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeř, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 1800mm, hl. 800mm, v. 755mm	0	0	0	0		-2	ref. Hobas	4 806,00 Kč	9 795,00 Kč	
S8			KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeř, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 1200mm, hl. 800mm, v. 755mm	0	0	3	0			3	ref. Hobas	2 939,00 Kč	8 817,00 Kč
S11			KANCELÁŘSKÝ STUĽ: střední standard, stůl pracovní rovný, tuhá kovová jablové rámové podnož propojena pod stolovou deskou 2 jiskly (ve střední části), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeř, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 800mm, hl. 800mm, v. 755mm	0	0	2	0			-1	ref. Hobas	2 516,00 Kč	2 516,00 Kč
S13			KONFERENČNÍ STUĽ: střední standard, stůl úhelníkový rovný, tuhá masivní kovová jablové nohy (profil min. 40x40mm), materiál: stolová deska LTD tl. 25mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou 2mm, dekor dřeva - Hobas - všeř, podnož v odstínu šedém - práškový lak, možnost drobné rektifikace, rozměr: š. 800mm, hl. 600mm, v. 550mm	0	0	1	0			-1	ref. Hobas	2 516,00 Kč	2 516,00 Kč
S16			KONFERENČNÍ STUĽ: střední-vyšší standard, minimalistická, moderní stůl s detaily z hliníku, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), hliníkové kluzáky 100x34x10mm s možností drobné rektifikace, pracovní desky - podnož - dřevotřísková melaminová deska tl. 36mm, ABS hrany, rozměry, průměr 800mm, v. 550mm	0	0	2	0			-1	MDD Quando	3 223,00 Kč	3 223,00 Kč
S18		ATYP	REČNICKÝ PULT: podrobněji viz. výkres atypického nábytku	0	0	1	0				6 880,00 Kč	6 880,00 Kč	


79 642 Kč

2. SKŘINE, KUCHYŇSKÉ LINKY

Poř	Objekt	Název, foto	Označení, orientační popis	1.9P	1.NP	2.NP	3.NP	Rozdíl	Poznámka	Prodej Kč	Prodej celková Kč
				ks	ks	ks	ks				
P2c		ATYP	KNIHOVNI REGÁL: podrobně viz. výkres atypického nábytku	0	30	0	0	-10		2 925,00 Kč	-55 575,00 Kč
P3			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇ: střední standard, polková, dvířková, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, střední (5 ukládacích úrovní), polková (4ks police), otevřená, LTD soki výšky 50mm materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, LTD v dekoru ořech, dno, půda a police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.420mm (+50mm akříl), kluzák LRS	0	1	0	0	-1	ref: Hobis	5 214,00 Kč	- 5 214,00 Kč
P4			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇ - SESTAVA: střední standard, polková, spodní část stolová (hl. 60cm, v. 75,6cm) - kvalitní kování, horní část desková hl. 40cm, v. 115,2cm), celkové 5 ukládacích úrovní, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, LTD v dekoru ořech, dno, půda a police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (horní část 400 mm), celk. v.1920mm (+50mm akříl), uzamykatelná, průchodka v zádech spodní skříňky a mezi horní a spodní skříňkou, na kluzácích - možnost drobné rektifikace	0	1	0	0	-1	ref: Hobis	5 115,00 Kč	- 5 115,00 Kč
P9			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇKA: střední standard, kancelář, střední (3 ukládací úrovně), polková (2ks police) - variabilní uspořádání polic, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odevlnu Hobis - višň, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1152mm	0	0	12	0	12	ref: Hobis	2 399,00 Kč	-28 786,00 Kč
P10			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí pevná, horní část otevřená - polková - volné police otevřené 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	20	0	-4	ref: Hobis	4 289,00 Kč	-17 156,00 Kč
P11			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - horní dvířka akříl, dolní dvířka plná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm - dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	14	0	1	ref: Hobis	5 277,00 Kč	- 5 277,00 Kč
P12			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), polková (4ks police) - police nad pínou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - horní dvířka akříl, dolní dvířka plná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm - dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou a tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desek, dekor dřeva - Hobis - višň, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	8	0	-4	ref: Hobis	5 835,00 Kč	- 5 835,00 Kč
P16			KANCELÁŘSKÁ SKŘIŇKA STOLOVÁ: střední standard, střední (3 ukládací úrovně), polková (2ks police) - variabilní uspořádání polic, otevřená, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odevlnu Hobis - višň, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1152mm	0	0	3	0	-2		1 928,00 Kč	- 3 856,00 Kč

Pop	Objekt Název, foto	Označení, orientační popis	1.NP				2.NP				3.NP				Rozdíl	Poznámka	Prodejářs	Prodej celkem Kč
			ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks				
P17		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ ROHOVÁ střední standard, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policevá (4ks police). Dvířka plná na celou výšku skříň. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříň 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Hobis - více, dno a pás + police - H 25mm, korpus - H 18 mm záda tl.6 (10) mm. rozměr: šíř 800 mm, hl.800 mm, v.1920mm	0	0	2	0									ref: Hobis	6 637,00 Kč	-13 674,00 Kč	
P18		SPISOVÁ VLOŽKA, střední standard, vložením do horní části otevřené skříň vznikne 12 otevřených boxů, materiál LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Hobis - více, tl.18 mm. rozměr šíř 762 mm, hl.290 mm, v.330mm	0	0	4	0								ref: Hobis	1 528,00 Kč	- 6 112,00 Kč		
P21		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, dvoukřídlá, vysoká (min. 5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policevá (4ks police). Dvířka plná na celou výšku skříň. Volné police stavitelné, dvířka naložená, se zámkem možnost drobné rektifikace, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany. rozměr: šíř 500 mm, hl.430 mm, v.1920mm	0	0	4	0								MOD Quando	5 228,00 Kč	- 5 228,00 Kč		
P24		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední-vyšší standard, stejné designové řada, jako S14-S18, dvoukřídlá, vysoká (min. 5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policevá (4ks police). spodní dvířka plná, horní část otevřené police, police stavitelné, dvířka naložená, se zámkem možnost drobné rektifikace. Kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 18mm, dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany, rozměr: šíř 800 mm, hl.430 mm, v.1920mm	0	0	2	0								MOD Quando	4 919,00 Kč	- 4 919,00 Kč		
P25		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: kancelářská skříň - nízká, stejné designové řada, jako S14-S18, střední-vyšší standard, posuvná dvířka ve střední, otvírá se na krajích, 2 výškové úrovně, naložené čelo posuvné části. materiál: dřevotřísková melaminová deska tl. 38mm (police a dvířka 18mm), dekor kaštan (výběr dle vzorníku dodavatele), ABS hrany, rozměr: š 1600 mm, hl.550 mm, v.610 mm, AL uchytky	0	0	1	0								MOD Quando	5 162,00 Kč	- 5 162,00 Kč		

3. SEDACÍ A LEHACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, KŘESLA, POSTELE

Pol.	Objekt	Název, foto	Označení, orientační popis	1.NP	2.NP	3.NP	Rozdíl	Poznámka	Prodejní	Prostředí
				ks	ks	ks				
213			DESIGNOVÉ KONFERENČNÍ ČALOUNĚNÉ KŘESLO - otočné křeslo na kolečkách s prokoberecí, barvený kovový rám se sítí káňkou, sedací pěnou 76kg/m3, kovová podnož (4 nohy) - matný chrom, čalounění - Valencas - vzorů materiál 100% vinyl, zadní část čalounění 100% Polyester Hi-LoR, 650g/m2, otlaková zátěž 300 000 cyků, barva ev krémová (VA11 - výběr v rámci AD), min nosnost 120kg, celk rozměry v 850mm, š sedáku 430mm hl sedáku 450mm	0	0	0		rel. Prořim Fun	6 027,00 Kč	12 054,00 Kč

11

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: <b style="text-align: center;">Změna č.15	Číslo změny stavby: <b style="font-size: 1.2em;">ZL - 15
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00645451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace 2) Výkresová část (součástí DSPS)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.15. Výlevka a stavební úpravy 3.NP

Popis původní (řešení) v ZD

Die PD není ve 3.NP - prostory ZUŠ navržena výlevka s úklidovou místností

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě požadavku uživatele (ZUŠ) a legislativním požadavkům na provoz takového zařízení, bylo nutné vybavit tyto prostory 3.NP výlevkou a úklidovou místností.

Popis řešení, který se události řeší

Die výše popsaných požadavků, byl proveden návrh a úprava m.č.3.17 s doplněním výlevky, boilerem, rozvody ZTI a návaznými úpravami povrchů podlah a stěn

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situací projekt nezahmoval. vzhledem k novým legislativním požadavkům na provoz ZUŠ v průběhu realizace, oproti době vzniku PD.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **18 439,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	18 439,00 Kč	0,05%	18 439,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	32
Název objektu	Výlevka a stavební úpravy	EČO	
Název části	Výlevka a stavební úpravy	Místo	
		IČ	DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Výlevka a stavební úpravy

Část: Výlevka a stavební úpravy

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	18 439,00	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

Popis položky obsah :
Potrubí vodovodního plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm.
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm. Vывedení a upevnění výpustku do DN 25.
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem, Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem, Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem, Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity, Ventil závitový pojistný rohový G 1/2, Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnílní závit, Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50, Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80, Přesun hmot, Montáž a dodávka nerezové výlevky, Elektrický ohřivač zásobníkový akumulční svistý 10 l / 2 kW pod umyvadlo, včetně dodávky , montáže, příslušenství pro osazení včetně pojistného ventilu, Ventil rohový bez přípojovací trubčky nebo flexí hadičky G 1/2, Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubčkou, D+M Batene dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm, špachová uzávěrka pro dřez DN 40/50, Přesun hmot, Stavební práce, bourací, vysekání drážek, oprava obkladů a povrchů poškozených bouracími pracemi

R-položky dodavatelské cena

Celkem		18 439,00	0,000
---------------	--	------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.16	Číslo změny stavby: ZL - 16
---	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,; **Příjemce:** Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kaňkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO. 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.16. Dešťová kanalizace

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD jsou nové střešní svody jižní a západní historické fasády napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace

Popis události, která způsobuje změnu

Při výkopových pracích na sanaci obvodového sklepního zdiva, byla nalezena stávající dešťová kanalizace v havarijním stavu.

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě zjištěných skutečností, byly navrženy nové rozvody ležaté kanalizace v trase původních již nefunkčních trasách, s napojením do stávající funkčního kanalizačního systému.

Odůvodnění změny

Tuto nastalou situaci projekt nezahmoval, vzhledem ke skrytému charakteru defektu systému kanalizace. Navrhované řešení je nezbytné pro zajištění funkčnosti odvodu dešťových vod.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **34 054,29 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	34 054,29 Kč	0,09%	34 054,29 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dallbor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO	32
Název objektu	EČO	
Název části	Misto	
	IČ	DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Zpracoval		
Dne	CZ-CPV	
	CZ-CPA	

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Dešťová kanalizace

Část: Dešťová kanalizace

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

HSV	Práce a dodávky HSV	34 054,29	0,210
------------	----------------------------	------------------	--------------

Celkem		34 054,29	0,210
---------------	--	------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: <p style="text-align: center;">Změna č.17</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 1.2em;">ZL - 17</p>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně specifikace 2) Akustické měření a návrh, specifikace	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.17, Melaminový akustický obklad

Popis původní řešení v ZD

Dle PD je v prostorách ZUŠ nutno provést návrh a osazení dodatečného akustického obkladu

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě nutnosti snížení doby dozvuku v prostorách učeben ZUŠ, je nutné, po vybavení těchto prostor veškerým nábytkem a zařízením, provést akustické měření s následným stanovením plochy a typu zvukové izolace (akustického obkladu).

Popis řešení, který se událost řeší

Na základě přesného akustického měření, byl zpracován návrh dodatečného akustického obkladu prostro učeben ZUŠ ve 3.NP

Odůvodnění změny

Rozsah a přesná specifikace typu akustického obkladu nemohla být zahrnuta v PD ani ve VV. Tato mohla být specifikována, až po realizaci díla a kompletním vybavení prostor učeben a následného akustického měření a návrhu. Navrhované řešení je nezbytné pro řádný provoz hudebních učeben v prostorách ZUŠ.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **170 668,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: **bez vlivu na konečný termín**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	170 668,00 Kč	0,43%	170 668,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

0

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	32
Název objektu	Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m ²	EČO	
Název části	Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m²

Část: Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	170 668,00	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

Celkem		170 668,00	0,000
---------------	--	-------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou	Číslo změny: Změna č.18	Číslo změny stavby: ZL 18
--	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.18 Doplnění komunikační karty EZS výtahu a tlačítkový ovladač s klíčem do 1.PP

Popis původní (řešení) v ZD

Dle PD nebyl osobní výtah nikterak napojen na systém EZS

Popis události, která způsobuje změnu

Na základě upřesnění a specifikace systému EZS v budově školy, je nutné funkčně přičlenit k tomuto systému i provoz výtahu

Popis řešení, který se událost řeší

Při realizaci EZS a zaváděním zabezpečených zón v objektu SO02, se takto rozčleněná EZS zapojila i do systému výtahu. Ke komunikaci výtahu s EZS je potřeba doplnit do systému výtahu komunikační karty a blokové tlačítko s klíčkem do 1.PP v kabině výtahu.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny byly vyvolány novým funkčním uspořádáním provozu budovy, které v době vzniku PD nebylo ještě k dispozici. Toto řešení je nutné pro bezpečný provoz budovy - zabezpečení objektu.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **30 343,00 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	30 343,00 Kč	0,08%	30 343,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	32
Název objektu	Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Dne

30 343,00

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	
Název objektu	Doplnění karty pro blokadu strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p	EČO	
Název části	Doplnění karty pro blokadu strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Dne

0

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p

Část: Doplnění karty pro blokaci strany C výtahu, naprogramování a instalace zámečku kabinové volby 1p

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

M	Práce a dodávky M	30 343,00	0,000
----------	--------------------------	------------------	--------------

Celkem		30 343,00	0,000
---------------	--	------------------	--------------

Evidenční list změny stavby

<p>Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou</p>	<p>Číslo změny: Změna č.19</p>	<p>Číslo změny stavby: ZL - 19</p>										
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8.; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 694/9, 702 00 Ostrava-Přívov, IČO: 42864771</p>												
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 27814742</p>												
<p>Přílohy:</p> <p>1) Výkresová část (součástí DSPS)</p> <p>2) Položkový rozpočet</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :											
1 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna č.19 Odečet zalizovacích předmětů ZTI</p> <p>Popis původní (řešení) v ZD</p> <p>Dle PD byly v místech každého umyvadla (výtokové armatury), na sociálním zařízení ve 1. až 3.NP, vždy umístěny lokální 5l ohřivače vody.</p> <p>Popis události, která způsobuje změnu</p> <p>vzhledem malému prostoru v místech umyvadel a estetizaci prostoru kolem umyvadel v sociálním zázemí, vznikla potřeba tyto ohřivače přesunout jinam, nebo je sdružit.</p> <p>Popis řešení, který se událost řeší</p> <p>Na základě výše uvedených požadavků byly menší 5l ohřivače v místnostech zrušeny a jejich funkci přebíraly ohřivače vody s větším objemem a výkonem</p> <p>Zdůvodnění změny</p> <p>Výše popsané změny byly vyvolány nutností jiného umístění ohřivačů vody v místě umyvadel, vzhledem k přesnému prostorovému uspořádání příček v místě sociálního zázemí na jednotlivých patrech s přihlednutím na stávající stav polohy oken, dveřních otvorů a nosných stěn.</p> <p>Vliv na cenu stavby: Vícepráce: 0,00 Kč Méněpráce: -9 840,80 Kč</p> <p>Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín</p>												
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
-9 840,80 Kč	-0,02%	0,00 Kč	0,00%	-9 840,80 Kč								
<p>Vyjádření - souhlas se změnou:</p>												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis						
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis						
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis						
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DÍČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	
Název objektu	Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel	EČO	
Název části	Odpočet ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel	Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Dne

Cena s DPH

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel

Část: Odpočet ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

PSV	Práce a dodávky PSV	-9 840,80	-0,064
			-0,064
	Celkem	-9 840,80	-0,064

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy školy č.p.330 v Polance nad Odrou	Číslo změny: Změna č.20	Číslo změny stavby: ZL - 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Budova školy s přístavbou		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: S - 92/2017/Mih, číslo smlouvy zhotovitele: 170098

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8,; Příjemce: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a Polanka nad Odrou, IČO: 00845451

Zhotovitel: Morys s.r.o., korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Chválek ateliér s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Výkresová část (součástí DSPS) 2) Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.20. Doplnění dopravní značky IP12+E8d

Popis původní řešení v ZD

Dle PD nebyla v místě koncového parkovacího stání, před prosklenou fasádou přístavby SO02, osazena žádná dopravní značka

Popis události, která způsobuje změnu

vzhledem k úpravě a posunutí přístupového chodníku před zadním vstupem do budovy SO02 směrem blíže ke garáži, došlo k průniku posledního (krajního) stání v rohu s budovou SO02

Popis řešení, který se událostí řeší

Na základě výše uvedeným skutečností, byl zpracován návrh na vyhrazení koncového parkovacího místa pro parkování motocyklů. Toto parkovací stání bude rovněž doplněno o dopravní značku.

Odůvodnění změny

Výše popsané změny, byly vyvolány úpravami zpevněných ploch s ohledem na zlepšení funkčnosti napojení parkoviště se vstupem do budovy.

Vliv na cenu stavby: Vícepráce: **4 303,39 Kč** Méněpráce: **0,00 Kč**

Vliv na termín realizace: bez vlivu na konečný termín

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0,00%	4 303,39 Kč	0,01%	4 303,39 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Dalibor Staněk	datum	4.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Renáta Štěrbová	datum	4.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Petr Michna	datum	4.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Roman Mihula	datum	4.9.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Cena s DPH

1. 1. 2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	JKSO	
Název objektu	Dopravní značka IP12 + E8d	EČO	
Název části	D+M dodatečně dopravní značky IP12 + E8d	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	One	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: Dopravní značka IP12 + E8d

Část: D+M dodatečně dopravní značky IP12 + E8d

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěOB Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

HSV	Práce a dodávky HSV	4 303,39	0,129
------------	----------------------------	-----------------	--------------

Celkem		4 303,39	0,129
---------------	--	-----------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Cena s DPH

2 200 000

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU
Objekt: EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou
Zhotovitel: MORYS s.r.o.
Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:
Datum: 4. 9. 2018

Popis

Celkem

0,00

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODRŮU	JKSO	
Název objektu	EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky	EČO	
Název části	Vybavení datového přednosu a aktivní prvky	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

0

0,00
.....

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objekt: EI SLBP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky

Část: Vybavení datového přednosu a aktivní prvky

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2018

Popis

HSV	Práce a dodávky HSV	-72 944,04	0,000
------------	----------------------------	-------------------	--------------

Celkem		-72 944,04	0,000
---------------	--	-------------------	--------------

Rekapitulace objektů stavby - Příloha č. 2 Dodatku č.3

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU

Objednatel: SMO Obv. Polanka nad Odrou

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Místo: Polanka nad Odrou

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
N17-051-exp4_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.P. 330 V POLANCE NAD ODROU	48 051 234,64	0,00	10 090 759,27	58 141 993,91
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	367 017,20	0,00	77 073,61	444 090,81
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	102 171,54	0,00	21 456,02	123 627,56
SO 02	BUDOVA ŠKOLY S PŘÍSTAVBOU	38 468 134,66	0,00	8 078 308,28	46 546 442,94
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	26 063 317,77	0,00	5 473 296,73	31 536 614,50
ZL1	ZL1 Statické zajištění stávajících otvorů	418 904,83	0,00	87 970,01	506 874,84
VCP	Statické zajištění otvorů 1.PP-3.NP VCP	463 733,10	0,00	97 383,95	561 117,05
MP	Statické zajištění otvorů 1.PP-3.NP MP	-44 828,27	0,00	-9 413,94	-54 242,21
ZL2	ZL2 Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce	1 569 394,08	0,00	329 572,76	1 898 966,84
VCP	Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce	1 779 953,71	0,00	373 790,28	2 153 743,99
MP	Vybourání stropní kce a nová stropní konstrukce	-210 559,63	0,00	-44 217,52	-254 777,15
ZL3	ZL 3 Lešení, konzoly střecha,bourání komínů, odvozy,zámečnické prvky	399 900,04	0,00	83 979,01	483 879,05
03.I VCP	Doplnění Lešení a konzoly	286 677,96	0,00	60 202,37	346 880,33
03.II VCP	Zámečnické konstrukce	69 895,29	0,00	14 678,01	84 573,30
03.II MP	Zámečnické konstrukce	-22 544,52	0,00	-4 734,35	-27 278,87
03.III VCP	Zemní práce	67 403,74	0,00	14 154,79	81 558,53
03.III MP	Zemní práce	-23 859,71	0,00	-5 010,54	-28 870,25
03.IV VCP	Odstranění komínů	22 327,28	0,00	4 688,73	27 016,01
ZL4	ZL 4 Výměna okenních výplní v obj 330 v Polance nad Odrou - VVR01 4.12.2017	1 887 086,14	0,00	396 283,89	2 283 350,03
VCP	Výměna okenních výplní v obj 330 v Polance nad Odrou - VVR01 4.12.2017 - VCP	1 963 989,84	0,00	412 437,87	2 376 427,71

MP	odečet původních výplní otvorů - MP	-76 923,70	0,00	-16 153,98	-93 077,68
ZL5	Oprava historické fasády	3 088 559,50	0,00	848 597,50	3 737 157,00
VCP	VCP oprava historické fasády	3 319 121,66	0,00	697 015,55	4 016 137,23
MP	MP historická fasáda	-230 562,18	0,00	-48 418,06	-278 980,24
ZL7	Vnější schodiště	541 499,49	0,00	113 714,89	655 214,38
VCP	VCP Vnější schodiště	631 408,00	0,00	132 595,68	764 003,68
MP	MP - vnější schodiště	-89 908,51	0,00	-18 880,79	-108 789,30
ZL6	Zateplená fasáda	123 322,31	0,00	26 897,69	149 220,00
VCP	VCP zateplená fasáda	243 820,49	0,00	51 202,30	295 022,79
MP	MP zateplená fasáda	-120 498,18	0,00	-26 304,62	-145 802,80
ZL8	Prodloužení opláštění vřtáh. šachty vč. OK a příslušenství, provedení tubusů	246 401,72	0,00	51 744,36	298 146,08
VCP	VCP Prodloužení opláštění vřtáh. šachty vč. OK a příslušenství, provedení tubusů	246 401,72	0,00	51 744,36	298 146,08
ZL10	Vnitřní výplně otvorů - dveře	63 134,20	0,00	13 258,18	76 392,38
VCP	Vnitřní výplně otvorů - dveře	170 877,90	0,00	35 884,36	206 762,26
MP	MP - vnitřní výplně otvorů - dveře	-107 743,70	0,00	-22 626,18	-130 369,88
ZL11	VZT klimatizace	20 279,00	0,00	4 258,59	24 537,59
VCP	VZT Klimatizace	20 279,00	0,00	4 258,59	24 537,59
ZL12	Odečet sítěšních vylezů a krokví	-21 024,15	0,00	-4 415,07	-25 439,22
VCP	Úprava zhlaví trámu	3 170,00	0,00	685,70	3 855,70
MP	Odečet sítěšních vylezů a krokví	-24 194,15	0,00	-5 080,77	-29 274,92
ZL13	AL rámová Prosklená přídka	146 363,00	0,00	30 736,23	177 099,23
VCP	Al rámová systémová prosklení přídka	146 363,00	0,00	30 736,23	177 099,23
ZL14	Změny ve vybavení interiéru	-56 871,00	0,00	-11 942,91	-68 813,91
VCP	Změny ve vybavení interiéru	211 511,00	0,00	44 417,31	255 928,31
MP	Změny ve vybavení interiéru	-268 382,00	0,00	-56 360,22	-324 742,22
ZL15	Výlevka a stavební úpravy	18 439,00	0,00	3 872,19	22 311,19
VCP	Výlevka a stavební úpravy	18 439,00	0,00	3 872,19	22 311,19
ZL16	Dešťová kanalizace	34 054,29	0,00	7 151,40	41 205,69
VCP	Dešťová kanalizace	34 054,29	0,00	7 151,40	41 205,69
ZL17	Melaminový akustický obklad vč. měření 96 m2	170 668,00	0,00	35 840,28	206 508,28
VCP	Akustické měření, návrh a D+M akustického melaminového obkladu v hudebních učebnách	170 668,00	0,00	35 840,28	206 508,28
ZL18	Doplnění karty pro blokáci strany C vřtáhu, naprogramování a instalace zámečku kabínové volby 1p	30 343,00	0,00	6 372,03	36 715,03
VCP	Doplnění karty pro blokáci strany C vřtáhu, naprogramování a instalace zámečku kabínové volby 1p	30 343,00	0,00	6 372,03	36 715,03

ZL19	Odečet ohřivačů 3 ks a odečet 2 ks umyvadel	-9 840,80	0,00	-2 066,57	-11 907,37
MP	Odpočít ohřivačů 3 ks a 2 ks umyvadel	-9 840,80	0,00	-2 066,57	-11 907,37
ZL20	Dopravní značka IP12 + E8d	4 303,39	0,00	903,71	5 207,10
VCP	D+M dodatečné dopravní značky IP12 + E8d	4 303,39	0,00	903,71	5 207,10
ZL21	EI SLP Vybavení datového přenosu a aktivní prvky	-72 944,04	0,00	-15 318,25	-88 262,29
MP	Vybavení datového přenosu a aktivní prvky	-72 944,04	0,00	-15 318,25	-88 262,29
D.1.3	Požární bezpečnostní řešení	32 434,60	0,00	6 811,27	39 245,87
D.1.4	Technika prostředí staveb	12 372 382,29	0,00	2 598 200,28	14 970 582,57
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	922 260,14	0,00	193 674,63	1 115 934,77
D.1.4.2	Vytápění	1 360 997,90	0,00	285 808,56	1 646 807,46
D.1.4.3	Plynoinstalace	34 265,20	0,00	7 195,69	41 460,89
D.1.4.4	Vzduchotechnika, chlazení	905 320,00	0,00	190 117,20	1 095 437,20
D.1.4.5	Elektroinstalace	8 969 368,05	0,00	1 883 567,29	10 852 935,34
D.1.4.6	Měření a regulace	180 171,00	0,00	37 835,91	218 006,91
SO 03	GARÁŽ	2 541 306,81	0,00	533 674,43	3 074 981,24
D.1.1-2	Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení	2 323 849,60	0,00	468 008,42	2 811 858,02
ZL9	ZTI, ÚT garáž	34 068,20	0,00	7 154,32	41 222,52
VCP	ZTI, ÚT Garáž	37 949,00	0,00	7 969,29	45 918,29
MP	ZTI, ÚT Garáž	-3 880,80	0,00	-814,97	-4 695,77
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - část garáž	46 738,46	0,00	9 815,08	56 553,54
D.1.4.2	Elektroinstalace - část garáž	170 718,75	0,00	35 850,94	206 569,69
SO 04	PŘEKLÁDKA KABELŮ CETIN - NENACENOVAŤ II	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	2 187 873,89	0,00	459 453,52	2 647 327,41
SO 06	OPĚRNÉ ZDI	439 840,73	0,00	92 366,55	532 207,28
D.1.1-2	Architektonicko- stavební, stavebně konstrukční řešení	439 840,73	0,00	92 366,55	532 207,28
SO 08	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	439 926,50	0,00	92 384,57	532 311,07
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY	293 692,83	0,00	61 675,49	355 368,32
SO 10	OCHRANA SLP KABELŮ	161 861,71	0,00	33 990,96	195 852,67
SO 11	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	87 103,97	0,00	18 291,83	105 395,80
PS 01	VÝTAH	613 062,30	0,00	128 743,08	741 805,38
INTERIÉR	INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	2 349 242,50	0,00	493 340,93	2 842 583,43

Celkem 48051234,64 0,00 10090759,27 58141993,91

Souhrnná kalkulace změn závazku dle § 222 ZZVZ

Změny celkem dodatek č. 1 a 2		vícepráce (VP) v Kč bez DPH		méněpráce (MP) v Kč bez DPH		rozdił VP-MP v Kč bez DPH		% § 222 odst. 4 zák.		% § 222 odst. 6 zák.	
číslo ev. listu změny	číslo změny	název změny	vícepráce (VP) v Kč bez DPH	méněpráce (MP) v Kč bez DPH	rozdił VP-MP v Kč bez DPH	% § 222 odst. 4 zák.	% § 222 odst. 6 zák.				
9	9	SO 03 Garáž	37 949,00	-3 880,80	34 068,20	0,11	0,11				
10	10	SO 02 Budova školy s přístavbou	170 877,90	-107 743,70	63 134,20	0,71	0,71				
11	11	SO 02 Budova školy s přístavbou	20 279,00	0,00	20 279,00	0,05	0,05				
12	12	SO 02 Budova školy s přístavbou	3 170,00	-24 194,15	-21 024,15	0,06	0,07				
13	13	SO 02 Budova školy s přístavbou	146 363,00	0,00	146 363,00	0,37	0,37				
14	14	SO 02 Budova školy s přístavbou	211 511,00	-268 382,00	-56 871,00	1,22	1,22				
15	15	SO 02 Budova školy s přístavbou	18 439,00	0,00	18 439,00	0,05	0,05				
16	16	SO 02 Budova školy s přístavbou	34 054,29	0,00	34 054,29	0,09	0,09				
17	17	SO 02 Budova školy s přístavbou	170 668,00	0,00	170 668,00	0,43	0,43				
18	18	SO 02 Budova školy s přístavbou	30 343,00	0,00	30 343,00	0,08	0,08				
19	19	SO 02 Budova školy s přístavbou	0,00	-9 840,80	-9 840,80	0,02	0,02				
20	20	SO 02 Budova školy s přístavbou	4 303,39	0,00	4 303,39	0,01	0,01				
21	21	SO 02 Budova školy s přístavbou	0,00	-72 944,04	-72 944,04	0,19	0,19				
		změny celkem dodatek č.3	847 957,58	-486 985,49	360 972,09	2,50	0,89				
		změny dodatek č.3	496 872,29	-486 985,49	1,24						
		celkem dle § 222 odst. 6 zák.	351 085,29	0,00	0,00						
		změny celkem dodatek č. 1,2 a 3	9 942 690,39	-1 306 670,19	8 636 020,20	4,67	23,87				

vícepráce (VP) v Kč bez DPH	% podíl VP	méněpráce (MP) v Kč bez DPH	% podíl MP	rozdił VP-MP v Kč bez DPH	% § 222 odst. 4 zák.	% § 222 odst. 6 zák.
Celková cena díla dle sod						
39 415 214,44						
vícepráce dle dodatku č.1						
4 653 980,92						
méněpráce dle dodatku č.1						
-378 715,83						
Celková cena díla dle dodatku č.1						
43 690 479,53						
vícepráce dle dodatku č.2						
4 440 751,89						
méněpráce dle dodatku č.2						
-440 968,87						
Celková cena díla dle dodatku č.2						
47 690 262,55						
vícepráce dle dodatku č.3						
847 957,58						
méněpráce dle dodatku č.3						
-486 985,49						
Celková cena díla dle dodatku č.3						
48 051 234,54						