

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný referent
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	t.haviger@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474, 691 45 Podivín
Zastoupen:	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček
Telefon:	xxx
E-mail :	Metodej.skrecsek@prvni-zeme.cz
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	168131813/0600
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Předmětem dodatku č. 5 je změna termínu ukončení v položkovém výkazu činností u dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách, Reprezentanta sdružení První zeměměřická a.s. o změnu termínu KoPÚ Opatov v Čechách ze dne 11.10.2018 a kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínů ukončení dílčích částí takto:

Dílčí část 3.2.1. - změna termínu ukončení z 31.10.2018 na 30.11.2018
Dílčí část 3.2.1.1. - změna termínu ukončení z 31.10.2018 na 30.11.2018
Dílčí část 3.2.1.2 - změna termínu ukončení z 31.10.2018 na 30.11.2018
Dílčí část 3.2.1.3. - změna termínu ukončení z 31.10.2018 na 30.11.2018

Důvodem změny prodloužení termínu u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. jsou závěry z jednání Regionální dokumentační komise pro Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj, na jejichž základě musí dojít k opravě, dopracování případně dalšímu posouzení některých prvků a opatření plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Dalším důvodem je pak konání voleb do zastupitelstev obcí, kdy jednání zastupitelstva obce, na kterém bude možné schválit PSZ dle § 9 odst. 11 zákona č.139/2002 Sb. bude svoláno na konci listopadu 2018.

II.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 24.10.2018

V Podivíně dne 30.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Metoděj Skřeček správce společnosti

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Nové znění položkového výkazu činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č. 5