



## DODATEK č. 5

### ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-0887/DOP/2017  
číslo Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01

„II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“

### Smluvní strany

**Objednatel**

se sídlem:  
zastoupený:

**Středočeský kraj**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5


Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě Usnesení č.042-29/2018/RK ze dne 1.10.2018

IČO: 70891095

bankovní spojení:  
číslo účtu

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel****Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu**

se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1,  
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Založená společníky:

**1. HABAU CZ s.r.o.**

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, odd. C, vložka 11935

IČO: 26068338

DIČ: CZ 26068338

**Správce a Společník 1**

a

**2. Společnost T.A.Q. s.r.o.**

se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,  
číslo vložky 150147



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IČO: 28868781  
DIČ: CZ 28868781

### Společník 2

a

### 3. Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B.,  
číslo vložky 1006

IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560

### Společník 3

Zastoupena: **Ing. Janem Vítkem Ph.D. – technickým ředitelem společnosti HABAU CZ s.r.o., na základě plné moci a**  
**Ing. Petrem Křenkem – ředitelem závodu Silniční závod Hradec Králové společnosti HABAU CZ, na základě plné moci**  
**Petrem Jelínkem – jednatelem Společnosti T.A.Q. s.r.o.**  
**Ing. Pavlem Hirschem – prokuristou společnosti Porr a.s. a**  
**Ing. Petrem Semerádem - prokuristou společnosti Porr a.s.**

bankovní spojení:



Oberbank AG

dále jen „Zhotovitel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 16. 06. 2017 (č. smlouvy o dílo Objednatel: S-0887/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 16. 4. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 6. 9. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek III. **Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za



následující celkovou nabídkovou cenu Stavby:

Cena díla dle Dodatku č. 4:

cena bez DPH	126.682.208,44 Kč
DPH	26.603.263,77 Kč
cena včetně DPH	153.285.472,21 Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	<b>130.049.817,11 Kč</b>
DPH	27.310.461,59 Kč
Celková cena včetně DPH	<b>157.360.278,70 Kč</b>

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.



2. Ke zvýšení ceny díla dochází na základě zřízení nové přístupové cesty na levobřežní straně mimo zábor staveniště na cizích pozemcích včetně jeho projednání s vlastníky a zvýšení nivelety všech provizorních zpevněných ploch a u pravobřežní strany navýšení nivelety nových zpevněných ploch, aby bylo možné bezpečně namontovat ocelovou konstrukci mostu přes Jizeru SO 201 v předpokládaném termínu, kdy pro montáž ocelové konstrukce musí být použita těžká mechanizace a nadrozměrná doprava. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 6, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2, č. 3, č. 4 a tímto Dodatkem č. 5 činí celkem – 1,35% závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 7,64 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 6 – příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
3. Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.



4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 042-29/2018/RK ze dne 1.10.2018.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 6 SO 201/4 –změnové listy, vyjádření AD a TD

Příloha č. 2: plná moc Ing. Jan Vítek Ph.D.

Příloha č. 3: plná moc Ing. Petr Křenek

V Praze dne 05 -10- 2018

V Praze dne 29 -10- 2018

Zhotovitel:  
**Společnost II/331 Solovice -rekonstrukce mostu**

Objednatel  
**Středočeský kraj**

Ing. Jan Vítek Ph.D.

technický ředitel, na základě plné moci

**HABAU CZ s.r.o.**

Ing. Petr Křenek

ředitel závodu Silniční závod Hradec Králové,

na základě plné moci

**HABAU CZ s.r.o.**

Petr Jelínek

jednatel

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**

Ing. Pavel Hirsch

prokurista

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

**HABAU CZ s.r.o.**  
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 386 68338, DIČ: CZ26068338



**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Porr a.s.**



Ing. Petr Sedláček

prokurista

**Porr a.s.**

My, níže podepsaná obchodní společnost

**HABAU CZ s.r.o.**

IC: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Peterem Lammerhuberem, dat. nar. [REDACTED]  
(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu **Ing. Petru Křenkovi,**

nar. [REDACTED]

bytem [REDACTED]

následující

#### PLNOU MOC:

Pan Ing. Petr Křenek je dle této plně moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost do částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

**HABAU CZ s.r.o.**

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935,

vertreten durch den Geschäftsführer:

Herrn Peter Lammerhuber, geb. am [REDACTED]  
(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiermit

Herrn **Ing. Petr Křenek,**

geb. am [REDACTED]

wohnhaft [REDACTED]

nachstehende

#### VOLLMACHT:

Herr Ing. Petr Křenek ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft bis den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Za společnost zmocněnec jedná vždy následovně:

Pan Ing. Petr Křenek je oprávněn jednat za společnost vždy pouze společně s jednatelem společnosti nebo s jedním z prokuristů společnosti nebo s dalším zmocněncem společnosti, panem Ing. Janem Vítkem Ph.D., nar. dne [redacted] bytem [redacted]

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena, resp. odvolána, stranami s okamžitou účinností.

Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

České Budějovice, dne/den 11.10.2017

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
**HABAU CZ s.r.o.**  
Peter Lammerhuber  
jednatel/Geschäftsführer

*(úředně ověřený podpis/amtlich beglaubigte Unterschrift)*

Uvedené zmocnění přijímám [redacted]  
Die angeführte Bevollmächtigung nehme ich an.

[redacted]  
Ing. Petr Křenek

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte jeweils wie folgt:

Herr Ing. Petr Křenek ist berechtigt, für die Gesellschaft immer nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft oder mit dem weiteren Bevollmächtigten der Gesellschaft, Herrn Ing. Jan Vítek Ph.D., geb. am [redacted] vohnhaft [redacted] zu handeln.

Diese Vollmacht ist auf unbestimmte Zeit erteilt und kann durch die Parteien mit sofortiger Wirkung gekündigt, bzw. abberufen, werden.

Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen Recht.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37001-0140-1088  
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 1

Vlastnoručně podepsal: Peter Karl Lammerhuber  
Datum a místo narození: 04.09.1962, San Matias, 80  
Adresa pobytu: Wartberg  
Schulstrasse 1, AT  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 10690040  
Cestovní doklad (cizinec)

České Budějovice 1 dne 11.10.2017  
Škaretská Jana





My, níže podepsaná obchodní společnost

**HABAU CZ s.r.o.**

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Peterem Lammerhuberem, dat. nar. [REDACTED]  
(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu **Ing. Janu Vítkevi Ph.D.**,

nar. dne [REDACTED]

bytem Čajkovského 945, Hradec Králové,

následující

#### PLNOU MOC:

Pan Ing. Jan Vitek Ph.D. je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

##### A.

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společností, které zavazují společnost do částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Za společnost zmocněnec jedná ve shora popsaných případech (uvedených pod písm. A.) **vždy pouze**

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

**HABAU CZ s.r.o.**

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935,

vertreten durch den Geschäftsführer:

Herrn Peter Lammerhuber, geb. am [REDACTED]  
(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiermit

Herrn **Ing. Jan Vitek Ph.D.**,

geb. am [REDACTED]

wohnhaft Čajkovského 945, Hradec Králové,

nachstehende

#### VOLLMACHT:

Herr Ing. Jan Vitek Ph.D. ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

##### A.

- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft bis den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte in den oben angeführten Fällen (angegeben unter lit. A)

společně s jednatelem či jedním z prokuristů společnosti nebo s jedním z dalších zmocněnců společnosti, kterými jsou pan Ing. Petr Křenek, nar. dne

pan Marek Bartoš, nar. dne

jeweils nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft oder mit einem von den weiteren Bevollmächtigten der Gesellschaft, welche Herr Ing. Petr Křenek,

Herr Marek Bartoš,

**B.**

- činit obchodní nabídky s cenou (odměnou) přesahující 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky se smluvní odměnou přesahující 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavatelem se smluvní odměnou přesahující 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost ve větším rozsahu než 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Za společnost zmocněnec jedná ve shora popsaných případech (uvedených pod písm. B.) vždy **pouze společně s jednatelem společnosti či jedním z prokuristů společnosti.**

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to ode dne 01.10.2017 do 30.09.2018. Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

České Budějovice, dne/den 11.10.2017

**HABAU CZ s.r.o.**

Peter Lammerhuber

jednatel/Geschäftsführer

(*úředně ověřený podpis/amtlich beglaubigte*

*Unterschrift*)

Uvedené zmocněnec *prigebundene* je *angeführte*  
Bevollmächtigung nehme ich an.

Ing. Jan Vitek Ph.D.

**B.**

- Handelsangebote mit der Höhe des Preises (Entgeltes) über 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Vertragsentlohnung über 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Vertragsentlohnung über 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft über den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte in den oben angeführten Fällen (angegeben unter lit. B) **jeweils nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft.**

Diese Vollmacht ist auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar von 01.10.2017 bis 30.09.2018. Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen Recht.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37001-0140-1083  
podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice I

lastnoručně podepsal: Peter Karl Lammerhuber  
datum a místo narození: 04.09.1962, San Matias, 80  
adresa pobytu: Wartberg  
Schulstrasse 1, AT  
ruh a č. předlož. dokl. totožnosti: 10690040  
restovní doklad (cizinec)

České Budějovice I dne 11.10.2017  
Karetská Jana



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Most přes Jizeru</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201 / 4</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
---	---	--------------------------

Objednatel: **Středočeský kraj**  
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 70891095

Zhotovitel: **Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu**  
se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
založená společně:  
1. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice IČO: 26068338  
2. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČO: 28868781  
3. Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

## Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	3 367 608,67	3 367 608,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00		

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	3 367 608,67	3 367 608,67

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201 / 4</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Most přes Jizeru</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů	37	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V PDPS i dle původního záměru a v souladu se stavebním povolením byly přístupové komunikace provedeny v prostoru staveniště. V průběhu provádění stavebních prací došlo z 29. na 30.10.2017 k celkovému zaplavení staveniště z vodního toku Jizery. Po odvodnění staveniště bylo zjištěno, že zaplavená původní přístupová komunikace je znehodnocena a podloží je zcela podmáčeno a technický stav není vhodný pro těžkou nadrozměrnou nákladní dopravu. Z těchto důvodů bylo na výrobním výboru rozhodnuto, že se musí na levobřežní straně zřídit nové provizorní přístupové cesty mimo zábor staveniště na cizích pozemcích včetně jeho projednání s vlastníky a zvýšit niveleta všech provizorních zpevněných ploch. U pravobřežní strany musí také dojít k navýšení nivelety nových zpevněných ploch, aby bylo možné bezpečně namontovat ocelovou konstrukci mostu přes Jizeru SO 201 v předpokládaném termínu, kdy pro montáž ocelové konstrukce musí být použita těžká mechanizace a nadrozměrná doprava.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>3 367 608,67</b>	<b>3 367 608,67</b>	<b>3 367 608,67</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Kubiček	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Miroslav Seidl	datum	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Milan Fiala	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis	
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Jan Vítek, Ph.D. HABAU CZ s.r.o.	datum	podpis	
	jméno	Ing. Petr Křenek, HABAU CZ s.r.o.	datum	podpis	
	jméno	Petr Jelínek Společnost T.A.Q. s.r.o.	datum	podpis	
	jméno	Ing. Pavel Hirsch Porr a.s.	datum	podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád Porr.a.s.	datum	podpis	

Číslo pa...

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes Jizeru	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
54 665 447,96

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 536 407,12	1 802 772,59	52 931 813,43	-1 733 634,53

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 367 608,67	5 170 381,26	6,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 536 407,12	56 299 422,09	1 633 974,13	2,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Kubíček

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Seidl

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Fiala

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:

Ing. Aleš Čermák, MBA



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.3

Evidenční číslo a název stavby: - II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Jizeru								004					
Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Jizeru								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	012203000.	Geodetické práce při provádění stavby	KS	1.000	1.069	0.069	242 350,00	242 350,00	0,00	16 722,15	259 072,15	16 722,15	6,90
12	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	500.968	1 028,168	527.200	85,15	42 657,43	0,00	44 891,08	87 548,51	44 891,08	105,24
13	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	5 009.680	10 281,680	5 272.000	8,52	42 682,47	0,00	44 917,44	87 599,91	44 917,44	105,24
15	171201201.	Uložení sypání na skládky	M3	865.884	1 176,684	310,800	14,41	12 477,39	0,00	4 478,63	16 956,02	4 478,63	35,89
16	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	T	951.839	1 953,519	1 001,680	98,25	93 518,18	0,00	98 415,06	191 933,24	98 415,06	105,24
146	997211511.	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	T	68.054	2 929,814	2 861,760	53,71	3 655,18	0,00	153 705,13	157 360,31	153 705,13	4 205,13
147	997211519.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	T	1 293.026	62 437,306	61 144,280	8,52	11 016,58	0,00	520 949,27	531 965,85	520 949,27	4 728,77
148	997221815.	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné)	T	40.694	800,694	760,000	124,45	5 064,37	0,00	94 582,00	99 646,37	94 582,00	1 867,60
<b>Nové položky</b>													
432	043103091.N1	Terénní zkoušky - statický modul přetvárnosti	ZK	0,000	2,000	2,000	1 955,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00
433	043103092.N	Terénní zkoušky - dynamický modul pružnosti	ZK	0,000	10,000	10,000	414,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
401	113106191.N1	Rozebrání vozovky ze silničních dílců strojně pl jednotlivě do 50 m2	M2	0,000	172,800	172,800	198,00	0,00	0,00	34 214,40	34 214,40	34 214,40	100,00
402	113107222.N	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného nebo beton recyklátu tl do 200 mm	M2	0,000	3 534,000	3 534,000	24,10	0,00	0,00	85 169,40	85 169,40	85 169,40	100,00
403	113107224.N	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z beton recyklátu tl do 400 mm	M2	0,000	1 998,000	1 998,000	63,10	0,00	0,00	126 073,80	126 073,80	126 073,80	100,00
404	113311121.N1	Odstranění geotextilií v komunikacích	M2	0,000	1 802,000	1 802,000	16,20	0,00	0,00	29 192,40	29 192,40	29 192,40	100,00
405	121101101.N	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	0,000	310,800	310,800	36,43	0,00	0,00	11 322,44	11 322,44	11 322,44	100,00
406	122101402.N1	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	M3	0,000	310,800	310,800	37,99	0,00	0,00	11 807,29	11 807,29	11 807,29	100,00
407	122201101.N1	Ódkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	0,000	100,000	100,000	130,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.3

Evidenční číslo a název stavby: - II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Jizeru Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Jizeru								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	122201102.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	0,000	400,000	-400,000	85,30	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	100,00
409	122201402.N1	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	0,000	400,000	-400,000	176,85	0,00	0,00	70 740,00	70 740,00	70 740,00	100,00
410	162301101.N1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000	994,400	-994,400	39,30	0,00	0,00	39 079,92	39 079,92	39 079,92	100,00
411	171101103.N	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	M3	0,000	400,000	-400,000	86,72	0,00	0,00	34 688,00	34 688,00	34 688,00	100,00
412	181151331.N1	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině	M2	0,000	2 709,000	-2 709,000	20,20	0,00	0,00	54 721,80	54 721,80	54 721,80	100,00
413	181301103.N	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	0,000	1 418,000	-1 418,000	57,90	0,00	0,00	82 102,20	82 102,20	82 102,20	100,00
414	183405211.N1	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	0,000	1 418,000	-1 418,000	26,18	0,00	0,00	37 123,24	37 123,24	37 123,24	100,00
415	1835 005724740.N	osivo směs travní krajinná (materiál)	KG	0,000	35,450	-35,450	87,40	0,00	0,00	3 098,33	3 098,33	3 098,33	100,00
416	184802111.N	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	2 127,000	-2 127,000	13,10	0,00	0,00	27 863,70	27 863,70	27 863,70	100,00
417	185804312.N	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	0,000	28,360	-28,360	133,62	0,00	0,00	3 789,46	3 789,46	3 789,46	100,00
418	185851121.N1	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	M3	0,000	28,360	-28,360	381,21	0,00	0,00	10 811,12	10 811,12	10 811,12	100,00
420	215901101.N1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	M2	0,000	2 709,000	-2 709,000	72,31	0,00	0,00	195 887,79	195 887,79	195 887,79	100,00
419	460030011a.N	Sejmutí dmu, odstranění nízké vegetace	M2	0,000	998,000	-998,000	45,10	0,00	0,00	45 009,80	45 009,80	45 009,80	100,00
421	564861111.N1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	0,000	2 709,000	-2 709,000	202,26	0,00	0,00	547 922,34	547 922,34	547 922,34	100,00
422	564961315.N1	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	M2	0,000	4 821,000	-4 821,000	117,00	0,00	0,00	564 057,00	564 057,00	564 057,00	100,00
423	584121111.N1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	0,000	172,800	-172,800	162,00	0,00	0,00	27 993,60	27 993,60	27 993,60	100,00

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:6.3

Evidenční číslo a název stavby: - II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 Číslo a název SO/PS: 201 - Most přes Jizeru Číslo a název rozpočtu: 201 - Most přes Jizeru								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
424	58459381001.N	panel silniční 300x120x15 cm	KUS	0,000	24,000	24,000	3 940,00	0,00	0,00	94 560,00	94 560,00	94 560,00	100,00
425	919726121.N1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	M2	0,000	1 802,000	1 802,000	39,00	0,00	0,00	70 278,00	70 278,00	70 278,00	100,00
426	979092111.N	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těžného	M2	0,000	172,800	172,800	68,40	0,00	0,00	11 819,52	11 819,52	11 819,52	100,00
431	997006551.N1	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	T	0,000	1 798,160	1 798,160	10,30	0,00	0,00	18 521,05	18 521,05	18 521,05	100,00
427	997013814.N	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - izolací	T	0,000	0,360	0,360	1 611,34	0,00	0,00	580,08	580,08	580,08	100,00
428	997221571.N1	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	T	0,000	62,880	62,880	545,00	0,00	0,00	34 269,60	34 269,60	34 269,60	100,00
429	997221579.N	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	0,000	2 137,920	2 137,920	15,10	0,00	0,00	32 282,59	32 282,59	32 282,59	100,00
430	997221612.N1	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	62,880	62,880	458,00	0,00	0,00	28 799,04	28 799,04	28 799,04	100,00
<b>Celkem</b>								<b>453 421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 608,67</b>	<b>3 821 030,27</b>	<b>3 367 608,67</b>	<b>742,71</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

**Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	128 315 324,43
2=1+10=19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	130 048 817,10
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH</b>	<b>157 360 278,70</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,35%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování listů 15 % pro podrobnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. B)	3,14%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 734 482,87
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,35%
8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 494 597,33

9=(30A/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 3	7,64%
10=(36A/1)*100	Sledování limitů 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 803 372,76
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	84 157 682,22

12=(37/1)*100	Sledování limitů 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitů 149 224 000 Kč	0,00
14=1+2688000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100				
		II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008	-4 034 442,04	5 768 932,72	1 734 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 034 442,04	5 768 932,72	4,50%	1 734 482,67	9 803 372,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
201_1	1	Most přes Jizeru / RDS, P2+P3 změna zábrní, varovný zábr	-2 844 877,83	936 480,13	-1 908 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 844 877,83	936 480,13	0,73%	-1 908 397,70	3 781 357,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
201_2	2	Most přes Jizeru / doplnění výhledu v RDS	-588 313,27	101 022,00	-487 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 313,27	101 022,00	0,08%	-487 291,27	689 335,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
202	3	Inundační most / RDS, demárky	-128 995,93	402 535,03	273 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 995,93	402 535,03	0,31%	273 539,10	531 530,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
203	4	Inundační most / RDS, demárky	-369 037,00	196 016,43	-173 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 037,00	196 016,43	0,15%	-173 020,57	565 053,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
201_3	5	Most přes Jizeru / doplnění dle RDS čísel 300,400,500	-103 216,01	785 270,46	682 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 216,01	785 270,46	0,60%	682 054,45	858 486,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
201_4	6	Most přes Jizeru / provozní cesty a bloky pro lázně	0,00	3 367 608,67	3 367 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 608,67	2,62%	3 367 608,67	3 367 608,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předání Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most přes Jizeru
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>201 / 4</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací s VV pro ZBV č. 6	13	
Změnový soupis prací za všechny změny objektu	14	
Kalkulace nové položky č. 432	1	
Kalkulace nové položky č. 433	1	
Geodetické zaměření plochy	1	
Návrh způsobu úprav zpevněných ploch	2	
Fotodokumentace	2	
Stanovisko TDI k ZBV	1	
Stanovisko AD k ZBV	1	
Sdělení TDI povodeň ze dne 9.11.2017	1	
Počet listů celkem	37	

## ZBV č. 6 provizorní cesty a plochy pro jeřáb

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

**Objekt:** 201, Most přes Jizeru

**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 54 665 447,96 Kč

**Cena - celkem:** 56 299 422,09 Kč

**DPH:** 11 130 885,00 Kč

**Cena s daní:** 67 430 307,09 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 56 299 422,09 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 3 367 608,67 Kč

**DPH:** 205 518,76 Kč

**Cena s daní:** 3 573 127,43 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 16.3.2018**

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
166 012203000		Geodetické práce při provádění stavby	KS	0,069	242 350,00	16 722,15
		<i>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) výpočet navýšení: cena SO 201 v Sod po odečtení VRN 54665447,96-3069140,6=51 596 307,360 [A] podíl geodetických prací vůči ostatním nákladům objektu dle Sod (po odečtení VRN) 242350/A=0,005 [B] Náklady provizorních komunikací = ZBV 6 po odpočtu VRN 3342836,52*B=16 714,183 [C] celkem C/242350=0,069 [E]</i>				
432 043103091	N	Terénní zkoušky - statický modul přetvárnosti	ZK	2,000	1 955,00	3 910,00
433 043103092	N	Terénní zkoušky - dynamický modul pružnosti	ZK	10,000	414,00	4 140,00
<b>Celkem</b>						<b>24 772,15</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
12 162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	527,200	85,15	44 891,08
		<i>přebytečná ornice na skládku pol. 121101101 sejmuti 310,8 m3 =310,800 [A] odpočet pol. 181301103 rozprostření -1418*0,20=- 283,600 [B] mezisoučet: A+B=27,200 [C]  k pol.122201101 100 m3=100,000 [D]  k pol. 122201102 strana Podbrahy, cesty + plocha pro jeřáb - odstranění hutněného násypu 400 m3 =400,000 [E] Celkem: C+D+E=527,200 [F]</i>				

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** . II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  <i>pol. 162701105 - celkem 20 km 527,2*10=5 272,000 [A]</i>	M3	5 272,000	8,52	44 917,44
15	171201201		Uložení sypaniny na skládky  <i>ornice na mezideponii z pol. 121101101 310,8=310,800 [A]</i>	M3	310,800	14,41	4 478,63
16	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)  <i>dle pol. 162701105 527,20 m<sup>3</sup>*1,9=1 001,680 [A]</i>	T	1 001,680	98,25	98 415,06
401	113106191	N	Rozebrání vozovek ze silničních dílců strojně pl jednotlivě do 50 m <sup>2</sup>  <i>JC dle ÚRS 2018 01 strana Sojovice + strana Podbrahy rovnánina ze silničních panelů pod patky jeřábu 1,20*3,00*6*4*2=172,800 [A]</i>	M2	172,800	198,00	34 214,40
402	113107222	N	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného nebo beton recyklátu tl do 200 mm  <i>JC dle Sod SO 101  ŠTĚRKODRŤ strana Sojovice cesty 1. etapa ŠD 521=521,000 [I] 2. etapa ŠD 304=304,000 [J] plocha pro jeřáb ŠD 694=694,000 [K] mezisoučet: I+J+K=1 519,000 [L] strana Podbrahy plocha pro jeřáb ŠD 804=804,000 [F]</i>	M2	3 534,000	24,10	85 169,40

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>cesty ŠD 386=386,000 [G]  mezisoučet: F+G=1 190,000 [M]  SOUČET 1. ŠD: L+M=2 709,000 [N]</i>				
		<i>BETON RECYKLÁT  strana Sojovice  cesty  1. etapa recykl 521=521,000 [O]  2. etapa recykl 304=304,000 [P]  SOUČET 2.: O+P=825,000 [Q]</i>				
403 113107224	N	<i>Celkem: N+Q=3 534,000 [R]</i> Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z beton recyklátu tl do 400 mm	M2	1 998,000	63,10	126 073,80
		<i>JC dle ÚRS 2018 01  strana Sojovice  rozšíření plochy pro jeřáb - doplnění klinu (lavice)  200 m3 /0.40=500,000 [C]  plocha pro jeřáb 694=694,000 [D]  mezisoučet Sojovice: C+D=1 194,000 [E]  strana Podbrahy  plocha pro jeřáb 804=804,000 [F]  mezisoučet Podbrahy: F=804,000 [G]  Celkem: E+F=1 998,000 [H]</i>				
404 113311121	N	Odstranění geotextilií v komunikacích	M2	1 802,000	16,20	29 192,40
		<i>JC dle ÚRS 2018 01  strana Sojovice  cesta 2.etapa 304=304,000 [A]  plocha pro jeřáb 694=694,000 [B]  strana Podbrahy  plocha pro jeřáb 804=804,000 [C]  Celkem: A+B+C=1 802,000 [D]</i>				

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
405	121101101	N	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m  <i>JC dle SoD SO 001 strana Sojovice 2.etapa 304m2*0,20=60,800 [A] plocha pro jeřáb 250m3=250,000 [B] Celkem: A+B=310,800 [C]</i>	M3	310,800	36,43	11 322,44
406	122101402	N	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3  <i>JC dle Sod SO 801 ornice na mezideponii pro rozprostření vč. pro odvoz zbylé ornice na skládku z pol. 121101101 310,8=310,800 [A]</i>	M3	310,800	37,99	11 807,29
407	122201101	N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 v hornině tř. 3  <i>JC dle ÚRS 2018 01 strana Sojovice plocha pro jeřáb 100=100,000 [A]</i>	M3	100,000	130,00	13 000,00
408	122201102	N	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3  <i>JC dle Sod SO 101 strana Podbrahy cesty + plocha pro jeřáb - odstranění hutněného násypu 400 m3 =400,000 [A]</i>	M3	400,000	85,30	34 120,00
409	122201402	N	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3  <i>JC dle Sod SO 152 strana Podbrahy</i>	M3	400,000	176,85	70 740,00

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
410	162301101	N <i>cesty + plocha pro jeřáb</i> <i>- pro hutněný násyp z materiálu uloženého na stavbě - pol.171101103</i> <i>400,0=400,000 [A]</i> Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	994,400	39,30	39 079,92
411	171101103	N <i>JC dle Sod SO 001</i> <i>strana Podbrahy</i> <i>cesty + plocha pro jeřáb</i> <i>- pro hutněný násyp z materiálu uloženého na stavbě</i> <i>400 m3 =400,000 [A]</i> <i>ornice na mezideponii dle pol.121101101</i> <i>310,8=310,800 [B]</i> <i>ornice pro rozprostření v rámci staveniště pol.181301103</i> <i>1418,0 m2 *0,20=283,600 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=994,400 [D]</i> Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	M3	400,000	86,72	34 688,00
412	181151331	N <i>JC dle Sod SO 101</i> <i>strana Podbrahy</i> <i>cesty + plocha pro jeřáb</i> <i>- hutněný násyp z materiálu uloženého na stavbě</i> <i>400 m3 =400,000 [A]</i> Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině  <i>JC dle ÚRS 2018 01</i> <i>srovnání plochy po odstranění konstrukčních vrstev</i> <i>strana Sojovice</i> <i>cesty 1. etapa 521=521,000 [A]</i> <i>cesty 2. etapa 304=304,000 [B]</i> <i>plocha pro jeřáb 694=694,000 [C]</i> <i>strana Podbrahy</i> <i>cesty 386=386,000 [D]</i>	M2	2 709,000	20,20	54 721,80



## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
413 181301103	N	<p><i>plocha pro jeřáb 804=804,000 [E]</i>  <i>Celkem: A+B+C+D+E=2 709,000 [F]</i></p> <p>Rozprostření ornice tlí vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5</p>	M2	1 418,000	57,90	82 102,20
414 183405211	N	<p><i>JC dle ÚRS 2018 01</i>  <i>strana Sojovice</i>  <i>cesty 1. etapa-částečná rekultivace 100=100,000 [A]</i>  <i>cesty 2. etapa 304=304,000 [B]</i>  <i>plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 294=294,000 [C]</i>  <i>strana Podbrahy</i>  <i>plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 720=720,000 [D]</i>  <i>Celkem: A+B+C+D=1 418,000 [E]</i></p> <p>Výsev travníku hydroosevem na ornici</p>	M2	1 418,000	26,18	37 123,24
415 1835 005724740	N	<p><i>JC dle ÚRS 2018 01</i>  <i>strana Sojovice</i>  <i>cesty 1. etapa-částečná rekultivace 100=100,000 [A]</i>  <i>cesty 2. etapa 304=304,000 [B]</i>  <i>plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 294=294,000 [C]</i>  <i>strana Podbrahy</i>  <i>plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 720=720,000 [D]</i>  <i>Celkem: A+B+C+D=1 418,000 [E]</i></p> <p>osivo směs travní krajinná (materiál)</p>	KG	35,450	87,40	3 098,33
416 184802111	N	<p><i>JC dle Sod SO 801</i>  <i>předpokládaná spotřeba 25g/m2</i></p> <p><i>1418*0,025=35,450 [A]</i></p> <p>Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5</p>	M2	2 127,000	13,10	27 863,70
		<p><i>JC dle Sod SO 801</i>  <i>rekultivace po odstranění provizorních cest</i></p>				

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
417 185804312	N	<i>1,5 x plocha  strana Sojovice  cesty 1. etapa-částečná rekultivace 100=100,000 [A]  cesty 2. etapa 304=304,000 [B]  plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 294=294,000 [C]  strana Podbrahy  plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 720=720,000 [D]  Celkem: A+B+C+D=1 418,000 [E]  Celkem: 1,5*E=2 127,000 [F]</i> Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	M3	28,360	133,62	3 789,46
418 185851121	N	<i>JC dle Sod SO 801  předpokládaná spotřeba 5l/m<sup>2</sup> - celkem 4krát  strana Sojovice  cesty 1. etapa-částečná rekultivace 100=100,000 [F]  cesty 2. etapa 304=304,000 [B]  plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 294=294,000 [C]  strana Podbrahy  plocha pro jeřáb - částečná rekultivace 720=720,000 [D]  Celkem: F+B+C+D=1 418,000 [E]  Celkem: E*0,005*4=28,360 [A]</i> Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	M3	28,360	381,21	10 811,12
419 460030011a	N	<i>JC dle ÚRS 2018 01  odstranění trávy, dřvu, ostatní nízké vegetace  strana Sojovice  cesty 2. etapa 304=304,000 [A]  plocha pro jeřáb 694=694,000 [B]  Celkem: A+B=998,000 [C]</i> Sejmutí dřvu, odstranění nízké vegetace	M2	998,000	45,10	45 009,80

## Položky ZBV č. 6

**Stavba:** , II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008  
**Objekt:** 201, Most přes Jizeru  
**Rozpočet:** 201, Most přes Jizeru

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					<b>Celkem</b>		<b>946 629,51</b>
<b>2 - Zakládání</b>							
420	215901101	N	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 zhutnění zemní pláně	M2	2 709,000	72,31	195 887,79
			<i>JC dle Sod SO 152 strana Sojovice 1. etapa 521=521,000 [C] 2. etapa 304=304,000 [A] plocha pro jeřáb 694=694,000 [B] strana Podbrahy plocha pro jeřáb 804=804,000 [D] cesty 386=386,000 [E] Celkem: C+A+B+D+E=2 709,000 [F]</i>				
					<b>Celkem</b>		<b>195 887,79</b>
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							
421	564861111	N	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	2 709,000	202,26	547 922,34
			<i>JC dle Sod SO 151 strana Sojovice cesty 1. etapa 521=521,000 [A] 2. etapa 304=304,000 [B] plocha pro jeřáb KV 694=694,000 [D] strana Podbrahy plocha pro jeřáb 804=804,000 [F] cesty 386=386,000 [G] Celkem: A+B+D+F+G=2 709,000 [H]</i>				
422	564961315	N	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	M2	4 821,000	117,00	564 057,00
			<i>JC dle ÚRS 2018 01</i>				