

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21. 9. 2017 na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – Budova „C“ I. etapa, část II. – nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 9. 2017 č. 2017/02327/OVZI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**OLŮ Paseka – Budova „C“ I. etapa, část II. – nástavba o 4. NP a rekonstrukce 3. NP**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Stěny – bourací práce, omítky, ZL č. 1 a 3 Odstranění omítek v rozsahu 1614 m ² dle výkresu – Podkroví – omítky na otlučení, včetně likvidace 74,87 t suti. Doplnění 1731,8 m ² včetně vyrovnání stávajícího nerovného zdiva suchou maltovou směsí tl. 30 mm v rozsahu 693 m ² . Odpočít 120 m ² vápenocementové omítky.	228 478,00 459 837,38	 -26 734,28
2) Stěny – zdivo, instalační drážky, izolace překladů, ZL č. 2 Doplnění 186,66 m ² zdiva tl. 115 mm z akustických cihel, zazdívek otvorů do 0,09 m ² v ploše 127,8 m ² , 60 m izolace mezi překlady PPS tl. 70mm, výška 235 mm, vysekání 155 m rýh hloubky 50, 100, 150 mm.	175 443,16	
3) Nová technologie podlah, ZL č. 4 Odstranění 33,81 m ³ betonových potěrů vč. likvidace suti, provedení 599 m ² anhydritového potěru samonivelačního tl. 60 mm, 684,1 m ² cementového samonivelačního potěru tl. 5 mm, 752,3 m ² kročejové izolace deskami Polyfon EPS tl. 90 mm. Odpočít 769,17 m ² anhydritového potěru samonivelačního tl. 50 mm, 153,3 m ² těžké izolační desky podlah minerální plsti tl. 30 mm.	883 759,61	 -364 455,01
4) Konstrukce klempířské – římsy, parapety, ZL č. 7 Vyspravení 78,8 m římsy vyrovnávací vrstvou z cementové malty včetně oplechování Pz plechem s upraveným povrchem r.š. 330 mm. Záměna materiálu oplechování z TiZn na Pz s upraveným povrchem 102,2 m oplechování parapetů r.š. 400 mm a 71,36 m oplechování rovné římsy r.š. 500 mm.	31 587,77 80 621,81	 -92 075,00

Vícepráce a méněpráce celkem	1 859 727,73	-483 264,29
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 376 463,44	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	44 890 000,00	9 426 900,00	54 316 900,00
Změna ceny díla dle tohoto dodatku	1 376 463,44	289 057,32	1 665 520,76
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	46 266 463,44	9 715 957,32	55 982 420,76

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: padesát-pět-milionů-devět-set-osmdesát-dva-tisíc-čtyři-sta-dvacet-korun-českých-sedmdesát-šest-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/13/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 31-10-2018

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Brně dne: 26.10.2018

Za Zhotovitele



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

