





ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Libeň
„Rekonstrukce stravovacího provozu“
DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO VR 85/2017

Smluvní strany:

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Se sídlem: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.
Se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
Zastoupený: Petrem Antalem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30477
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva o dílo VR 85/2017 uzavřená smluvními stranami dne 5. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2018 (dále jen „smlouva“) mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Dodatek je uzavíraný dle ustanovení § 222 odst. 5, resp. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Čl. II

Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III

Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 38.499.783,43,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce dle čl. II tohoto


dodatku navyšuje o částku 3.213.123,07,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 41.712.906,50,- Kč. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě identická vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
7. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, dále jen „ZL“ č. 2 k SoD VR 85/2017 ze dne 5. 3. 2018 a Položkový rozpočet stavby

V Praze dne 29. 10. 2018

V Praze dne 23. 10. 2018



Změnový list, dále jen „ZL“ č.2 k SoD VR 85/2017 ze dne 5.3.2018

Název investiční akce:	Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8, k.ú. Libeň
Předmět změny :	Stavební práce a dodávky
Datum vystavení ZL	18.10.2018
Zhotovitel díla	BAB mont s.r.o.

Způsob podání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
Datum přijetí OZ příjemcem	18.10.2018			

Odkazy na <input type="checkbox"/> popis a specifikaci	ano
<input type="checkbox"/> projekt	ano
<input type="checkbox"/> rozpočtové podklady	ano

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce

Díl 2, Základy a zvláštní zakládání (1.470.801,97 Kč):

Při přípravě základů, v průběhu výkopových prací, bylo zjištěno nesoudržné podloží z důvodu navážky na staveništi. Po prozkoumání podloží byla projektantem navržena injektáž na zajištění podloží proti posunu. Injektování podloží je neoddělitelnou součástí stavby a základů dle projektu a dochází tímto k úpravě pouze části technologického postupu pro základy stavby, které jsou obsaženy v základním smluvním rozpočtu. S ohledem na technologická rizika a poskytované záruky ze strany zhotovitele, je tato činnost neoddělitelná a nelze ji zadat jinému zhotoviteli. Do neoddělitelnosti této činnosti vstupuje i časové hledisko a nemožnost řádné koordinace dvou různých zhotovitelů na stavbě.

Díl 767, Konstrukce zámečnické (1.530.821,10 Kč):

Při zahájení druhé etapy výstavby, po přerušení provozu původní školní jídelny po dobu prázdnin byly odkryty fasádní konstrukce jak z vnější, tak vnitřní části kuchyně. Tyto konstrukce nebylo možné odhalit z provozně hygienických důvodů v rámci přípravy stavby a prováděného stavebního průzkumu. Po jejich odkrytí bylo posouzeno projektantem (statikem) nutnost pro řádné spojení původní konstrukční části a konstrukční části nové přístavby a také posílení konstrukčních částí staré části. Předmětem nepředpokládaných víceprací bylo zesílení stávajících nosných konstrukcí v místech napojení s novou konstrukcí, řádné ošetření navazujících betonových konstrukcí a přiložkování pro zesílení stávajících konstrukcí. S ohledem na technologická a statická rizika pro spojování dvou konstrukcí a poskytované záruky ze strany zhotovitele, je tato činnost neoddělitelná a nelze ji zadat jinému zhotoviteli.

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle SoD VR 85/2017 +ZL 1	38.499.783,43 Kč
Vícepráce dle ZL 2	3.213.123,07 Kč
CELKEM	41.712.906,50 Kč

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .

Důvod vícepráce		X Dodržení PD, oprava VV			
Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce	4	Počet připojených výkresů			
<p>Doručeno: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspě.org. Datum a podpis</p>					
<p>Souhlas s technickým řešením GP – VIADIMOS, a.s. Datum a podpis</p>					
<p>Souhlas TDI – DI-Stavby s.r.o. Datum a podpis</p>					

*Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .*

Návrh ohodnocení změny, dále jen **“NOZ“ č.2**

k SoD **VR 85/2017** ze dne 5.3.2018

název investiční akce :	Rekonstrukce stravovacího provozu		
Předmět změny :	ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp.1960, Praha 8 - Libeň Stavební práce a dodávky		
datum vystavení NOZ	18.10.2018		
zhotovitel díla	BAB mont s.r.o.		
NOZ navazuje na ZL č.2 k SoD VR 85/2017		vystavený dne: 18.10.2018	

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí NOZ příjemcem	18.10.2018			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav
<input checked="" type="checkbox"/> změny ceny plnění stanovené smlouvou Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 5.3.2018 bude činit 41.712.906,50 Kč bez DPH (SoD + ZL 1 + ZL 2 = 34.557.226,57 Kč + 3.942.556,86 Kč + 3.213.123,07 Kč)

NÁVRH ÚPRAVY:	
<input checked="" type="checkbox"/> vícepráce v hodnotě Kč	3.213.123,07 Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> méněpráce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění	Navrhovaná změna termínu plnění
<input type="checkbox"/> snížení ceny plnění <input checked="" type="checkbox"/> zvýšení ceny plnění	<input type="checkbox"/> zkrácení lhůty plnění <input type="checkbox"/> prodloužení lhůty plnění
	o kalendářních dnů



počet listů specifikací vícepráce	4	počet připojených výkresů	-
-----------------------------------	---	---------------------------	---

Vyjádření odpovědného zástupce investora - datum a podpis	Souhlasím - Ing. Stanislav Hladík, ředitel
--	--

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5019** **ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu**

Objekt: **01** **Stravovadlo-stavba**

Rozpočet: **5019** **ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** IČO: **61498858**
Kličovská 805/11 DIČ: **CZ61498858**
190 00 Praha 9

Rozpis ceny Celkem

HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	
Snížená DPH	
Základ pro základní DPH	
Základní DPH	
Zaokrouhlení	
Cena celkem s DPH	

v _____ dne **30.09.2018**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání					
767	Konstrukce zámečnické					
VN	Vedlejší náklady					
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	262603382R00	Vrty pro injekt.podzem.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.6 9*9*2,0				
22	262041311R00	Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm Položka pořadí 21 : 162,00000				
23	262009362R00	Příplatek za výnos jádra podz.D do 156 mm,hl.25 m Položka pořadí 21 : 162,00000				
24	282611112R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak.,cementové 3,14*0,078*0,078*162,0*2,0				
25	282603111R00	Injektáž vzestup./sestup. s 2obturátor, do 8,0 MPa 9*9*0,50				
26	282811213R00	Ocelové inj. trubky vysokot. vytažené 1,5 m, 3" Položka pořadí 21 : 162,00000				
27	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 sloupek plynoměru : 1,9*1,4*0,8				
28	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna sloupek plynoměru : (1,9+1,4)*2*0,8				
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění sloupek plynoměru : (1,9+1,4)*2*0,8				
30	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) a sítí 2,128*0,080				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
110	7670001	Výroba a montáž ocelové rámové konstrukce pro vytvoření atiky, 1,2x37m, sloupy HEB 140, jekl, 150x100x4, vč. Přípravy pro opláštění				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
112	7670002	výroba a montáž ocelového rámu nad okna do dvora, 1,5x11m, jekl, 100x100x4 vč. přípravy pro kotvení, opláštění				
113	7670003	vybourání kapes, betonové lože tl. 50mm zabetonování a začištění				
114	7670004	výroba a montáž ocelových podpěr liniového zatepleného žlabu				
115	7670005	výroba a montáž ocelového pomocného rámu pro protipožární roletu 1,5x10, mat. jekl 100x150x3				
116	7670006	výroba a montáž ocelového překladu šatna x učitelský klub vč. přípravy pro kotvení opláštění SDK, délka do 6m				
117	7670007	úprava stávající branky ke školníkovi, demontáž a výroba nového sloupku úprava, stavajícího křídla +, nátěr				
118	7670008	žárové zinkování ocelových konstrukcí, protihluková stěna a vzt rošt				
119	7670009	otryskání ocelových konstrukcí + nátěr				
120	7670010	Pronájem mini jeřábu UNIC 095 i s obsluhou				
121	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
168	VRN0	Ztížené výrobní podmínky				

Položkový rozpočet

S:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu
O:	01	Stravovadlo-stavba
R:	5019	ZŠ Na Slovance, Praha 8-rekonstrukce gastroprovozu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
169	VRN1	Oborová přírážka				
170	VRN2	Přesun stavebních kapacit				
171	VRN3	Mimostaveništní doprava				
172	VRN4	Zařízení staveniště				
173	VRN5	Provoz investora				
174	VRN6	Kompletační činnost (IČD)				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání