



D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem poníží o částku 177.367,81 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 5.769,35 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 183.137,16 Kč bez DPH) a činí nově 2.194.608,70 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních výdajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. ~~33~~ přijatém na ~~87~~ schůzi Rady města Blansko konané dne 09. 10. 2018

#### Příloha

Položkový rozpočet



Smlouvu prověřil: 

V Blansku, dne 16. 10. 2018

V Brně, dne 28. 9. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele



Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města

Ing. Ondřej Chrast  
ředitel oblasti JIH

STRABAG a.s.  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

## Položkový rozpočet stavby - vícepráce, méněpráce

S:	622	<b>Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A</b>				
R:	002	Stezka pro chodce a cyklisty, stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>-13 413,94</b>
33	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2			-4 347,00
36	182301132	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2			-8 487,00
37	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg			-579,94
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-133 905,00</b>
38b	561471120	Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 30 cm, 5% vápen. hydrátu	m2			-133 905,00
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>-371,18</b>
53	59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2			-371,18
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-3 594,90</b>
62a	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25, XF4	m			-5 802,50
62b	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25, XF4	m			3 348,00
63a	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25, XF4	m3			-1 091,75
63b	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25, XF4	m3			615,35
70a	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus			-1 520,00
70b	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus			-532,00
71	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus			704,00
72a	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			-418,00
72b	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			1 102,00
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>-1 275,50</b>
78	230191008	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m			-610,50
80	M1	Chránička ohebná s vtaženým lankem pr. 63 mm	m			-665,00

VCP	5 769,35
MNP	-158 329,86
<b>SOUČET</b>	<b>-152 560,51</b>

R:	003	<b>Mobiliář</b>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-400,50</b>
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			-400,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-19 334,40</b>
8	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			-624,00
9	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2			-2 406,00
10	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2			-16 304,40
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-4 927,10</b>
11	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25, XF4	m			-3 165,00
12	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25, XF4	m3			-595,50
13	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus			-1 166,60
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-145,30</b>
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t			-145,30

VCP	0,00
MNP	-24 807,30
<b>SOUČET</b>	<b>-24 807,30</b>

**CELKEM bez DPH -177 367,81**

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Ondřej Chrást  
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH