

### Změnový list č. 3 ze dne 29.10.2018

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	<b>Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě</b>
	75/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 6.11.2018	
Nové řešení: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 13.11.2018.	
Zdůvodnění změny: Prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací z důvodů rozšíření předmětu díla o dodatečné provedení výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet, dodatečné výměny stávajících uličních vpustí.	
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Pониžení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení stavebních prací: nejpozději do 6.11.2018.
Nový termín dokončení díla:	<b>Dokončení stavebních prací: nejpozději do 13.11.2018.</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.10.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing Radovan Dušek

Datum: 31-10-2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21.10.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 1.11.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: -