

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2278/00066001/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

AKORD služby s.r.o.

se sídlem: Zenklova 32/28, Praha 8

IČO: 27198413

DIČ: CZ27198413

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103801

jejímž jménem jedná: Petr Polák

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10163 Tlustovousy, oprava mostu ev.č. 10163-4**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na odstraňování nedodělků, nebránících užívání po zprovoznění mostu, které spočívají v dokončení ochranných nátěrů říms po sanaci provedené v rozsahu větším než v zadání, když bylo po odstranění nánosů včetně vegetace a očištění stávajících říms zjištěno rozsáhlejší poškození konstrukcí říms. Dále s ohledem na dodatečné odstranění dvou vzrostlých stromů s použitím vysokozdvížné techniky, které rostou v bezprostřední blízkosti mostu a narušují, jak bylo dodatečně zjištěno po odstranění vegetace, svými kořeny konstrukci mostu. A také s ohledem na provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.11.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

AKORD služby s.r.o.
Petr Polák, jednatel