

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **09**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Terezy Novákové 936/2 621 00 Brno - Řečkovice IČ: 48513512 DIČ: CZ48513512	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání stávajících nadezdívek střešní terasy

1. Zdůvodnění změny

Vybourání stávajících nadezdívek nebylo součástí předmětu díla a není obsahem VV.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo řešeno ve VV.

2.2 Nové řešení

Řešení je uvedeno v DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

18 006,56 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Přistavba	
1	Vícepráce	18 006,56
2	Méněpráce	0,00
Celkem		18 006,56

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	18 007 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4. 6. 18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	5 269,10	0,00	5 269,10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 737,47	0,00	12 737,47
		18 006,56	0,00	18 006,56
Celkem		18 006,56	0,00	18 006,56

Realizované práce celkem bez DPH	18 006,56
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	18 006,56
DPH 21%	3 781,38
Realizované práce celkem včetně DPH	21 787,94

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 09

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 536/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 09 - Vybourání stávajících nadezdívek střešní terasy

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 11.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	SoD		VcP		MP		Zdroj
						Cena celkem	Množství	Vícepráce	Méně práce	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	
							0,00	18 006,56	0,00	0,00		

CELKEM

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:	96	Bourání konstrukcí										
1	76203231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,776	746,48	2 818,71	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00
	962032314	Bourání ŽB pilířů	m3	0,251	3 540,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	946051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo páteř ze ŽB	m3	0,354	4 410,00	1 561,14	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	8,249	1 544,07	12 737,47	0,00	0,00	0,00	8,249	8,249	0,000
1		Přesuny suti a vybouraných hmot										

Nabídka pol. 74	
URS 2018	
URS 2018	
Nabídka pol. 157-163	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

18 006,56
 0,00
 18 006,56
 3 781,38
 21 787,94

PORR a.s.

-149-

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

bourání cihelného zdiva na MVC	3,776
bourání ŽB kcí (4 sloupy a 2 překlady)	0,6052

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **10**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Lešení

1. Zdůvodnění změny

Vzhledem ke špatné únosnosti zdíva nebylo možné použít zavěšené lešení, proto bude pro provádění prací na nástavbě postaveno lešení po celém obvodu objektu gymnázia. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

VV neřešil. Bylo uvažováno, že římsy se budou bourat bez lešení

2.2 Nové řešení

Z důvodu špatného stavu říms bude nutno tyto bourat z lešení, které se musí z důvodu BOZP postavit kolem celého objektu gymnázia

2.3 Cenové porovnání

Celkem

519 810,02 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Přistavba	
1	Vícepráce	519 810,02
2	Méněpráce	0,00
Celkem		519 810,02

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	519 810 Kč
-----	---------------------------------	-------------------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubčeská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebuda v souvislosti s touto změnou brán zřetele.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	519 810,02	0,00	519 810,02
		519 810,02	0,00	519 810,02
Celkem		519 810,02	0,00	519 810,02

Realizované práce celkem bez DPH	519 810,02
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	519 810,02
DPH 21%	109 160,10
Realizované práce celkem včetně DPH	628 970,12

	Obvod	výška	plocha
Lešení - hlavní budova	207,97	12,3	2558,031
Lešení v místě terasy	16,83	6,445	108,4694
lešení - dostavba	11,1	9,8	108,78
celkem			2775,28

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **11**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Prostorové řešení pro bourání stropu pro nové schodiště

1. Zdůvodnění změny

Prostorové řešení pro vybourání otvoru pro schodiště na 4.NP nebylo součástí předmětu díla.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo řešeno ve VV.

2.2 Nové řešení

Pro vybourání otvoru ve stropu pro schodiště bude postaveno prostorové řešení viz. rozpočet

2.3 Cenové porovnání

Celkem

22 210,53 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	22 210,53
2	Méněpráce	0,00
Celkem		22 210,53

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	22 211 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 5 prac. dnů

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	22 210,53	0,00	22 210,53
		22 210,53	0,00	22 210,53
Celkem		22 210,53	0,00	22 210,53

Realizované práce celkem bez DPH	22 210,53
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	22 210,53
DPH 21%	4 664,21
Realizované práce celkem včetně DPH	26 874,74

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 11

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 11 - Prostorové řešení pro bourání stropu

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018


P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	SoD		VcP		MP		Zdroj
						Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	Cena	množství celkem	množství	
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	0,00	157,53	0,00	0,00	113,62	17 898,56	0,00	0,00	
2	94194111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami pronájem řešení za den	m2	0,00	1,38	0,00	0,00	113,62	157,29	0,00	0,00	
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškov. do 10 m	m2	0,00	36,57	0,00	0,00	113,62	4 154,88	0,00	0,00	
CELKEM						0,00	0,00	22 210,53	22 210,53	0,00	0,00	

22 210,53
 0,00
 22 210,53
 4 864,21
 26 874,74

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560



nab. položka 65
nab. položka 64
nab. položka 65

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **12**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vyrovnání podlah po odbourání stávajících

1. Zdůvodnění změny

Po demontáži povlakových krytín byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev pro pokládku nové krytiny. Z toho důvodu bude nutno nevyhovující vrstvy vybrat a provést vyrovnání

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

V předmětu díla se nepočítalo s vyrovnávkami

2.2 Nové řešení

V souvislosti s nevyhovujícími podkladními vrstvami pod povlakové krytiny bude provedeno vyrovnání podkladu viz. rozpočet

2.3 Cenové porovnání

236 419,23 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	
2	Méněpráce	236 419,23
Celkem		0,00
		236 419,23

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	236 419 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	236 419,23	0,00	236 419,23
		236 419,23	0,00	236 419,23
Celkem		236 419,23	0,00	236 419,23

Realizované práce celkem bez DPH	236 419,23
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	236 419,23
DPH 21%	49 648,04
Realizované práce celkem včetně DPH	286 067,27

Podlahy:

Chodba před hudebnou:

polystyrén tl. 5 cm
betonová mazanina tl. 5 cm
doplnit pe folií a dilatace po obvodu

3.NP

místnost vedle 308

polystyrén tl. 5 cm
betonová mazanina tl. 5 cm
doplnit pe folií a dilatace po obvodu

Místnost 308

polystyrén tl. 5 cm ve dvou vrstvách
betonová mazanina tl. 4 cm
doplnit pe folií a dilatace po obvodu

Místnost 320

betonová mazanina tl. 4 cm
doplnit pe folií a dilatace po obvodu

Místnost 321

betonová mazanina tl. 4 cm
doplnit pe folií a dilatace po obvodu

Celkem betonu:

Suchá skladba

Místnost 208

Liapor vrstva tl 4 cm
Fermacel tl 20 mm

plocha 25,2 m2

Místnost v 1.NP č.113

Liapor vrstva tl. 4 cm
Fermacel tl. 20 mm

Místnost v 1.NP č.111

Liapor vrstva tl. 4 cm
Fermacel tl. 20 mm

Ředitelna

Zbroušení betonu (o 1cm)

PLOCHA:

26,6 m2
26,6 m2
1,33 m3

OBVOD:

16,65 m

polystyren 5cm

101,43 m2

betonová mazanina

10,2177 m3

PE folie

415,2661 10% stratné započítané

Mirelon

226,73 m

Chybi položka

PLOCHA:

30,81 m2
30,81 m2
1,5405 m3

OBVOD:

21,2 m

Liapor 4cm

5,08 m3

Farmacel tl.20mm

159,0598 m2

Zbroušení betonu

13,22 m2

29,7 m

44,02 m2

55,08

22,01 m2

2,2032 m3

39,7 m

65,6 m2

2,624 m3

63 m2

2,52 m3

32,8 m

10,2177 m3

57,236 m2

1,008 m3

57,236 m2

30,2 m

79,1886 m2

3,17 m3

79,1886 m2

36,34 m

22,6352 m2

0,91 m3

22,6352 m2

20,14 m

13,22 m2

chybi montáž (dobeš nám účtuje 600,-/m2 celé suché podlahy)

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **14**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Terezy Novákové 936/2 621 00 Brno - Řečkovice IČ: 48513512 DIČ: CZ48513512	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Podstojkování stropu ve 3.NP

1. Zdůvodnění změny

Po revizi DPS bude provedeno podepření stropní konstrukce ve 3. NP pro provedení nové spřažené betonové desky.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

V technické zprávě bylo podstojkování uvedeno pouze obecně. Nebylo součástí VV

2.2 Nové řešení

Na základě doplnění DPS statiky bude strop 3.NP pro betonáž ŽB desky podstojkovan

2.3 Cenové porovnání

Celkem

51 379,84 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 10 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	51 379,84
2	Méněpráce	0,00
Celkem		51 379,84

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	51 380 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
	Lukáš Cibuika	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
4	Vodorovné konstrukce	51 379,84	0,00	51 379,84
		51 379,84	0,00	51 379,84
Celkem		51 379,84	0,00	51 379,84

Realizované práce celkem bez DPH	51 379,84
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	51 379,84
DPH 21%	10 789,77
Realizované práce celkem včetně DPH	62 169,61

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 14

Stavba: Gymnázium Teresy Novotné 0302, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratíř
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 14 - Podstropková stropu ve 3.NP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		VcP		MP		Zdroj
						Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	
						0,00	51 379,84	0,00			0,00	
CELKEM						0,00	51 379,84	0,00			0,00	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00	51 379,84	0,00			0,00	
	411354311	Podpírná konstrukce stropů, výška podepření do 4 m, II. stropu do 15 cm.- zříznutí	m2		129,00	0,00	40 000,00	0,00	310,08	310,08	310,08	0,00
	411354312	Podpírná konstrukce stropů, výška podepření do 4 m, II. stropu do 15 cm.- odstředění	m2		36,70	0,00	11 379,84	0,00	310,08	310,08	310,08	0,00
										129,00	310,08	
										36,70	310,08	
											310,08	
											310,08	
												URS 2018
												URS 2018

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

51 379,84
 0,00
 51 379,84
 10 780,77
 62 160,61

26,27

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **20**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Podchycení základů tělocvičny a doplnění základů přístavby

1. Zdůvodnění změny

Po odkopání základů tělocvičny bylo zjištěno, že základy neodpovídají DPS. Z toho důvodu musela být zpracována revize DPS a bude provedeno dodatečné podchycení objektu tělocvičny a doplnění základu pod přístavbu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

29 443,30 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	29 443,30
2	Méněpráce	0,00
Celkem		29 443,30

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **29 443 Kč**

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí spíňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
1	Zemní práce	5 318,70	0,00	5 318,70
2	Základy	13 793,25	0,00	13 793,25
99	Přesun hmot	10 331,35		10 331,35
		29 443,30	0,00	29 443,30
Celkem		29 443,30	0,00	29 443,30

Realizované práce celkem bez DPH	29 443,30
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	29 443,30
DPH 21%	6 183,09
Realizované práce celkem včetně DPH	35 626,39

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 20

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 20 - Podchycení základů tělocvičny a doplnění základů přístavby

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 9.7.2018

P.č.	Kód položky	Popis	SoD			VcP			MP			Zdroj			
			MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celková množství vyvolané změně		množství celkem	VcP množství	MP množství
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM						0,00	29 443,30	0,00	0,00	0,00					
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	29 443,30	0,00	0,00	0,00					
Díl:	1	Zemní práce													
	139601102R00	Ruční vykop jam, rýh a šacht v hornině tř. 3 (1,095*2,73*0,87*0,5+6,145*0,87*0,5)*1,1	m3		946,08		5,110	4 834,00	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	pol. 2	
	132201401	Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř.3	m3		1 530,00		0,317	484,70	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	URS 2018	
	2	Základy													
	274313511	Základy z betonu prostého pasy f.C12/15	m3		2 450,00		3,840	9 408,43	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	URS 2018	
	274313611	Základy z betonu prostého pasy f.C25/30	m3		2 820,00		1,565	4 384,82	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	URS 2018	
	99	Přesun hmot													
	82 99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40	12,479	5 784,49	0,00	0,00	12,48	12 285,50	12,48	pol. 82	
	161101103R00	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	28,2398	280,16	7 911,54	5,426	1 520,21	0,00	0,00	5,43	33,67	5,43	pol. 7	
	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,7659	233,61	11 625,91	5,426	1 267,65	0,00	0,00	5,43	23,61	5,43	pol. 8	
	199600002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	49,7659	310,29	15 441,82	5,426	1 683,72	0,00	0,00	5,43	55,19	5,43	pol. 10	
	171201201R00	Uložení sypanný na skládku	m3	49,7659	13,87	690,43	5,426	75,28	0,00	0,00	5,43	55,19	5,43	pol. 11	

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

29 443,30
0,00
29 443,30
6 183,09
35 626,39

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-19-

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **21**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změna založení přístavby

1. Zdůvodnění změny

Po provedení výkopů bylo zjištěno, že základové poměry stávajícího objektu neodpovídají PD. Z toho důvodu bylo nutno na základě revize DPS doplnit dvě mikropiloty

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Uvažovalo pouze se čtyřmi mikropilotami.

2.2 Nové řešení

Nové řešení uvažuje dle revize DPS celkem s šesti mikropilotami.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

161 090,63 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	161 090,64
2	Méněpráce	0,00
Celkem		161 090,64

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **161 091 Kč**

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-149-

Za zhotovitele: Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Lukáš Cibulka

4.10.18



Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Ing. David Titz

Za TDO:

Ing. Libor Studený

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	161 090,63	0,00	161 090,63
		161 090,63	0,00	161 090,63
Celkem		161 090,63	0,00	161 090,63

Realizované práce celkem bez DPH	161 090,64
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	161 090,64
DPH 21%	33 829,03
Realizované práce celkem včetně DPH	194 919,67

PORN a.s.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 21

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 21 - Změna založení přístavby

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 9.7.2018

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	SoD		VcP		MP		množství	VcP	množství celkem	Celkové množství vyvolané změně	množství	MP	Zdroj	
						Cena celkem	množství	cena	množství	cena	množství								množství
CELKEM																			
						322 181,27	161 090,63	0,00	161 090,63	0,00	0,00	0,00	17,303	9 309,88	17,30	51,91	17,30	0,00	pol. 17
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																			
Základy a zvláštní zakládání																			
17	27932141R00	Zelezobeton základových zdí C 25/30	m3	34,60840	9 309,88	322 181,27	17,303	161 090,63	0,00	0,00	0,00	17,303	9 309,88	17,30	51,91	17,30	0,00		

Vícepráce **161 090,63**
Méněpráce **0,00**
Celkem vícepráce - méněpráce **161 090,63**
DPH 21% **32 828,05**
Vícepráce - méněpráce vs. DPH **194 919,67**

PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **22**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Terezy Novákové 936/2 621 00 Brno - Řečkovice IČ: 48513512 DIČ: CZ48513512	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny		
Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Dozdvíky nad rámec PD v 1NP - 3NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku objednatele budou zazděny otvory dle revize DPS.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

41 871,16 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	41 871,16
2	Méněpráce	0,00
Celkem		41 871,16

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	41 871 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -143- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Svislé a kompletní konstrukce	21 500,58	0,00	21 500,58
	Úpravy povrchů vnitřní	17 506,06	0,00	17 506,06
	Přesun hmot	2 864,52	0,00	2 864,52
		41 871,16	0,00	41 871,16
Celkem		41 871,16	0,00	41 871,16

Realizované práce celkem bez DPH	41 871,16
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	41 871,16
DPH 21%	8 792,94
Realizované práce celkem včetně DPH	50 664,10

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č.22

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 22 - Dozdivky nad rámeč PD

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena				
CELKEM							590 075,40	41 871,16	0,00	0,00				
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							590 075,40	41 871,16	0,00	0,00				
3	342244111	Svislé a kompletní konstrukce Prvky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. obličky 115 mm (0,8*2+1,2*4+1,2*2+3*2,4*2,1*2+1,1*2+1,1*3+1,5*2+1,4*2)	m2		591,00		36,380	21 500,58	0,00	0,00	591,00	36,38	0,00	URS 2018
61	612321141	Úpravy povrchů vnitřní Omitka vápencementová vnitřní nanášená ručně, dvouvrstvá, tl. jádrové omítky do 10 mm, tl. šluku do 3 mm, na svislé konstrukce (3*36,50)	m2		231,00		36,380	8 403,78	0,00	0,00	231,00	36,38	0,00	URS 2018
612311191		Příplatek za každých započalých 5 mm jádrové omítky přes 10 mm	m2		60,60		109,140	6 613,88	0,00	0,00	60,60	109,14	0,00	URS 2018
612131101		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch, cementový postřik nanášený ručně	m2		68,40		36,380	2 488,39	0,00	0,00	68,40	36,38	0,00	URS 2018
99		Přesum hmot	t				6,180	2 864,52	0,00	0,00	463,52	6,18	0,00	URS 2018
82	99828111R00	Přesum hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40								pol. 82

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

41 871,16
 0,00
 41 871,16
 8 792,94
 50 664,10

PORR a.s.
 Dubčská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **26**
číslo revize:

Objednatel: **Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace**
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání věnce pod římsou

1. Zdůvodnění změny

Vybourání betonového věnce pod římsou na úroveň stropu 3.NP. Spřažená deska stropu probíhá až na líc zdiva. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny až po odbourání konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
PD neřešila. Není obsaženo ani ve VV

2.2 Nové řešení
Nové řešení viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání
Celkem

341 628,61 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	341 628,61
2	Méněpráce	0,00
Celkem		341 628,61

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	341 629 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	6.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.
Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	162 457,05	0,00	162 457,05
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	179 171,56	0,00	179 171,56
		341 628,61	0,00	341 628,61
Celkem		341 628,61	0,00	341 628,61

Realizované práce celkem bez DPH	341 628,61
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	341 628,61
DPH 21%	71 742,01
Realizované práce celkem včetně DPH	413 370,62

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 29
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní objekt	DPS

Popis změny / rozsah

Vybourání kominového zdiva

1. Zdůvodnění změny

Vybourání stávajících kominů.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny v průběhu bouracích prací

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

VV neřešil.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize DPS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

91 367,41 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Přístavba	
1	Vícepráce	91 367,41
2	Méněpráce	0,00
Celkem		91 367,41

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

91 367 Kč


Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	4.10.	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	19 006,28	0,00	19 006,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	72 361,13	0,00	72 361,13
		91 367,41	0,00	91 367,41
Celkem		91 367,41	0,00	91 367,41

Realizované práce celkem bez DPH	91 367,41
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	91 367,41
DPH 21%	19 187,16
Realizované práce celkem včetně DPH	110 554,56

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 29

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 935/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 29 - Vybourání kominového zdiva

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 11.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD				VcP				MP				Zdroj	
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP			
							množství	cena	množství	cena					množství		množství
				0,00				91 367,41				0,00					
CELKEM																	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																	
Díl: 1	96	Bourání konstrukci								91 367,41							
	1	Bourání zdiva kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střešou na maltu vápennou nebo vápenocementovou (2,5*4*0,45*0,45+1,05*4*1,02*1,2*4,25*4*0,1*0,1)	m3		730,00				26,036	19 006,28		0,00	0,00	730,00	26,04	26,04	0,00
Díl: 1	D96	Presuny suti a vybouraných hmot	t						46,865	72 361,13		0,00	0,00	1 544,04	46,865	46,865	0,000
	1	Presuny suti a vybouraných hmot	t		1 544,04												

91 367,41
 0,00
 91 367,41
 19 187,16
 110 554,56

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-1/3-



URS2018

Nabídka pol. 157-163

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **37**
číslo revize:

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Terezy Novákové 936/2 621 00 Brno - Řečkovice IČ: 48513512 DIČ: CZ48513512	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Uklid 1.NP až 3.NP

1. Zdůvodnění změny

Z důvodu stavebních prací v objektu hlavní budovy 1.NP až 3.NP bude nutno provést úklid po stavebních pracích

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Úklid v tomto rozsahu nebyl součástí předmětu díla

2.2 Nové řešení

Na základě požadavku objednatele bude proveden úklid v 1.- 3.NP

2.3 Cenové porovnání

Celkem

173 212,85 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	173 212,85
2	Méněpráce	0,00
Celkem		173 212,85

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce 173 213 Kč
-----	---

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	4.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz		
Za TDO:	Ing. Libor Studený		

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	173 212,85	0,00	173 212,85
		173 212,85	0,00	173 212,85
Celkem		173 212,85	0,00	173 212,85

Realizované práce celkem bez DPH	173 212,85
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	173 212,85
DPH 21%	36 374,70
Realizované práce celkem včetně DPH	209 587,55

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 37

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 37 - Ukřid 1.-3.NP budovy

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 9.7.2018

		SoD			VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	množství	cena		množství	množství	množství	
1	96290111R00	Dooplňující práce Vybíjení budov o výšce podlaží do 4 m (3 podlaží - 3*1203,3684)	m2	1 203,36840	47,98	57 732,22	3 610,105	0,00	47,98	3 610,11	4 813,47	3 610,11	0,00	pop. č. 70
CELKEM						57 732,22	173 212,85		0,00		0,00			

Vícepráce 173 212,85
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 173 212,85
DPH 21% 36 374,70
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 209 587,55

PORR a.s. -49
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560



1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025