

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 101 Komunikace

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	vícepráce	změna ze strany objednatele
2		R 001	Kamenivo hrubé fr. 32/63	vícepráce	změna ze strany objednatele
3		564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
4		565161112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 90 mm	méněpráce	změna ze strany objednatele
5		573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ²	méněpráce	změna ze strany objednatele
6		577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	méněpráce	změna ze strany objednatele
7		577186121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	vícepráce	změna ze strany objednatele
8		451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
9		592174630	obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm	vícepráce	změna ze strany objednatele
10		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	méněpráce	změna ze strany objednatele
11		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	vícepráce	změna ze strany objednatele
23		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

podpis

datum

ZNAKON, a.s.

27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

podpis

datum

27.09.2018

projektant/AD

27.09.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :

podpis

datum

27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

podpis

datum

27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 102 Přístřešek

Pof. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
2		273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	vícepráce	změna ze strany objednatele
3		273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	vícepráce	změna ze strany objednatele
4		279113123	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	vícepráce	změna ze strany objednatele
5		283230050	fólie drenážní novová	vícepráce	změna ze strany objednatele
6		711491178R1	Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt - koutová lišta vnitřní rš 100 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
7		711491178R2	Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt - koutová lišta vnější rš 100 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
8		711491178R3	Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt - stěnová lišta rš 50 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
9		711491178R4	Provedení izolace proti tlakové vodě - zametení stěnové lišty	vícepráce	změna ze strany objednatele
10		130109740.M	ocel profilová	vícepráce	změna ze strany objednatele
11		767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vyztužení vaznic, paždíky C 100	vícepráce	změna ze strany objednatele
12		767MAT-1	Spojovací materiál - šrouby, matice podložky - 100 ks, kotvy do betonu - 30 ks	vícepráce	změna ze strany objednatele
13		R 001	Hasicí přístroj - práškový 6kg	vícepráce	změna ze strany objednatele
14		R 002	Hasicí přístroj - vodní 9 l	vícepráce	změna ze strany objednatele
15		783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	vícepráce	změna ze strany objednatele
16		637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	vícepráce	změna ze strany objednatele
17		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

		27.09.2018
--	--	------------

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č. 3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.1 Zdravotechnika

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		597115400	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F	méněpráce	změna ze strany objednatele
2		592215920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F	méněpráce	změna ze strany objednatele
3		592243920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F	vícepráce	změna ze strany objednatele
4		R 001	Poklop na šachty - nepojízdný	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

	podpis	datum
		27.09.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č. 3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.2 Zdravotechnika

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	vícepráce	změna ze strany objednatele
2		891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

	podpis	datum
		27.09.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č. 3 - Vybudování sběrného dvora Svätý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.3 Zdravotechnika

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		562300110	jímka plastová na obetonování 2 x 1 x 1 m objem 2 m ³	méněpráce	změna ze strany objednatele
2		562300130	jímka plastová samonosná AS-nádrž 2 EO S	vícepráce	změna ze strany objednatele
3		871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

podpis

datum

ZNAKON, a.s.

27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

podpis

datum

27.09.2018

projektant/AD

27.09.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :

podpis

datum

27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

podpis

datum

27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 104 Elektroinstalace

Pof. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
5		743411322	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x	méněpráce	změna ze strany objednatele
6		345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkov	méněpráce	změna ze strany objednatele
7		743532111	Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 1 ram	méněpráce	změna ze strany objednatele
8		743552122	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm be	méněpráce	změna ze strany objednatele
9		345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	méněpráce	změna ze strany objednatele
10		345755620	profil nosný 15x30 NP 150	méněpráce	změna ze strany objednatele
11		345755110	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	méněpráce	změna ze strany objednatele
14		743621210	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10	méněpráce	změna ze strany objednatele
15		354410720	drát průměr 8 mm FeZn	méněpráce	změna ze strany objednatele
37		747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředří oby	vícepráce	změna ze strany objednatele
38		345355150	spínač jednopolový 10A Tango bílý, slonová kost	vícepráce	změna ze strany objednatele
40		744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta	vícepráce	změna ze strany objednatele
41		341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	vícepráce	změna ze strany objednatele
42		747233110	Montáž jistič třífázový nn do 25 A bez krytu	vícepráce	změna ze strany objednatele
43		358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	vícepráce	změna ze strany objednatele
44		C74M.001	Montáž rozvaděče ER212 vč. pilíře	vícepráce	změna ze strany objednatele
45		357116710	rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7F	vícepráce	změna ze strany objednatele
46		C74M.002	Zapojení kabelu 4x10 mm2 v obou skříních	vícepráce	změna ze strany objednatele
47		744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený voln	vícepráce	změna ze strany objednatele
48		341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	vícepráce	změna ze strany objednatele
49		C74M.003	Doplnění spínání HDO (2 ks stykač)	vícepráce	změna ze strany objednatele
50		C74M.004	Úprava rozvaděče v buňce	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

		27.09.2018
--	--	------------

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 105 - Provozní buňka

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou s	vícepráce	změna ze strany objednatele
2		R 001	štěrkodrt fr. 0/32	vícepráce	změna ze strany objednatele
3		275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	vícepráce	změna ze strany objednatele
4		M5924562000	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	vícepráce	změna ze strany objednatele
5		596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm	vícepráce	změna ze strany objednatele
6		R 001+	Izolace proti promrznutí - plast. krabíčka + tvarování, n	vícepráce	změna ze strany objednatele
40		916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého	vícepráce	změna ze strany objednatele
41		M5921750900	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přirod	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

		27.09.2018
--	--	------------

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 106 Oplocení

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
2		338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60	vícepráce	změna ze strany objednatele
3		553-42344	vzpěra plotová poplast.	vícepráce	změna ze strany objednatele
4		553422650	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 30	vícepráce	změna ze strany objednatele
5		59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x3000mm včetně dr	vícepráce	změna ze strany objednatele
5		348121221	Montáž podhrabových desek	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

		27.09.2018
--	--	------------

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: **Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek**

Číslo a název objektu: SO: 107 Terénní a sadové úpravy

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky podle výkaz výměr	Popis položky	Specifikace změny	Zdůvodnění změny
1		181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2	vícepráce	změna ze strany objednatele
2		460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	vícepráce	změna ze strany objednatele

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD

	podpis	datum
		27.09.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil - odpovědná osoba :

	podpis	datum
		27.09.2018

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 101 Komunikace

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		-	174101101 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	25,944	25,944	73,38	0,00	1 903,80	1 903,80
2		-	R 001 - Kamenivo hrubé fr. 32/63	t	0,000	46,700	46,700	380,00	0,00	17 746,00	17 746,00
3		-	564811113 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	0,000	1 105,000	1 105,000	56,70	0,00	62 653,50	62 653,50
4		-	565161112 - Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 90 mm	m2	1 105,000	0,000	-1 105,000	413,00	456 365,00	0,00	-456 365,00
5		-	573111113 - Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 105,000	0,000	-1 105,000	22,60	24 973,00	0,00	-24 973,00
6		-	577176111 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 105,000	0,000	-1 105,000	377,00	416 585,00	0,00	-416 585,00
7		-	577186121 - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	1 105,000	1 105,000	487,00	0,00	538 135,00	538 135,00
8		-	451315134 - Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	0,000	17,500	17,500	535,00	0,00	9 362,50	9 362,50
9		-	592174630 - obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm	KUS	240,000	256,000	16,000	19,97	4 792,80	5 112,32	319,52
10		-	914511111 - Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	51,000	0,000	-51,000	1 190,08	60 694,08	0,00	-60 694,08
11		-	916131213 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostěm	m	86,000	90,000	4,000	259,02	22 275,72	23 311,80	1 036,08
23		-	998225111 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	1 293,062	1 349,404	56,342	24,79	32 055,01	33 451,74	1 396,72
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											-326 063,96

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>projektant/AD</i>	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Hlavní finanční manažer :</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Schválil:</i>	podpis	datum

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 102 Přístřešek

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1	-	-	113107182 - Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	0,000	80,000	80,000	49,50	0,00	3 960,00	3 960,00
2	-	-	273351215 - Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,000	37,020	37,020	217,00	0,00	8 033,34	8 033,34
3	-	-	273351216 - Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,000	37,020	37,020	54,30	0,00	2 010,19	2 010,19
4	-	-	279113123 - Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/1	m2	82,500	85,500	3,000	1 016,42	83 854,65	86 903,91	3 049,26
5	-	-	283230050 - fólie drenážní novová	m2	0,000	98,325	98,325	60,00	0,00	5 899,50	5 899,50
6	-	-	711491178R1 - Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt	m	0,000	56,000	56,000	120,00	0,00	6 720,00	6 720,00
7	-	-	711491178R2 - Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt	m	0,000	56,000	56,000	120,00	0,00	6 720,00	6 720,00
8	-	-	711491178R3 - Provedení izolace proti tlakové vodě - dodávka a montáž tvarovaných poplastovaných lišt	m	0,000	112,000	112,000	110,00	0,00	12 320,00	12 320,00
9	-	-	711491178R4 - Provedení izolace proti tlakové vodě - zametení stěnové lišty	m	0,000	56,000	56,000	55,00	0,00	3 080,00	3 080,00
10	-	-	130109740.M - ocel profilová	t	18,900	19,137	0,237	22 748,00	429 937,20	435 328,48	5 391,28
11	-	-	767995111.R - Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vyztužení vaznic, paždíky C 100	kg	0,000	237,000	237,000	115,00	0,00	27 255,00	27 255,00
12	-	-	767MAT-1 - Spojovací materiál - šrouby, matice podložky - 100 ks, kotvy do betonu - 30 ks	kpl	0,000	1,000	1,000	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
13	-	-	R 001 - Hasicí přístroj - práškový 6kg	ks	0,000	4,000	4,000	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00
14	-	-	R 002 - Hasicí přístroj - vodní 9 l	ks	0,000	4,000	4,000	1 450,00	0,00	5 800,00	5 800,00
15	-	-	783317105 - Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	13,470	13,470	96,47	0,00	1 299,45	1 299,45
16	-	-	637211121 - Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0,000	27,400	27,400	477,71	0,00	13 089,25	13 089,25
17	-	-	997221561 - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	17,600	17,600	44,00	0,00	774,40	774,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											112 251,67

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil:	podpis	datum

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.1 Zdravotechnika

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
24		-	597115400 - odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F	kus	6,000	0,000	-6,000	694,53	4 167,18	0,00	-4 167,18
27		-	592215920 - trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 14-15 D15x100x2,8 cm	kus	6,000	0,000	-6,000	213,70	1 282,20	0,00	-1 282,20
40		-	592243920 - prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm	kus	0,000	6,000	6,000	245,00	0,00	1 470,00	1 470,00
41		-	R 001 - Poklop na šachty - nepojízdný	kus	0,000	1,000	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											-2 929,38

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>projektant/AD</i>	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Hlavní finanční manažer :</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Schválil:</i>	podpis	datum
------------------	--------	-------

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č. 3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.2 Zdravotechnika

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		-	891181112 - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	ks	0,000	1,000	1,000	565,00	0,00	565,00	565,00
2		-	891269111 - Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	ks	0,000	1,000	1,000	842,00	0,00	842,00	842,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											1 407,00

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>projektant/AD</i>	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Hlavní finanční manažer :</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Schválil:</i>	podpis	datum

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č. 3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 103.3 Zdravotechnika

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		-	562300110 - jímka plastová na obetonování 2 x 1 x 1 m objem 2 m3	KUS	1,000	0,000	-1,000	10 898,70	10 898,70	0,00	-10 898,70
2		-	562300130 - jímka plastová samonosná AS-nádrž 2 EO S	KUS	0,000	1,000	1,000	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00
3		-	871265211 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	0,000	5,000	5,000	152,00	0,00	760,00	760,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											4 561,30

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>projektant/AD</i>	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Hlavní finanční manažer :</i>	podpis	datum
		27.09.2018

<i>Schválil:</i>	podpis	datum

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 104 Elektroinstalace

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
5	-	-	743411322 - Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	KUS	10,000	1,000	-9,000	78,86	788,60	78,86	-709,74
6	-	-	345714280 - krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	KUS	10,000	1,000	-9,000	165,40	1 654,00	165,40	-1 488,60
7	-	-	743532111 - Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 1 rameno	KUS	15,000	1,000	-14,000	149,59	2 243,85	149,59	-2 094,26
8	-	-	743552122 - Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka	m	15,000	5,600	-9,400	151,73	2 275,95	849,69	-1 426,26
9	-	-	345754920 - žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	m	15,000	5,600	-9,400	178,23	2 673,45	998,09	-1 675,36
10	-	-	345755620 - profil nosný 15x30 NP 150	KUS	15,000	5,600	-9,400	39,86	597,90	223,22	-374,68
11	-	-	345755110 - víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125	KUS	15,000	0,000	-15,000	103,75	1 556,25	0,00	-1 556,25
14	-	-	743621210 - Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	25,000	10,000	-15,000	92,53	2 313,25	925,30	-1 387,95
15	-	-	354410720 - drát průměr 8 mm FeZn	kg	25,000	10,000	-15,000	49,15	1 228,75	491,50	-737,25
37	-	-	747111111 - Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředi obyčejné nebo vlhké	KUS	0,000	1,000	1,000	105,35	0,00	105,35	105,35
38	-	-	345355150 - spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	KUS	0,000	1,000	1,000	220,54	0,00	220,54	220,54
40	-	-	744422920 - Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta zatažená	m	0,000	4,000	4,000	11,65	0,00	46,60	46,60
41	-	-	341110760 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	0,000	4,000	4,000	114,86	0,00	459,44	459,44
42	-	-	747233110 - Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	KUS	0,000	1,000	1,000	119,67	0,00	119,67	119,67
43	-	-	358224020 - jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	KUS	0,000	1,000	1,000	716,75	0,00	716,75	716,75
44	-	-	C74M.001 - Montáž rozvaděče ER212 vč. pilíře	KUS	0,000	1,000	1,000	950,00	0,00	950,00	950,00
45	-	-	357116710 - rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C 1x dvousazbový	KUS	0,000	1,000	1,000	5 970,00	0,00	5 970,00	5 970,00
46	-	-	C74M.002 - Zapojení kabelu 4x10 mm2 v obou skříních	KUS	0,000	1,000	1,000	325,00	0,00	325,00	325,00
47	-	-	744431100 - Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	0,000	14,000	14,000	18,70	0,00	261,80	261,80
48	-	-	341110300 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	0,000	14,000	14,000	14,21	0,00	198,94	198,94
49	-	-	C74M.003 - Doplnění spínání HDO (2 ks stykač)	KUS	0,000	1,000	1,000	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00
50	-	-	C74M.004 - Úprava rozvaděče v buňce	KUS	0,000	1,000	1,000	765,00	0,00	765,00	765,00
Rozdíl proti SoD celkem Kč bez DPH:											208,73

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválí:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválí:	podpis	datum

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 105 Provozní buňka

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		-	174101101 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	1,950	1,950	73,38	0,00	143,09	143,09
2		-	R 001 - štěrkodrtř fr. 0/32	t	0,000	3,500	3,500	395,00	0,00	1 382,50	1 382,50
3		-	275311125 - Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,000	0,375	0,375	2 770,00	0,00	1 038,75	1 038,75
4		-	M5924562000 - dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	0,000	4,000	4,000	371,00	0,00	1 484,00	1 484,00
5		-	596211210 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	4,000	4,000	253,85	0,00	1 015,40	1 015,40
6		-	R 001+ - Izolace proti promrznutí - plast. krabíčka + tvarování, mont. pěna, práce.	ks	0,000	1,000	1,000	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
40		-	916231113 - Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu pr	m	0,000	14,000	14,000	239,00	0,00	3 346,00	3 346,00
41		-	M5921750900 - obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	KUS	0,000	28,280	28,280	60,10	0,00	1 699,63	1 699,63
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										14 359,37	

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil:	podpis	datum
-----------	--------	-------

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 106 Oplocení

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
3		-	338171121 - Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	KUS	49,000	67,000	18,000	95,16	4 662,84	6 375,72	1 712,88
8		-	553-42344 - vzpěra plotová poplast.	KUS	14,000	20,000	6,000	216,91	3 036,74	4 338,20	1 301,46
9		-	553422650 - sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 3000/48x1,5 mm	KUS	14,000	47,000	33,000	282,08	3 949,12	13 257,76	9 308,64
10		-	59233175 - Deska plotová podhrabová 300x50x3000mm včetně držákůpodhr.desky a rozp.tyčí	KUS	31,000	47,000	16,000	725,27	22 483,37	34 087,69	11 604,32
11		-	348121221 - Montáž podhrabových desek	KUS	31,000	47,000	16,000	369,43	11 452,33	17 363,21	5 910,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											29 838,18

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil:	podpis	datum
-----------	--------	-------

Tabulka evidence změn

Příloha č. III.2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dodatek č.3 - Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek

Číslo a název objektu: SO: 107 Terénní a sadové úpravy

Poř. číslo pol.	Datum vzniku změny	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	Popis a kód položky	Měrná jedn.	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	Celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	Celk.cena po změně Kč bez DPH	Rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1		-	181301102 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	210,000	140,000	44,44	3 110,80	9 332,40	6 221,60
2		-	460620007 - Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	0,000	140,000	140,000	11,60	0,00	1 624,00	1 624,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											7 845,60

- změna nastala před zahájením stavebních prací

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ZNAKON, a.s.		27.09.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		27.09.2018

projektant/AD	podpis	datum
		27.09.2018

zadavatel/objednatel

jméno	podpis	datum
		27.09.2018

Hlavní finanční manažer :	podpis	datum
		27.09.2018

Schválil:	podpis	datum
-----------	--------	-------