


Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 23. 10. 2015 na realizaci stavby

„Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Číslo projektu: CH.10/1/038

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Se sídlem: Paseka 145, 783 97 Paseka

IČ: 00849081

DIČ: CZ00849081

Zastoupen: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
IČ: 60609460

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vilém Urbánek, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 836

e-mail: v.urbanek@kr-olomoucky.cz

Mgr.. Petr Ihnát, pracovník oddělení projektového řízení
telefon: 585 508 640, 602 739 854

e-mail: p.ihnata@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČ: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Tomáš Fojtík

telefon: 777 772 833

e-mail: tomas.fojtik@ps-olomouc.cz



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2015.

ČÁST A.

Dne 23. 10. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 22038 na realizaci stavebních úpravy dispozice 2. a 3. NP objektu – tj. lůžkové části zařízení.

Dne 17. 3. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a ceny.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 4 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Ochranné pospojování ZL 18 V projektové dokumentaci zpracováno dle staré normy. Při realizaci bylo nutné provést dle současně platných norem (ČSN 33200-7-710).
2) Doplnění zásuvek na chodbu 2NP a 3NP ZL 19 Požadavek uživatele, doplnění počtu zásuvek na chodbách, dojde ke zkvalitnění uživatelského komfortu a obsluhy.
3) Doplnění úklidových zásuvek 2 a 3 NP ZL 20 Požadavek uživatele, úklidové zásuvky v pokojích, dojde ke zkvalitnění uživatelského komfortu a obsluhy.
4) oprava místností m.č. 209, 210 ZL 21 Požadavek uživatele, nové přičky, nová elektroinstalace, nové zázemí rentgenu, dojde ke zkvalitnění zázemí pro obsluhující personál.
5) Průvlak m.č. 214 ZL 22 Dle statického posouzení na stavbě nutno sanovat - zápis statika
6) Sanace průvlaků a prasklin podlah ZL 23 Dle statického posouzení na stavbě nutno sanovat - zápis statika
7) Noční orientační osvětlení – kabeláž ZL 24 Dle požadavku uživatele změněno ovládání nočního osvětlení, nově bude centrálně ze sesterny, dojde ke zvýšení efektivnosti obsluhujícího personálu a zabezpečení stálosti nočního osvětlení



(snížení rizika úrazu pacientů).

8) Doplnění instalací pro napojení čajovaru m.č. 216 a 314 ZL 25

Dle požadavku uživatele je kvůli provozu nutno doplnit přívod vody, kanalizace a elektroinstalace. Realizací dojde ke zvýšení uživatelského komfortu.

9) Přívod pro rentgen ZL 26

Po posouzení na stavbě je stávající přívod zcela nevyhovující (nevyhovující pro následnou revizi). Dále rovněž vzhledem k digitalizaci rtg přístroje nutno udělat nový odpovídající přívodní kabel.

10) Doplnění umyvadla m.č. 205 ZL 27

Dle požadavku uživatele je vyměněno stávající umyvadlo za nové včetně napojení na instalace, dojde ke zkvalitnění uživatelského komfortu.

11) Změna svítidel chodba a WC ZL 28

Dle požadavku uživatele je technologie svítidel změněna ze standardního osvětlení na LED osvětlení. Dojde ke zvýšení bezpečnosti při pohybu pacientů po chodbách a v místnostech. V časovém horizontu bude docházet k provozní úspoře elektrické energie.

12) Doplnění lomených madel v koupelnách klientů (8ks IINP + 9ksIIINP) ZL 29

Dle požadavku uživatele budou doplněna madla u WC v koupelnách klientů, tím dojde k většímu komfortu a bezpečnosti hůře pohyblivých pacientů.

13) Změny napojení stupačky S8 v podhledu 2NP ZL 30

Po odkrytí nosných konstrukcí bylo nutné dořešit nové řešení stupaček S7, S8 dle skutečnosti na stavbě.

14) Doplnění elektro rozvodů v místnostech Č. 205, 211 ZL 31

Po odkrytí stávajícího stropního trámu bylo zjištěno jeho nedostatečné uložení. Bylo nutno vložit nový trám

15) Doplnění dveří T10 do m.č. 211 ZL 32

Dveře, které jsou zakreslené v projektové dokumentaci nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Pro zachování stávajícího provozu nutno při realizaci doplnit.

16) Úprava vstupu 201 a 238 ZL 33

Dle požadavku uživatele byla nová čistící zóna m.č. 201 zrušena a doplněna nová vstupní čistící zóna m.č. 238, jedná se o vhodnější řešení pro daný provoz.

17) Napojení stupaček vody pro pokoje ve 4NP ZL 34

Po odkrytí stávajících rozvodů pro 4.NP bylo nutné propojení stávajících instalací ve 4 NP. Je nezbytné kvůli zachování provozu v daném podlaží

18) Oprava místností m.č. 209, 210 ZL 35

Nová skladba podlahy, nová podlahová krytina v celé místnosti zázemí rentgenu, nové úpravy povrchů včetně barytové omítky, souvisí s modernizací rentgenového pracoviště, čímž dojde ke zkvalitnění služeb. Jedná se o neuznatelné vícepráce, které nebudou nárokovány z prostředků poskytovatele dotace.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohody na změně celkové ceny díla, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovými rozpočty, které tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ tohoto Dodatku č. 2, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	26 489 996,00	5 562 899,00	32 052 896,00
Zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	347 670,81	73 010,87	420 681,68
Zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 2	1 011 547,19	212 424,90	1 223 972,09
Celková cena za dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2	27 849 214,00	5 848 334,77	33 697 549,77

Celková cena za dílo dle Dod. č. 2

(slovy: třicetřímilionůšestsetdevadesátsedmtisícpětsetčtyřicetdevět korun českých sedmdesátsedm haléřů)

ČÁST C.

- Změna č. 18) Oprava místností m. č. 209, 210 bude fakturována samostatnou fakturou. Jedná se o část, kterou objednatel objednal nad rámec způsobilých výdajů projektu a hradit změnu bude z vlastních finančních prostředků.
- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Pasece dne: 17. 5. 2016

V Olomouci dne: 17. 05. 2016

Objednatel:

Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace,
783 97 Paseka 145
IČ 00849081, DIČ CZ00849081

Zhotovitel: PŘÁVĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.

Sídlo: Iř. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA,
ředitelka

Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva