



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-30-2/2017

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

#### **Zhotovitel: Gardenline s.r.o.**

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ: 412 01  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
[REDACTED], jednatel – ve věcech smluvních  
[REDACTED], hlavní stavbyvedoucí – ve věcech technických  
adresa pro doručování korespondence: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. Smluvní strany zjistily, že v textu dodatku č. 2 nebyl upraven dopad změn uvedených ve změnovém listu č.3, který byl nedílnou součástí dodatku č.2. Tento dopad změn měl vliv na termín dokončení díla, kdy se smluvní strany shodly na prodloužení termínu do 10.10.2018 s ohledem na nutnost zvýšení rozsahů aťování pro oboru Pevnost - 01. Vše je podrobně specifikováno v ZL.3, který smluvní strany akceptovaly. Tímto smluvní strany tedy deklarují, že byl prodloužen termín dokončení díla na 10.10.2018.

2. Dále se smluvní strany shodly na celkové úpravě ceny na základě změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.



**ZL 4 celkem cena změny skutečně provedeného rozsahu prací..... -730.126,08 Kč bez DPH**

Podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3) V této souvislosti se mění celková cena díla :

**Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a jejích dodatků č. 1 a 2:..... 21 095 270,86 Kč bez DPH**

Sjednaná cena za realizaci po závěrečném vyúčtování činí:

Celkem .....**20 365 144,78 Kč bez DPH.**

Z toho DPH ..... 4 276 680,40 Kč

Konečná cena celkem s DPH.....24 641 825,16 Kč

Smluvní strany tímto prohlašují, že sjednaná cena za realizaci díla je konečná a nejsou již ke dni podpisu tohoto dodatku na straně zhotovitele ani na straně objednatele žádné další finanční nároky a požadavky.


4. Ostatní části zůstávají nezměněny.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.


6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne - 8. 10. 2018

V Litoměřicích dne - 8. 10. 2018



PhDr. Robin Böhnisch



Gardenline s.r.o.

, jednatel

