

DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele: 18119
Číslo EASY Archivu: 2018_02129

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce pana J. [REDACTED] k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : K [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je:

Důvodem změny ceny díla :

- Projektová dokumentace předpokládala odvoz výkopku na mezideponii a zpětné použití pro zásyp v kombinaci s vhodným nakupovaným materiálem. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.
- Projektová dokumentace předpokládala uložení potrubí vodovodu v hloubce do 1,6m, vzhledem ke koordinaci se stavbou plynovodu bylo nutné vodovod pokládat do hloubky 2m, došlo tedy k navýšení objemu zemních prací, odvozu výkopu a zpětného

I. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : CL 022 042 Jablonné v Podještědí, nám. Míru- rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Jablonné v Podještědí
Okres : Česká Lípa
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Česká Lípa
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD: 1 107 054,10 Kč
b) dodatek č.2 387 718,66 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 1 494 772,76 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.2 smlouvy**.
- 17.2 **Dodatek č.2 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.2 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.2 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.2 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.2 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dotatku č.2 smlouvy**:

1. Změnový list
2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

V Teplicích dne **16 -10- 2018**

Objednatel:


Zhotovitel:



(20)


30/10- 2018


Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2018

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 12.10. 2018

Název akce: CL022042 Jablonne/P.,nam.Míru - rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 12.10.2018
------------------------------------	--------	-----------	--------	----------------------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Ze dne 12.10.2018
	na jinou část smlouvy:	

Popis a zdůvodnění změny:

1. Projektová dokumentace předpokládala odvoz výkopku na mezideponii a zpětné použití pro zásyp v kombinaci s vhodným nakupovaným materiálem. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.
2. Projektová dokumentace předpokládala uložení potrubí vodovodu v hloubce do 1,6m, vzhledem ke koordinaci se stavbou plynovodu bylo nutné vodovod pokládat do hloubky 2m, došlo tedy k navýšení objemu zemních prací, odvozu výkopu a zpětného zásypu

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Méněpráce	- 45 717,45Kč bez DPH
Vícepráce	433 436,11Kč bez DPH
Dodatek č.2	387 718,66Kč bez DPH

Cena dle SoD 1 107 054,10 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů
Dodatek č.2 387 718,66 Kč bez DPH	
Nová cena díla 1 494 772,76 Kč bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **387 718,66 Kč bez DPH.**
 Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 433 436,11 Kč bez DPH.
 Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 45 717,45 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted] všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing, Martina Slavíková [redacted]

datum: 12.10.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

15.10.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

15.10.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

Podpis

tum

15.10.2018

Podpis

tum

15.10.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

[Handwritten mark]