

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Preambule

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „**Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44**“ vyhlášenou Objednatelem.

2. Dne 06. 03. 2018 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 2018/00387/OTSMI (dále též „Smlouva“).

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „**Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44**“, které se týkají oprav a zateplení fasád, výměny oken v nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího ocelového zábradlí na lodžích. Budou zřízeny nové vstupní prosklené stěny, opravy zádveří včetně položení nové dlažby, oprava a zateplení střech, změna konstrukce a zateplení ateliérů. Zbourání stávajícího průchodu v proluce do vnitrobloku a zřízení nového schodiště, komplexní oprava přístupové rampy a parteru okolo domů.

III. Předmět dodatku

1. Tento Dodatek č. 2 mění závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1.1. Dílo se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve změnovém listě č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Příloha je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

1.2. V souvislosti se změnou ocenění díla dle tohoto Dodatku č. 2 se upravuje celková cena za díla o částku **1 341 739,64 Kč a částku DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.**

Rekapitulace celkové ceny díla:

Původní Cena díla dle smlouvy:	110 237 828,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (ZL 1-3)	3 762 009,03 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (ZL 4)	1 341 739,64 Kč bez DPH

Nová celková cena díla je: 115 341 576,67 Kč bez DPH

Plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

1.3. Termín provedení díla se prodlužuje o dobu 120 dnů, a to z důvodů zdržení prací na přeložkách sítí ze strany PREdistribuce, a.s. Tato doba odpovídá době nezbytné k provedení prací a týká se pouze částí díla přímo spojených s položením přeložek.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/00387/OTSMI ze dne 06.03.2018. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha :

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00387/OTSMI před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne2018

V Praze dne2018

Objednatel:
Mgr. Alexandr Bellu,
starosta MČ Praha 3

Zhotovitel
Ing. Martin Podzimek
jednatel Podzimek a synové s.r.o.

PROJEKT: Stavební úpravy panelových domů Praha 3, Roháčova 34,36,38,40,42 a 44

Objednatel: Městská část Praha 3

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Důvod změny:

Na pokyn investora, TDI a architekta budou provedeny změny viz CN v příloze

1. Kompletní hydroizolace anglických dvorků
2. Přeložka plyn vícepráce včetně nové PD přeložky pro objekt 34,36,38 včetně výkopových prací
3. Provedení vnitřní tepelné izolace pro nebytový prostor v 1.PP
4. Montáž SDK podhledu ve vstupech do objektů a do nebytových částí
5. Oplechování zábradlí lodžii 2NP jih
6. Oplechování atiky u dělicí stěny 2NP jih
7. Provizorní dočasné řešení z důvodu přeložek VN
8. Prozatímní přemístění rozpínacích skříní PRE distribuce Roháčova 34,36,38 a 40
9. Náklady vzniklé pro dokončení díla z důvodu přeložek VN

Popis výkonů/ Podklady:

Přehled je v příloze č. 1

Dopady na jiné profese:

není

Dopady na termíny:

Mezi termíny:

Konečný termín ANO

Dopady ve dnech:

Dopady na cenu:

Čelková cena ZL je 1 341 739,64 Kč

Přílohy: Příloha č. 1 - cenová nabídka

Odsouhlasuji

za zhotovitele

Datum:

za GP:

Datum:

za objednatele

Datum:

za TDI:

Datum: