



S00JP017TD3V

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **2800180217**
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec., náměstek primátora

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Č.úctu: 5515222/0800

dále jen **objednatel**

a

POZIMOS, a.s.

Sídlo: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

IČO: 00147389

DIČ: CZ00147389

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č.úctu: 1116448661/0100

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2

dále jen **zhotovitel**

„Památník Tomáše Bati, zázemí v budově gymnázia - interiér“

I. PREAMBULE:

Dne 28. 6. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností POZIMOS, a.s., IČO: 00147389, se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na dodávky "Památník Tomáše Bati, zázemí v budově gymnázia - interiér". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- změna kluzáku, na vyrovnání nožičky a kopírování Corianu nerovností podlahy
- změna bočnic skříněk na silnější MDF (nedostatečná původní síla materiálu, došlo by k vytržení vrutů pro uchycení výklopů), zesílení hliníkových rámečků (návaznost na zesílení bočnic skříněk)

- změna hliníkových rámečků (dveře by do původních rámečků nešly uchytit na panty a zámek by v heraklitu nebyl řádně uchycen), zesílené panty
- změna produktu projektantem

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné práce a dodávky, dále změna článku IV. Doba a místo plnění a článku V. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Doba a místo plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do 15. 11. 2018.

4. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla v celkové výši 1 854 247 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných prací a dodávek ve výši 262 525 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	1 854 247 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	262 525 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	2 116 772 Kč bez DPH

(slovy: dvěmilionystošestnáctisícsešmsetšedesát dva Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín

Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č.usn. 36/2R/2018

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: *Rada města Zlína*

Datum a číslo jednací: 23. 4. 2018, č. usn. 65/8R/2018

Datum a číslo jednací: 4. 6. 2018, č. usn. 82/11R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo


Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018, č. usn. /18R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne *26. 10. 2018*

objednatel
statutární město Zlín



Ve Zlíně dne

zhotovitel
POZIMOS, a.s.


Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora




předseda představenstva



Rozpočet ZL č.1. ze dne 17.9.2018

Položka	Popis	Kč
M1	Změna kluzáků, na vyrovnávací nožičky a kopírování Corianu nerovností podlady	57 594,00 Kč
M2	Změna bočnic skříněk na silnější MDF, (nedostatečná původní síla materiálu, došlo by k vytržení vrutů, pro uchycení výklopů) zesílení hliníkových rámečků (návaznost na zesílení bočnic skříněk)	91 766,00 Kč
M3	Změna hliníkových rámečků (dveře by do původních rámečků nešly uchytit na panty a zámek by v Heraklitu nebyl řádně uchycen) + zesílené panty	91 565,00 Kč
M13	Změna produktu projektantem	21 600,00 Kč
	Cena celkem bez DPH	262 525,00 Kč

Poznámka: Byly prováděny i změny výrobků, v návaznosti na změny provedení stavební části, jako třeba snížení podhledu, neto stávající potrubí, které bylo původně být odstraněno.

17.9.2018
 POZIMOS, a.s.
 K Pasekám 3693
 760 01 Zlín

5