

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot
na provedení díla
„Most U Obrázku“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot	Org: 5676
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Jednající

- ve věcech smluvních:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Technický dozor stavebníka (TDS):

XXXXXXXX, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **TOMI – REMONT a.s.**
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
IČ: 25508571 DIČ: CZ25508571

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně

pod sp. zn. oddíl B, vložka 2501

ID datové schránky: h3gch66

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXXXXXX – XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX – XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov

č. účtu: 16403701/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001969/2018/Rot ze dne 23. 8. 2018 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 z 6. 11. 2018 na 31. 1. 2019. Smluvní strany se dále dohodly, že termín plnění bude prodloužen, pokud budou v místě stavby nepříznivé klimatické podmínky, které budou bránit v postupu stavebních prací. Dny, ve kterých nebude možno pokračovat v postupu stavebních prací, budou zapsány do stavebního deníku.

III. Znění dodatku

Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následovně:
Text

c) dokončení díla **do 6. 11. 2018**

se mění takto:

c) dokončení díla **do 31. 1. 2019**

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Prostějově, dne:

Objednatel	Zhotovitel
XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXX
statutární město Olomouc	XXXXXXX