



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „JARO“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsdou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení: Tatrabanka a.s., Košice,

č. účtu: IBAN: SK15 1100 0000 0026 2311 0512,

SWIFT: TATRSKBX

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(dále jen „Smlouva“):**

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 2,6,7 a 9 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	+ 4 270 392,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2	- 50 349,60 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.6	+ 2 707 360,11 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.6	- 0,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	+ 2 597 400,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.7	- 94 286,25 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.9	+ 598 478,72 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.9	- 0,00 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2,6,7 a 9	+ 10 028 994,98 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.



- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2,6,7 a 9.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.3
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č. 2,6,7 a 9
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 31.10.2018

V Praze dne.....

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Ing. Ondřej Fuchs,
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

.....

Ing. Tomáš Kondor

jednatel

ELTRA, s.r.o.

.....

Ing. Pavol Tatar

jednatel

ELTRA, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č.2 - Položkové rozpočty k ZL č. 2,6,7 a 9



Firma: Subterra a.s.

Stavba: - Rekonstrukce žst. Jaroměř

Objekt	název objektu	původní rozpočet	cena po dodatku č.2	ZL	vícepráce	méněpráce	cena dle dodatku č.3	KM
PS 10-14-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel	770 103,21	770 103,21				770 103,21	
PS 10-28-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací	11 753 097,85	11 753 097,85				11 753 097,85	
PS 11-05-01	Žst. Jaroměř, zařízení DŘT	657 079,60	657 079,60				657 079,60	
PS 11-05-02	Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických	3 929 301,08	3 929 301,08				3 929 301,08	
PS 11-07-01	Žst. Jaroměř, rozvodna nn	5 364 698,20	5 364 698,20				5 364 698,20	
PS 11-07-02	Žst. Jaroměř, ZZEE	1 046 028,40	1 046 028,40				1 046 028,40	
PS 11-13-01	Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV	3 541 957,72	3 541 957,72				3 541 957,72	
PS 11-14-01	Žst. Jaroměř, místní kabelizace	11 240 448,62	11 240 448,62				11 240 448,62	
PS 11-14-02	Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace	1 351 517,44	1 351 517,44				1 351 517,44	
PS 11-14-03	Žst. Jaroměř, přenosové zařízení	3 667 491,59	3 667 491,59				3 667 491,59	
PS 11-14-04	Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení	2 222 134,40	2 222 134,40				2 222 134,40	
PS 11-14-05	Žst. Jaroměř, ASHS	559 973,49	559 973,49				559 973,49	
PS 11-14-06	Žst. Jaroměř, EZS	1 154 036,40	1 154 036,40				1 154 036,40	
PS 11-14-07	Žst. Jaroměř, rozhlas pro cestující	571 641,85	571 641,85				571 641,85	
PS 11-14-08	Žst. Jaroměř, informační zařízení	5 043 578,10	5 043 578,10				5 043 578,10	
PS 11-14-09	Žst. Jaroměř, kamerový systém	8 665 672,56	8 665 672,56				8 665 672,56	
PS 11-14-10	žst. Jaroměř, úprava TRS	833 705,48	833 705,48				833 705,48	
PS 11-14-11	žst. Jaroměř, úprava sítí MRS	818 864,30	818 864,30				818 864,30	
PS 11-14-12	Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ	1 402 926,81	1 402 926,81				1 402 926,81	
PS 11-28-01	Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení	86 827 010,13	86 827 010,13	9	598 478,72		87 425 488,85	
PS 11-29-01	Žst. Jaroměř, výtahy	2 013 900,00	2 013 900,00				2 013 900,00	
PS 50-05-01	ED SŽDC OR Hradec Králové, doplnění DŘT a	316 836,00	316 836,00				316 836,00	
SO 11-01-01	Žst. Jaroměř, trakční vedení	49 586 796,00	49 586 796,00				49 586 796,00	
SO 11-01-02	Žst. Jaroměř, ukolejnění	2 049 986,52	2 049 986,52				2 049 986,52	
SO 11-06-01	Žst. Jaroměř, EOJ	8 719 319,18	8 719 319,18				8 719 319,18	
SO 11-06-02	Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení	18 085 576,50	18 085 576,50				18 085 576,50	
SO 11-06-03	Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu	4 544 446,75	4 544 446,75				4 544 446,75	
SO 11-06-04	Žst. Jaroměř, DOÚO	1 017 890,40	1 017 890,40				1 017 890,40	
SO 11-06-05	Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn	5 750 516,53	5 750 516,53				5 750 516,53	
SO 11-06-06	Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn	6 494 297,43	6 494 297,43				6 494 297,43	
SO 11-06-07	Žst. Jaroměř, uzemnění trafostanice	509 784,00	509 784,00				509 784,00	
SO 11-06-09	žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení	71 457,60	71 457,60				71 457,60	
SO 11-10-01	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN	662 677,64	662 677,64				662 677,64	
SO 11-10-02	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů Nej TV	48 824,08	48 824,08				48 824,08	
SO 11-15-01	Žst. Jaroměř, kabelovod	23 828 733,03	23 828 733,03				23 828 733,03	
SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy ve VB pro technologii	2 747 601,69	2 747 601,69				2 747 601,69	
SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt	5 144 182,10	5 144 182,10				5 144 182,10	
SO 11-15-05	Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z	13 860 293,52	13 860 293,52				13 860 293,52	
SO 11-15-06	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB	106 472,14	106 472,14				106 472,14	
SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři	1 153 348,01	1 153 348,01				1 153 348,01	
SO 11-15-08	Žst. Jaroměř, orientační systém	276 313,52	276 313,52				276 313,52	
SO 11-15-09	Žst. Jaroměř, demolice	410 351,98	410 351,98				410 351,98	
SO 11-16-01	Žst. Jaroměř, železniční spodek	41 665 960,93	41 665 960,93	7	2 597 400,00	-94 286,25	44 169 074,68	
SO 11-16-01.1	Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853	156 073,79	156 073,79				156 073,79	
SO 11-16-02	Žst. Jaroměř, nástupiště	10 694 094,86	10 694 094,86				10 694 094,86	
SO 11-17-01	Žst. Jaroměř, železniční svršek	127 981 130,95	128 745 445,30	6+2	6 977 752,11	-50 349,60	135 672 847,81	
SO 11-17-02	Žst. Jaroměř, výstroj trati	119 314,25	119 314,25				119 314,25	
SO 11-17-03	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087	789 182,95	789 182,95				789 182,95	
SO 11-17-04	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463	2 003 072,54	2 003 072,54				2 003 072,54	
SO 11-17-05	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772	942 957,98	942 957,98				942 957,98	
SO 11-18-01	Žst. Jaroměř, zpevněné plochy	1 788 726,37	1 788 726,37				1 788 726,37	
SO 11-19-01	Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561	2 379 682,16	5 764 992,16				5 764 992,16	
SO 11-19-02	Žst. Jaroměř, podchod v km 39,730	11 213 799,09	11 213 799,09				11 213 799,09	
11-21-01	OCHRANA KANALIZACE V KM 40,771	101 766,04	101 766,04				101 766,04	
11-22-01	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 39,08	340 311,87	340 311,87				340 311,87	
11-22-02	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,465	853 692,92	853 692,92				853 692,92	
11-22-03	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,765	110 997,57	110 997,57				110 997,57	
11-22-04	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,773	428 472,49	428 472,49				428 472,49	
11-27-01	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 39,102	139 654,24	139 654,24				139 654,24	
11-27-02	ÚPRAVA VODOVODU V KM 39,371	9 313,95	9 313,95				9 313,95	
11-27-03	ZRUŠENÍ UŽIT. VODOVODU V KM 39,640 - 39,920	378 093,06	378 093,06				378 093,06	
11-27-04	ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 39,660 -	453 821,00	453 821,00				453 821,00	
11-27-05	ÚPRAVA KANALIZACE MěVAK V KM 40,294	143 011,85	143 011,85				143 011,85	
11-27-06	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,459	283 343,61	283 343,61				283 343,61	
11-27-07	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,468	673 756,12	673 756,12				673 756,12	
11-27-08	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,638	71 785,72	71 785,72				71 785,72	
11-27-09	ÚPRAVA VODOVODU MěVAK V KM 40,776	178 767,01	178 767,01				178 767,01	
11-27-10	ODVODNĚNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NÁSTUPIŠŤ V KM	506 785,45	506 785,45				506 785,45	
11-27-11	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 39,580 - 39,750	1 361 745,42	1 361 745,42				1 361 745,42	
11-27-12	ODVODNĚNÍ TRATIVODŮ ŽEL. SPODKU V KM	2 980 999,09	2 980 999,09				2 980 999,09	
11-27-13	ZRUŠENÍ VODOVODU MěVAK V KM 40,500 A	52 570,14	52 570,14				52 570,14	
SO 11-30-01	Žst. Jaroměř, kácení zeleně	242 201,93	242 201,93				242 201,93	
SO 99-99	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	3 799 000,00	3 799 000,00				3 799 000,00	
celkem		511 664 957,20	515 814 581,55		10 173 630,83	-144 635,85	525 843 576,53	

Stavba : **Rekonstrukce žst. Jaroměř**
 číslo a název SO: **SO 11-17-01 - Žst. Jaroměř, železniční svršek**
 číslo a název rozpočtu: **SO 11-17-01 - Žst. Jaroměř, železniční svršek**

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Počet MJ	Počet MJ změna ZL	Počet MJ po změně	CENA jednotková (Kč)	před změnou	vícepráce ZL	méněpráce ZL	cena po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl:	995	Poplatky za skládky:									
97	015151-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	9 817,500	-1 864,800	7 952,700	27,00	265 072,50	0,00	-50 349,60	214 722,90
102	015510-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	1 785,000	1 864,800	3 649,800	2 290,00	4 087 650,00	4 270 392,00	0,00	8 358 042,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:									
		C e l k e m						127 981 130,95	4 270 392,00	-50 349,60	132 201 173,35
		Nové položky									
		Nové položky						0,00	0,00	0,00	0,00
		C e l k e m						127 981 130,95	4 270 392,00	-50 349,60	132 201 173,35

Příloha ke ZL č. 6

Stavba : **Rekonstrukce žst. Jaroměř**
 číslo a název SO: **SO 11-17-01 - Žst. Jaroměř, železniční svršek**
 číslo a název rozpočtu: **SO 11-17-01 - Žst. Jaroměř, železniční svršek**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Počet MJ	Počet MJ změna ZL	Počet MJ po změně	CENA jednotková (Kč)	před změnou	vícepráce ZL	méněpráce ZL	cena po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:									
3	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 509,200	431,988	1 941,188	783,22	1 182 035,62	338 341,64	0,00	1 520 377,26
40	54100-R1	VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	45,576	63,764	109,340	5 213,10	237 592,25	332 408,11	0,00	570 000,36
42	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	3 190,000	590,400	3 780,400	165,76	528 774,40	97 864,70	0,00	626 639,10
44	543211-R	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO - DLOUHÉ VÝHYBKOVÉ VČ. UPEVNŮVADEL	KUS	14,000	120,000	134,000	6 262,12	87 669,68	751 454,40	0,00	839 124,08
45	543252_R	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	30,000	60,000	90,000	2 302,25	69 067,50	138 135,00	0,00	207 202,50
48	543411	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO	PAR	2 230,000	750,000	2 980,000	169,45	377 873,50	127 087,50	0,00	504 961,00
50	543430	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	PÁR	2 209,000	375,000	2 584,000	164,84	364 131,56	61 815,00	0,00	425 946,56
54	545111	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ	KUS	140,000	16,000	156,000	4 033,92	564 748,80	64 542,72	0,00	629 291,52
65	549330-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	2 070,000	225,000	2 295,000	110,51	228 755,70	24 864,75	0,00	253 620,45
67	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	104,000	16,000	120,000	147,34	15 323,36	2 357,44	0,00	17 680,80
Díl:	70	Přidružená stavební výroba:									
70	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	110,000	32,000	142,000	1 491,86	164 104,60	47 739,52	0,00	211 844,12
71	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	110,000	32,000	142,000	285,48	31 402,80	9 135,36	0,00	40 538,16
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:									
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:									
Díl:	96	Bourání a demontáže:									
85	965010-R1	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	2 900,000	323,988	3 223,988	68,15	197 635,00	22 079,78	0,00	219 714,78
88	965113-R	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním - VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	m	5 050,000	100,000	5 150,000	853,78	4 311 589,00	85 378,00	0,00	4 396 967,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:									
97	015151-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	9 817,500	445,057	10 262,557	27,00	265 072,50	12 016,54	0,00	277 089,04
102	015510-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	1 785,000	138,121	1 923,121	2 290,00	4 087 650,00	316 297,09	0,00	4 403 947,09
Díl:	995	Poplatky za skládky:									
		C e l k e m						127 981 130,95	2 431 517,55	0,00	130 412 648,50
		Nové položky									
105	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	300,000	110,00	410,000	532,67	159 801,00	58 593,70	0,00	218 394,70
106	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	90,000	30,00	120,000	2 376,51	213 885,90	71 295,30	0,00	285 181,20
107	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	45,000	8,00	53,000	4 105,62	184 752,90	32 844,96	0,00	217 597,86
108	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000	110,00	270,000	852,26	136 361,60	93 748,60	0,00	230 110,20
109	IK	Navazování výhybek dle nabídky dodavatele	ks	0,000	1,00	1,000	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	19 360,00
		Nové položky						0,00	275 842,56	0,00	0,00
		C e l k e m						127 981 130,95	2 707 360,11	0,00	130 412 648,50

PS 11-28-01

PS 11-28-01

PS 11-28-01

PS 11-28-01

IK

Příloha ke ZL č. 7

Stavba : **Rekonstrukce žst. Jaroměř**
 číslo a název SO: **SO 11-16-01 - Žst. Jaroměř, železniční spodek**
 číslo a název rozpočtu: **SO 11-16-01 - Žst. Jaroměř, železniční spodek**

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Počet MJ	Počet MJ		CENA		vícepráce	méněpráce	cena
1	2	3	4	5	změna ZL	po změně	jednotková (Kč)	před změnou	ZL	ZL	po změně
					6	7	8	9	10	11	12
Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:									
34	501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	150,000	1 170,000	1 320,000	2 220,00	333 000,00	2 597 400,00	0,00	2 930 400,00
35	501470-R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) MECHANICKY - VÝZISK PŮVODNÍHO KOLEJOVÉHO LOŽE PO PROČIŠTĚNÍ	M3	4 943,400	-765,000	4 178,400	123,25	609 274,05	0,00	-94 286,25	514 987,80
Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:									
		C e l k e m						41 665 960,93	2 597 400,00	-94 286,25	44 169 074,68
		Nové položky									
		Nové položky						0,00	0,00	0,00	0,00
		C e l k e m						41 665 960,93	2 597 400,00	-94 286,25	44 169 074,68

Příloha č.2. ke ZL č. 9

Stavba : **Rekonstrukce žst. Jaroměř**
 číslo a název SO: **PS 11-28-01 - Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení**
 číslo a název rozpočtu: **PS 11-28-01 - Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	měrná jednotka	Počet MJ	Počet MJ		CENA		vícepráce ZL	méněpráce ZL	cena po změně
					změna ZL	po změně	jednotková (Kč)	před změnou			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13 293	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	712,500	45,600	758,100	1 499,66	1 068 507,75	68 384,50	0,00	1 136 892,25
9	17 411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	684,100	45,600	729,700	467,110	319 549,95	21 300,22	0,00	340 850,17
13	702 212	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	594,000	#####	#####	95,88	56 952,72	166 735,32	0,00	223 688,04
29	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	51,945	12,631	64,576	4 449,80	231 144,86	56 205,42	0,00	287 350,28
165	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	300,000	120,00	420,000	532,67	159 801,00	63 920,40	0,00	223 721,40
		NOVÉ POLOŽKY									
178	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNÉ KRYTU	m	14,500	130,000	144,500	69,70	1 010,65	9 061,00	0,00	10 071,65
179	58300	KRYT ZE SÍŤIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	145,860	55,440	201,300	3 839,68	560 055,72	212 871,86	0,00	772 927,58
		C e l k e m						86 827 010,13	598 478,72	0,00	87 425 488,85

13/ SO 11-16-01.1
 55/ SO 11-16-01

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **134450**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e19df128-acb9-46cf-8492-fa409b9696e5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.11.2018 08:05:04**



ddc020bc-67fd-4435-9c5c-ab4fb40d1d9a