

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo CES 126/18 ze dne 18. 1. 2018

Smluvní strany:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

Zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 758

sídlo: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

Zastoupena: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo CES 126/18 dne 18. 1. 2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4. 1 smlouvy následujícím způsobem:

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku v souladu se změnovým listem č. 2 nahrazuje zněním:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
8 385 998,59 Kč	1 761 059,70 Kč	10 147 058,29 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č. 1		
652 559,52 Kč	137 037,50 Kč	789 597,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č. 2		
709 856,40 Kč	149 069,84 Kč	858 926,24 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2		
9 748 414,51 Kč	2 047 167,05 Kč	11 795 581,56 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:


člen představenstva
Metrostav a. s.


Ján Dudáš,
člen představenstva
Metrostav a. s.

Za Objednatele:


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a. s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2018	
Zhotovitel:		Metrostav, a. s., divize 8, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16. 10. 2018	
Název akce: TP 031 025 Proboštov, Probošovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem	Faxem:	osobně x
Odkazy specifikaci:		na			
		Laboratorní zpráva, Stavební deník, Fotodokumentace			
		na výkresy: NE			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha: soupis více a méněprací			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Revizní šachty (celkem 4 ks) RŠ 10 a RŠ 11 u ŠA1 – zjištěný problematické odtokové poměry u sanované šachty při přivalových deštích. Pro omezení opakovaného zatopení sklepů přilehlého dvojdomku bylo navrženo vymístění původních přípojek z ŠA1 a jejich zaústění do stoky – viz zpracovaná situace AD. V RŠ jsou osazeny zpětné klapky. 1 ks RŠ: původní RŠ byla dle DPS rušena, majitel přilehlé nemovitosti trval na ponechání zpětné klapky 1 ks RŠ: osazena dle DPS, zjištěno podchycení pouze dešťové přípojky, nutno osadit RŠ na kanalizační přípojce Sanaci ŠA1 – zhotovitel nenárokuje					
2. Rozšíření výkopu vlivem blízkého vedení nového plynovodu Na stoce A a stoce B došlo k porušení celistvosti hrany výkopu vlivem pokládky plynovodního potrubí do těsné blízkosti trasy vodovodu a kanalizace. Potrubí plynu bylo uloženo v nesouladu s koordinační dohodnutou trasou a obsypána sypkým materiálem, který nesoudržnost hrany výkopu umocnil. Výměry odpovídají skutečnosti na stavbě, j. c. jsou v souladu s SOD.					
3. Odbočný vodovodní řad Na základě odlišných poměrů vedení vodovodního potrubí a přípojky u č.p. 1929 AD zpracoval nové řešení vodovodního přepojení – viz přiložená situace.					
4. Čerpání a vody a drenážní lože (2. Část) V DPS se z dostupných informací nepředpokládalo dosažení hladiny spodní vody. Zhotovitel čerpal a převáděl odpadní vody, přesto je výkopovými pracemi zasažen zvodnělý horizont. Zhotovitel je stavem vysoké hladiny spodní vody oproti předpokladu nucen navýšit množství čerpání vody. Veškerý zvodnělý výkopek je nutné vytěžit a dno výkopu zpevnit drenážní vrstvou z kameniva. Drenážní vrstva bude oddělena od podsypu potrubí geotextilií.					

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 709 856,40 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 038 558,11 Kč (dle D1) + 709 856,40 Kč 9 748 414,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů tj. do 26. 10. 2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: + 709 856,40 Kč bez DPH, tj. o + 8,46 % ze SOD. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 709 856,40 Kč bez DPH, tj. + 8,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 576 781,76 Kč bez DPH, tj. 18,80 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 214 365,84 Kč bez DPH, tj. -2,56 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota ZL 1 + ZL 2 = 21,36%					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh ahlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Podpis Datum					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.</i>					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)					
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE, NEBYLY - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU - nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):					

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 19.10.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 19.10.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5

Podp

Datum 25.10.2018

Podpi

Datum 25.10.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.