



DODATEK Č. 2 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

ze dne 4.9.2017


na zpracování projektové dokumentace silnice č. **II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru


(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: p. Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 
IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění podání žádosti o Stavební povolení.

Článek II.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na nesoučinnost třetích stran v rámci zajištění územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na následující změně termínu podání žádosti o Stavební povolení:

Původní termín plnění dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy:

Podání žádosti o vydání SP – do 31. 8. 2018

Nový termín plnění dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy:

Podání žádosti o vydání SP – do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-1742/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 038-28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018.

V Praze dne 24 -10- 2018
za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne 26. 9. 2018
za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**



Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434