

## Smlouva o dílo

Dodatek č.1

č. S933/2017/042

na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") na stavbě:

### „TDS - obnova a využití Vápenky Kovářská – Milník 1“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice

č. telefonu: [redacted] Z

Tomáš Kunsta, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice

č. telefonu: [redacted]

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice

č. telefonu: [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**František Putyera**

IČO: 12067571

DIČ: CZ6306090824

místem podnikání: Kostelní 68, 431 51 Klášterec nad Ohří

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.  
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 55.670,- Kč
2. Změna termínu dokončení na 31.10.2019

Odůvodnění:

V rámci realizace vápenky u Kovářské došlo k posunutí termínu dokončení do 31.10.2019, tudíž je nutné prodloužit termín i pro TDS. Důvodem prodloužení realizace jsou vícepráce požadované objednatelem, dále požadavky Národního památkového ústavu Ústí nad Labem a také náročnost prací, kde je kladen důraz na preciznost.

II.  
Cena a platební podmínky

Cena dle SOD: 185.575,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 55.670,00 Kč bez DPH  
SOD + vícepráce: 241.245,00 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 2 - Změnový list stavby


V Ústí nad Labem, dne: 30.10.2019


V Teplicích., dne: 29.10.2019



FRANTIŠEK PUTYERA  
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALITY  
autonizovaný technik  
v oboru pozemní stavby  
431 51 Klášterec nad Ohří, Koubelův 68  
tel./fax: 474 378 080, mobil: 802 427 800  
e-mail: putyera@centrum.cz  
DIČ: CZ6306090824, IČO: 120 87 771

Lesy České republiky, s.p. (03)  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vrbového 2874/2, 440 01 Teplice

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č.:1	
			Datum změny:19.10.2018	
Název veř. zakázky: TDS - obnova a využití Vápenky Kovářská – Milník 1				
Zhotovitel: František Putyera				
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec				
Název akce (majetku):	Charakter akce: + N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> 1. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 55.670,00,-Kč 2. Změna termínu dokončení na 31.10.2019				
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>Odůvodnění:</b> V rámci realizace vápenky u Kovářské došlo k posunutí termínu dokončení do 31.10.2019, tudíž je nutné prodloužit termín i pro TDS. Důvodem prodloužení realizace jsou vícepráce požadované objednatelem, dále požadavky Národního památkového ústavu Ústí nad Labem a také náročnost prací, kde je kladen důraz na preciznost.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 31.10.2019
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Cena dle SOD:185.575,00Kč bez DPH Vícepráce: 55.670,00Kč bez DPH SOD + vícepráce: 241.245,00Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: ANO	
	Konečná celková cena akce po změně			241.245,00
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			241.245,00	
Zástupce zhotovitele - jméno:	F. Putyera	Datum:19.10.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	Kunsta – LS Klášterec	Datum:19.10.2018		
Přílohy: žádost				



# František Putyera

Projekce, inženýring, reality

Kostelní 68, 431 51 Klášterec nad Ohří, email : [REDACTED]

IČ : 12067571, DIČ : CZ 6306090824

Lesy České republiky s.p.  
Lesní Správa Klášterec nad Ohří  
V Zátíší 830  
431 51 Klášterec nad Ohří

Vyřizuje : Putyera

V Klášterci nad Ohří dne 15.8..2018


Věc : nabídka na provedení díla – TDS obnova a využití Vápenky Kovářská – Milník 1 – prodloužení prací na rok 2019

Na základě Vašeho oslovení na provedení nabídky na provedení díla TDS-obnova a využití Vápenky Kovářská – Milník 1 z minulého KD ze dne 18.7.2018 předkládám moji nabídku na prodloužení výkonu TDS z důvodu prodloužení doby výstavby výstavby do roku 2019 .

Vlastní cenová nabídka za výkon TDS bez DPH  
cena s DPH 21%

55.670,- Kč,  
67.361,- Kč

V účtě



FRANTIŠEK PUTYERA  
PROJEKCE, INŽENÝRING - REALITY  
autorizovaný technik  
v oboru pozemní stavby  
431 51 Klášterec nad Ohří, Kostelní 68  
tel./fax: 474 376 080, mobil: 802 427 890  
e-mail: putyera@centrum.cz  
DIČ: CZ6306090824, IČO: 120 67 571