

### HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE

k veřejné zakázce na stavební práce na realizaci stavebních úprav akce s názvem  
" VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ"

poř. č.	ČASOVÝ HARMONOGRAM	Datum (dílčího milníku)	kalendářní rok		2018		2019													
			měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen									
				1	2	3	4	5	6	7	8									
1	<b>REALIZACE DÍLA</b>																			
	předání a převzetí staveniště																			
	zařízení staveniště a zahájení prací	5.11.2018																		
	bourací práce - omítky, skladby podlah, průrazy, odstranění suti																			
	svíslé a vodorovné nosné konstrukce a příčky																			
	demont.st.inst., nové montáže instalací elektro, zti, stoupačky, VZT- hrubé rozvody																			
	úpravy povrchů - omítky, skladby podlah, betony, SDK																			
	dlažby, obklady																			
	repase okenních výplní, radiátorů																			
	malby a nátěry																			
	instalace - kompletace elektro, ZTI, topení, naprogramování VZT, slaboproudu																			
	zkušební provoz - seznámení s obsluhou																			
	povlakové krytiny																			
	truhlářské konstrukce, výplně otvorů vnitřní																			
	vybavení interieru																			
	úklid - odstranění staveniště																			
2	<b>DOKONČENÍ DÍLA</b>	max. do 240 dnů																		
	závěrečná kontrolní prohlídka, převímka dokončené stavby, předání díla																			
	odstranění vad a nedodělků																			
	kolaudace stavby, povolení do trvalého užívání																			

V Praze dne 2.11.2018

.....  
Pavčina Trčková -  
jednatelka