

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S921/2018/087

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

BES s.r.o.

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

sídlo: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Romanem Tichovským, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:
„LC Slepá“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže
uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení méněprací, jejichž specifikace je
uvedena v oceněném výkazu výměr méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.
2 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo dle SOD bez DPH: 6 093 683,56 Kč

Dodatek č.2:

Méněpráce: _____ - 170 933,52 Kč bez DPH

Vícepráce: _____ 79 405,20 Kč bez DPH

Celková cena dle SOD a Dodatku č.2: 6 002 155,24 Kč bez DPH

Cena se mění a doplňuje z důvodu neprovedených prací v průběhu realizace výstavby.

IV.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.



Součástí tohoto dodatku je příloha – oceněný rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Benešově, dne: 31. 10. 2018

V Brandýse nad Labem, dne: 31. 10. 2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2	
		Datum změny: 31.10.2018	
Název veř. zakázky: LC Slepá			
Zhotovitel: BES, s.r.o. IČO: 43792553 DIČ: CZ43792553 Sukova 625, 256 01 Benešov			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Slepá	oprava		
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> • Ponižení výměry asfaltových ploch – skutečné rozměry rozšíření v obloucích • Změna materiálu pro studenou recyklaci 			
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - PD uvažovala s rozšířením LC v obloucích – staničení km 1,4 - 1,7 o 0,2 m; km 1,7 – 1,9 o 0,4 m; km 1,9 – 2,12 o 0,2 m. S ohledem na prostorové možnosti lesní cesty nebylo možné plné rozšíření realizovat. Nerealizované plochy budou odpočítány. - Položka č. 21 – kamenivo drcené fr. 16/32 mm bude s ohledem na výsledný efekt zapracování do recyklované podkladní vrstev nahrazeno novou položkou - kamenivo fr. 0/22 mm 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 31.10.2018	Podpis: 
		DIK Ath 102 0 tel.: +420 721 771 703 IČ 27413276 DIČ CZ27413276	
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: dle SoD do 31.10.2018

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	170 933,52 Kč	Bilance:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	79 405,20 Kč		
Konečná celková cena akce po změně			6 002 155,24 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 002 155,24 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Roman Tichovský	Datum: 31.10.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Výborný	Datum: 31.10.2018	Podpis: 	
Přílohy:				
- položkový výkaz výměr - 1x				
Poznámka:				
- vícepráce práce budou zohledněny				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta - Slepá - dodatek č. 2

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Lesy ČR, 500 08 Hr.Králové,Přemyslova 19

CC-CZ:
Datum: 29. 12. 2017

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing Borovičková Jitka,110 00 Pha 10,Athénská 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šemberová Jana,130 00 Pha 3, Kunešova 10

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-91 528,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-91 528,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-91 528,32	-19 220,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-110 749,27
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Z

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz [5]

Datum a podpis: 31. 10. 2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta - Slepá - dodatek č. 2

Místo: Datum: 29. 12. 2017
Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hr.Králové,Přemyslova 19 Projektant: Ing Borovičková Jitka,110 00 Ph
Zhotovitel: Zpracovatel: Šemberová Jana,130 00 Pha 3, I

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-91 528,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-91 528,32
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-92 232,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-91 528,32

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta - Slepá - dodatek č. 2

Místo: Datum: 29. 12. 2017
 Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hr.Králové,Přemyslova 19 Projektant: Ing Borovičková Jitka,110 00 Ph
 Zhotovitel: Zpracovatel: Šemberová Jana,130 00 Pha 3, I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -91 528,32

HSV - Práce a dodávky HSV -91 528,32

5 - Komunikace pozemní -92 232,32

18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-88,000	194,00	-17 072,00
21	M	583439330	kamenivo drcené hrubé prané (Olbramovice) frakce 16-32 třída B "dle recyklace -15%" 9590*0,12*0,15*2	t	-345,240	398,00	-137 405,52
26a	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	-88,000	8,00	-704,00
50		583439x	Štěrkodrt' fr. 0/22 mm "dle recyklace -15%" 9590*0,12*0,15*2	t	345,240	230,00	79 405,20
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-88,000	187,00	-16 456,00