





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2


Stavba:

k SoD: 7Z/2017	
<i>zhotovitel:</i> TLAK SMOLÍK s.r.o. Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 Provozovna: Třída 1. máje 106/8, 691 41 Břeclav 4	<i>objednatel:</i> Město Mikulov , se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
<i>projektant:</i>	
Číslo objektu: 001	
Číslo podobjektu: 001	
Název změny: posun únikového schodiště, elektroinstalace	
<i>Popis změny:</i> -posun únikového schodiště z 2.NP -změny v elektroinstalaci	
<i>Zdůvodnění změny:</i> -Navržené únikové schodiště z 2.NP směrem do zahrady bylo navrženo v místě, kde se při výkopech pro založení schodiště našel starý kvelbený sklep. Vzhledem k nemožnosti založení schodiště na klenbu sklepa bylo rozhodnuto o posunu schodiště o cca 3,0m směrem na jih. Vliv na cenu zakázky nebude žádný. -Změny v elektroinstalaci: a) V PD jsou zásuvky pro PC popsány jako zásuvky s přepětovou ochranou III. třídy. V rozpočtu pouze jako obyčejné zásuvky. b) V PD je uveden jiný počet svítidel, než je tomu v rozpočtu. c) Nová svítla ve 2.NP jsou navržena jako vestavěná. Bohužel není možné vestavět svítidla do stávajícího rákosového podhledu. Proto bylo navrženo zaměnit vestavná svítidla za přisazená. Nemá vliv na cenu zakázky. d) V PD tři rozvaděče RH v projektové dokumentaci pouze jeden. -Vzhledem k odpadávání velké části stávajícího rákosového podhledu v m.č. 211 je nutné zde provést SDK podhled.	
<i>Dopady:</i> Vicenáklady viz. kontrolní rozpočty změn. <i>do projektové dokumentace:</i> Viz. příloha <i>do časového plánu:</i> Žádné <i>do ceny celkem:</i> zvýšení 43 975,00,- Kč bez DPH snížení 186 724,10,-Kč bez DPH Změna celkem: Snížení 142749,10,- Kč bez DPH	
Posouzení změn – technický dozor : Ing. Petr Řídký	Podpis: 
Navrhovatel změn – firma, jméno: Město Mikulov, Ing. Dalibor Pěňčík	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele: <u>souhlasí</u>	Podpis: 
Vyjádření objednatele: <u>souhlasí</u>	
Rostislav Košťál	Podpis: 



Ing. Dalibor Pěňčík

Podpis:



Doporučení:

Závěrečné stanovisko:

Město Mikulov jako objednatel s navrhovanými změnami a jejich dopadem na stavbu a zejména rozpočet stavby souhlasí.

V Mikulově dne:

Příloha č. 1 - Grafické zaznačení posunu schodiště

Příloha č. 2 - Vyčíslení víceprací / méněprací .

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s § 66, Zák. o ZVZ, 134/2016 Sb v platném znění.