

## DODATEK č. 1/2018

ke smlouvě o poskytování služeb - č. smlouvy objednatele 01PU-003648  
ze dne 2. 05. 2018, číslo smlouvy poskytovatele S18\_012

PD Rekonstrukce mostu D1-456 (DSP/PDPS)

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
zastoupený:

Poskytovatel: **Link projekt s.r.o.**  
Makovského náměstí 2, 616 00 Brno  
IČ: 27678032  
zastoupen:

Z důvodu výběru a odzkoušení nejvhodnějšího návrhu při postupu napojování stávající stříkané izolace s natavovanými asfaltovými pásy, bylo na jednání dohodnuto, že čistopis projektové dokumentace bude zohledňovat závěrečnou zprávu z vybraného referenčního úseku napojení izolací. Tento detail má významný vliv na kvalitu a požadované záruky navrhovaného řešení opravy celoplošné izolace nosných konstrukcí mostů.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ke stávající smlouvě v tomto znění:

### **Článek 5 - Lhůty plnění, odstavec 5.1. — se mění následovně:**

#### Původní znění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 5.1.1. Dokumentace ke stavebnímu řízení – koncept čistopisu DSP:  
Nejpozději do 15 týdnů od podpisu smlouvy a doby účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).
  - 5.1.2. Dokumentace ke stavebnímu řízení – čistopis DSP:  
Nejpozději do 4 týdnů po předání připomínek Objednatele ke konceptu.
  - 5.1.3. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení – kompletní doklady inženýrské činnosti k DSP:  
Nejpozději do 30 dnů po předání čistopisu DSP.
  - 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept PDPS:  
Nejpozději do 4 týdnů po předání čistopisu DSP.
  - 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis PDPS:  
Nejpozději do 4 týdnů po předání připomínek ke konceptu PDPS.

- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30 dnů od předání čistopisu DSP.
- 5.1.7. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

#### Nové znění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 5.1.1. Dokumentace ke stavebnímu řízení v rozsahu zadávací dokumentace stavby – **koncept čistopisu DSP/PDPS: nejpozději do 30. 11. 2018.**
  - 5.1.2. Dokumentace ke stavebnímu řízení v rozsahu zadávací dokumentace stavby – čistopis DSP/PDPS: nejpozději do 4 týdnů po závěrečné zprávě k provedení zkušební úseku napojení izolací na vybraném mostním objektu – předpoklad plnění do 30. 5. 2019
  - 5.1.3. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení – kompletní doklady inženýrské činnosti k DSP: nejpozději s plněním termínu čistopisu DSP/PDPS
  - 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30 dnů od předání čistopisu DSP.
  - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

#### **Článek 7 – Platební podmínky, odstavec 7.3 až 7.5. - se mění následovně:**

#### Původní znění:

- 7.3 Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována jednorázově, po převzetí čistopisu DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- 7.4 Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu VD-ZDS bez vad a nedodělků Objednatelem.
- 7.5 Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.

#### Nové znění:

- 7.3 Cena za vyhotovení konceptu DSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována jednorázově, po převzetí Objednatelem ve výši 70 % dohodnuté ceny projektové dokumentace.
- 7.4 Cena za vyhotovení čistopisu DSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu VD-ZDS bez vad a nedodělků Objednatelem ve výši zbylých 30 % dohodnuté ceny projektové dokumentace.
- 7.5 Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí konceptu DSP/PDPS Objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna. Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 01PU-003648 ze dne 02. 05. 2018. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne

V Brně dne 17. 10. 2018