

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1811069 ze dne 07.06.2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PRADAST, spol. s r.o.  
se sídlem: Nám. Př. Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem  
IČO: 608 26 053  
DIČ: CZ60826053  
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice  
číslo účtu: 253697600/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2018 smlouvu o dílo č. 1811069 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce především výškové sjednocení podlah stávajícího a nového objektu a to podbetonováním nosných rámu modulů, provedení izolace proti vlhkosti a radonu, záměna provedení požární zdi, doobjednání betonové nádrže, změna druhu vytápění.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

### III.

#### Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: dokončení nejpozději do **05.12.2018**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: 29. 10. 2018

V Benešově dne

Za zhotovitele: 29. října 2018

V Českých Budějovicích dne



Starosta města



jednatel