

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0127/2018

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 2018/003


I.


Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech technických: Ing. Vladislav Jurčák, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená , předsedou představenstva

Zastoupení:
Ve věcech smluvních: , předseda představenstva
Ve věcech technických: 



IČ: 28315669
DIČ: CZ728315669
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka č. 5743

dále jen „zhotovitel“

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Podzemní parkoviště před nádražím ČD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU	CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006480
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	61 800 000,- Kč bez DPH z toho: Předpokládaná hodnota díla: 49 800 000,- Kč bez DPH Vyhrazená změna závazků: 12 000 000,- Kč bez DPH
 <p>EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program</p>  <p>MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR</p>	
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu	

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 03. 2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: “ **Podzemní parkoviště před nádražím ČD**“ (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Doba plnění a místo plnění, kdy se odstavec 1 tohoto článku doplňuje o tento text:

Smluvní strany se s ohledem na návaznost díla na realizaci multifunkčního domu stavby spol. VALATRANS a.s., IČ: 26783827, kdy nebylo možné v souvislosti s budováním SO 17 (objekt Kozlovný a cukrárny) na stropní konstrukci SO 01 Podzemních garáží firmou VALATRANS a.s. provádět stavební práce v termínu od 10.9 2018 do 30. 9. 2018 a dále nelze v návaznosti na současný harmonogram výstavby multifunkčního domu střešní konstrukci SO 01, kryté a konečné povrchy komunikací stavebních objektů SO 01 Podzemní parkoviště - střešní konstrukce, SO 08 Úpravy pěší a silniční komunikace se vznikem parkovacích míst a SO 09 Úpravy pěší a silniční komunikace na ulici Žerotínova provádět až po provedení kompletních fasádních úprav, tedy nejdříve od 31. 03. 2019, dohodly na přerušení stavebních prací takto:

Zahájení přerušení stavebních prací: 1. 11. 2018

Ukončení přerušení stavebních prací: 31. 3. 2019

Zahájení přerušení i ukončení přerušení stavebních prací bude zaznamenáno zápisem ve stavebním deníku oběma smluvními stranami. O dobu přerušení se prodlouží doba realizace, která započne dnem zápisu do stavebního deníku.

Smluvní strany se dohodly na následném prodloužení termínu realizace vlivem doby přerušení prací, což představuje 4 týdny v měsíci listopadu a 3 týdny vlivem zdržení na objektu SO 17. Těchto celkem 7 týdnů bude připočteno k době realizace po ukončení přerušení prací.

3. Přílohou dodatku je nový Harmonogram postupu výroby, který nahrazuje v plném rozsahu

harmonogram postupu prací, předaný zhotoviteli v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 08.03.2018.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 90. zasedání, konaném dne 31. 10. 2018, pod číslem usnesení 02/90/RM/2018 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 0127/20187 na stavební práce akce: **“Podzemní parkoviště před nádražím ČD”**.

Příloha: Harmonogram postupu výroby

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 1.11.2018

Ve Zlíně dne: 1.11.2018

.....
Město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička

starosta města

.....
Zlínstav a.s.



předseda představenstva