

Dodatek k Dohodě o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

Objednatel:

ZTL a.s.

Zámecké náměstí 13/1

Zastoupená: Ing. JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D. – statutárním ředitelem

IČ 45193053, DIČ CZ45193053

(dále objednatel)

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279

- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

(dále zpracovatel)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

k Dohodě o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

na akci „Revitalizace nádvoří zámku v Krnově – I. etapu“, sjednané dne 25. 6. 2018. Dodatek se uzavírá z důvodu zjištění výskytu neočekávaného množství a rozsahu archeologických situací v realizovaných sondách.

Z toho důvodu si práce spojené se zjišťovacím záchranným archeologickým výzkumem vyžádaly navýšení času potřebného na terénní práce a tím i vyšší náklady na jejich realizaci.

I. Předmět dohody

Původní znění článku III. odst. 2. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. Doba ukončení první etapy zj.ZAV: předpokládaný termín ukončení zj.ZAV je stanoven na 5. 9. 2018, s ohledem na klimatické podmínky

Původní znění článku IV. odst. 5. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího archeologického výzkumu nepřekročí **186 180,- Kč (bez DPH)**.

II. Závěrečná ujednání

1. Strukturovaný rozpočet zjZAV po navýšení je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku
2. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zpracovatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatel:

V Praze dne:

Ing. JUDr. Karel Golář
Statutární ředitel

ZLT a.s.

**Zámecké náměstí 13, 794 01 KRNOV
IČ: 451 93 053**

Kontaktní adresa:

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

Za zpracovatele:

V Ostravě dne: 27. 8. 2018

Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Dodatek ke Kalkulaci nákladů a návrhu řešení záchranného archeologického výzkumu formou zjišťovacích sond (ZAVzj) na stavbě „Revitalizace nádvoří zámku v Krnově – I. etapa“

V rámci akce „Revitalizace nádvoří zámku v Krnově – I. etapa“ byly realizovány zjišťovací sondy v místech vtoku a výtoku do prostoru zámeckého nádvoří (S4, S5), v místě předpokládaných pozůstatků válcové věže zámeckého opevnění (S1) a při východní obvodové hradbě zámku (S2). Ve všech realizovaných sondách se potvrdil předpoklad pozůstatků archeologických situací. **Oproti očekávání se reliktů náhonu i pozůstatky válcové věže a opevnění zámku dochovaly v daleko větším rozsahu, a z toho důvodu si dokončení prací ZAVzj i jeho zpracování žádá navýšení potřebného času. Tyto výzkumem odhalené situace, mají značný význam pro poznání stavebního vývoje zámku v Krnově od středověku po současnou podobu. Potřebné časové navýšení na terénní práce je odhadnuto na 10 pracovních dní a na zpracování nálezů na 5 pracovních dní. Celkový maximální limit nákladů se tak navýšil z původních 119 340,- Kč na **186 180,- Kč** (bez DPH) vč. zpracování nálezů a nálezové zprávy. Rozpočet jednotlivých součástí ZAV je zpracován jako dodatek přílohy návrhu Dohody o provedení ZAV.**

Původní kalkulace nákladů

Krnov-zámek, revitalizace nádvoří
(Původní kalkulace nákladů)

Etapa 1.: Terénní práce záchranného archeologického výzkumu (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dnů po 8 hod.	Celkem
0,25	Archeolog	300,00 Kč	15	9 000,00 Kč
0,5	Geoinformatik	350,00 Kč	3	4 200,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	15	30 600,00 Kč
1	Technik AV	150,00 Kč	15	18 000,00 Kč
3	Pracovník AV	135,00 Kč	15	48 600,00 Kč
Terén celkem bez DPH				110 400,00 Kč

Etapa 2.: Zpracování nálezů a Nálezové zprávy

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	300,00 Kč	2	4 800,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	1,5	3 060,00 Kč
1	Pracovník AV	135,00 Kč	1	1 080,00 Kč
Zpracování bez DPH				8 940,00 Kč
Náklady celkem bez DPH				119 340,00 Kč

Navýšení kalkulace nákladů

Krnov-zámek, revitalizace nádvoří
(Navýšení kalkulace nákladů)

Terénní práce ZAV - hodinové sazby v jednotlivých kategoriích pracovníků

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Geoinformatik	350,00 Kč	1,5	4 200,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	10	20 400,00 Kč
1	Technik AV	150,00 Kč	8	9 600,00 Kč
2	Pracovník AV	135,00 Kč	8	17 280,00 Kč
Navýšení na terén				51 480,00 Kč

Nálezová zpráva

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
	Archeolog	300,00 Kč	3	7 200,00 Kč
	Asistent AV	255,00 Kč	4	8 160,00 Kč
Navýšení na zpracování				15 360,00 Kč
Navýšení celkem bez DPH				66 840,00 Kč

Celkové náklady na ZAVzj po navýšení bez DPH	186 180,00 Kč
---	----------------------

- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny
- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 27. 8. 2018



Mgr. Jindřich Hlas
vedoucí odboru archeologie
Národní památkový ústav Ostrava
mobil: +420724400279
e-mail: hlas@ostrava.npu.cz