

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Oprava tramvajového mostu ev.č. 2-003 přes řeku Lučinu 1)Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">/</div>	Číslo změnového listu: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">1</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	číslo smlouvy objednatele DOD20170074	a číslo smlouvy zhotovitele Zhotovitel: PONVIA Constuct,s.r.o 1705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Technický dozor stavby:											
Přílohy: Žádost o prodloužení termínu realizace z 8.9.2017 Prorokol SQZ o měření tloušťek č.N1/2017 Žádost o prodloužení termínu realizace z 25.9.2017 Graf srážek za měsíc září 2017	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Technický dozor stavby (TDS)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:V průběhu doby realizace se vyskytli skutečnosti jež měli vliv na termín dokončení realizace díla.Jednalo se o větší tloušťku odstraňovaných nátěrů spodní konstrukce mostu.Tato skutečnost je popsána v přílohách č. 1 a 2 Změnového listu č.1.Další zdržení vznikl z důvodu nepříznivého počasí pro nátěry v období delším než 7 kalendářních dní za sebou jdoucích.Tato skutečnost je popsána v přílohách č. 3 a 4 Změnového listu č.1.

Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	není
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
				0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Ponvia constuct,s.r.o.	xxx			
Autorský dozor (AD):	DPO,a.s.	xxx			
Technický dozor stavby (TDS):	DPO,a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO,a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------