



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.06.2018

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložka č. 28596

identifikační číslo: 26861178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřežní 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, Tomášem Holcem
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 14.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Nástavba části objektu 2. NP DDM č.p. 145 s přístavbou zadního schodiště s výtahem do 2. NP*“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).
- 2) Podle článku 13. odst. 13.5 smlouvy o dílo ji lze změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**tento dodatek**").

II.

Vícepráce a méně práce

- 1) Teprve v průběhu realizace díla podle shora uvedené smlouvy o dílo smluvní strany zjistily řadu podstatných a dříve neznámých skutečností, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo ani nemohly předvídat, v důsledku kterých vznikla potřeba rozšířit sjednaný rozsah díla o některé práce nad rámec plnění sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň zúžit dříve sjednaný rozsah díla o některé práce, které dle dohody smluvních stran nebudou provedeny (dále jen „**méněpráce**“).
- 2) Soupisy a bližší specifikace těchto víceprací a méněprací jsou obsaženy v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zároveň zužuje o méněpráce podle předchozích odstavců.

III.

Změna ceny díla

- 1) Cena všech víceprací sjednaných tímto dodatkem činí 652.638,- Kč bez DPH, tj. **789.692,- včetně 21 % DPH.**
- 2) Cena všech méněprací sjednaných tímto dodatkem činí -455.278,- Kč bez DPH, tj. **-550.886,- Kč včetně 21 % DPH.**
- 3) Po připočtení ceny sjednaných víceprací a odečtení ceny sjednaných méněprací dle tohoto dodatku se tedy původní cena díla navýší o částku 197.360,- Kč bez DPH, resp. **238.806,- Kč včetně 21 % DPH.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4) Podle článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 10,541.533,- Kč bez DPH, resp. 12,755.255,- Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení částky 197.360,- Kč bez DPH, resp. 238.806,- Kč včetně 21 % DPH, podle předchozího odstavce (jakožto rozdílu v ceně sjednaných víceprací a méněprací) tedy nová cena díla činí celkem 10,738.893,- Kč bez DPH, resp. 12,994.061,- Kč včetně 21 % DPH (slovy: dvanáct-milionů-devět-set-devadesát-čtyři-tisíc-šedesát-jedna-korun-českých).

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své ~~1111~~ schůzi konané dne ~~18.11.~~ 2018 svým usnesením č. ~~1111/1902~~.
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.


V Jablunkově dne 29.11. 2018


V Třinci dne 29.11. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova


Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.


Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC
IČO: 255 61 178 ÚIC: CZ2684178
TEL: 558 331 078, 558 331 079

