

Přístavba vstupní haly centrálního objektu

Změnový list č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Uherskohradištská nemocnice a.s.

IČ 27660915

se sídlem: Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68

jednající: MUDr. Petr Sládek - místopředseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

číslo účtu: 249980999/0300 vedený u ČSOB

na straně jedné

dále také jen objednatel

a

Manag a.s.

IČ 47906898

se sídlem: Zarámí 92, Zlín 76001

jednající: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984

číslo účtu: 1117205661/0100 vedeným u Komerční banky Zlín

na straně druhé

dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

Změnový list č.1

Článek I.

Změny

Na základě článku 6.5 SOD pro realizaci akce "Uherskohradištská nemocnice - Přístavba vstupní haly centrálního objektu", dochází ke změnám, které jsou uvedeny a popsány níže.

Článek II.
Ocenění změny

Cena změny je 1 093 014,- Kč bez DPH. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 změnového listu. Rozsah a realizace změny nemá vliv na termín dončení díla.

Článek III.
Popis změn

Změnový list zahrnuje změny stavby vyvolané legislativními požadavky nezahrnutými do projektové dokumentace, technickými, provozními a bezpečnostními požadavky (zejména požadavky HZS) včetně požadavků objednatele na rozšíření předmětu díla.

Jedná se o:

1. Zmenšení rozsahu komunikací a zpevněných ploch - úspora 66 697,- Kč
2. Dodatečné provedení tepelné izolace stříkanou PUR pěnou - navýšení 81 441,70 Kč
3. Klempířské konstrukce hlavní střech - navýšení 798 076,- Kč
4. Vypuštění požárních dveří - úspora 8 500,- Kč
5. Záměna materiálu části čelní fasády, D+M loga a rolovací mříže - navýšení 68 207,- Kč
6. Zvětšení rozsahu ker.dlažeb - navýšení 22 706,60 Kč
7. Zmenšení rozsahu PVC - úspora 8 595,80 Kc
8. Doplnění rozvodů silnoproudu a zvětšení rozvaděče - navýšení 206 385,50 Kč

Podrobný popis důvodů a příčin vzniku změn tvoří přílohu č.2 změnového listu

Přílohy :

1. Položkový rozpočet změn
2. Popis důvodů a příčin vzniku změn
3. Podpisový list

V Uherském Hradišti dne.....

Ve Zlíně dne.....

Uherskohradištská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek, místopředseda představenstva
objednatel

Manag a.s.

Ing. Roman Kavečka , člen představenstva
zhotovitel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce, méněpráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	VCP/MNP NEMOCNICE UH		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
14/2018	Nemocnice UH - ZL		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 14/2018
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-66 697	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	953 326	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	206 386	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	1 093 014	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		1 093 014	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 093 014	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 093 014 Kč
DPH	21,0 %		229 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 322 547 Kč

Poznámka :