

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY **DOKONČENÍ DÍLA**

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

Zadavatel: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín

Korespondenční adresa - pobočka
STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 1135, Český Těšín 737 01

Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

Odůvodnění prodloužení lhůty dokončení díla:

S ohledem na blížící se termín dokončení stavby „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“ realizované na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2018 si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu plnění uvedeného díla ze sjednaných 194 na 213 kalendářních dnů.

Důvodem žádosti o prodloužení jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předvídat při sjednání Dodatku č. 1 ke smlouvě, a to:

1. V rekonstruovaném objektu byly dle smlouvy realizovány stavební práce vyžadující mokrý technologický proces (betonové podlahy, vnitřní omítky). I přes dlouhodobé teplé počasí, které přetrvávalo v průběhu stavby, vykazují nyní betonové podlahy takové hodnoty zabudované vlhkosti, které nedovolují pokračovat v navazujících pracích, a to v pokládce podlahových krytin, v následném osazení dřevěných obložkových zárubní vnitřních dveří a dokončení keramického obkladu stěn a podlah kolem dveřních otvorů.

2. V průběhu provádění díla vznikly mimo rámec sjednané smlouvy a jejího Dodatku č. 1 změny, které vyžadují čas na přípravu pro jejich vlastní realizaci, a to zejména:

2.1 změna konstrukčního řešení skleněného zábradlí terasy,

2.2 změna výškových úrovní zpevněných ploch vyvolaná změnou výškové úrovně podlahy rekonstruovaného objektu,

2.3 nutnost skácení stromu, který je po přesném zaměření zpevněných ploch v kolizi a který nebyl předmětem kácení v době přípravy stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás dovoluujeme požádat o odsouhlasení prodloužení termínu plnění, a to formou Dodatku č.2 o 19 kalendářních dnů.

V Českém Těšíně dne 24.10.2018



STASEKO PLUS S.R.O.
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
IČO: 25 85 34 73 DIČ: CZ25 85 34 73
www.staseko.cz e-mail: info@staseko.cz

Ing. Roman Moldrzyk
Jednatel společnosti