



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Oprava střechy objektu Radniční 81/16, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

495/18/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a

- Zhotovitel:** **Střechy – Malíček s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Antonínem Malíčkem
sídlo: Doloplazy 783 56
IČ: 26873036
DIČ: CZ26873036
bankovní spojení:

Z důvodu překážek na straně objednatele, vyvolaných nájemcem podkrovního bytu č. 204 v budově Radniční 81/16, Šternberk a na základě dohody mezi zhotovitelem stavby a objednatelem stavby, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 495/18/S/OSMM uzavřené dne 05.09.2018.

II.

Čl. III. Lhůty a termíny se mění následovně :

1. Termín předání a převzetí staveniště : **05/2019**
2. Lhůta pro provedení díla : **do 90 dnů od předání staveniště**

III.

Dále se smluvní strany dohodly, že nejpozději k datu 12.11.2018 bude do skladu Města Šternberka převezen a do doby realizace stavby uskladněn stavební materiál určený na zhotovení výše uvedeného předmětu zakázky v celkové hodnotě 985 208,60 Kč, dle předloženého soupisu, jenž byl součástí veřejné zakázky.

Tento materiál bude po uskladnění ve skladu Města Šternberka zhotovitelem stavby vyfakturován a nejpozději do 15.12.2018 objednatelem uhrazen.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nezměněna.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 495/18/S/OSMM Rada města Šternberka dne 05.11.2018 usnesením č. 10/1.

Ve Šternberku dne: 7.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság

Antonín Malíček

Příloha: položkový rozpočet dodaného materiálu