

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/184 průtah Všeruby			
Objekt:	SO 512, SO 000			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost II/184 Všeruby			
TDS:	Boula IPK s.r.o.			
Projektant:	Woring s.r.o.			
<p>Popis změny:</p> <p>Vzhledem k tomu, že nebylo třeba provedení přeložky plynu vedené pod SO 512, tato položka se vypouští. Vzhledem ke stavebnímu stavu silnice II/190 v úseku od konce úpravy ve směru na Nýrsko po konec obce Všeruby (4044 m2), která po dobu stavby byla využívána jako objízdná trasa se tímto navyšuje položka SO 000 - VRN - objízdné trasy pro SÚSPK a to dle zaměření vypracovaného Geodézií Jihozápad s.r.o. celkem o 3681 m2. Tyto změny budou řešeny dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo. Zajištění opravy objízdné trasy bude provedeno v termínu do 10.12. 2018. Ostatní termíny zůstávají nezměněny.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatelč. 1		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Změna týkající se vypuštění SO 512 bude řešena v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Objednatel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		776 868,18 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	163 142,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		940 010,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		42 827 096,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		45 064 137,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		43 259 726,70 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		<b>45 064 137,15 Kč</b>	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-318 671,04 Kč	776 868,18 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 095 539,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Oprava objízdné trasy bude provedena do 10.12. 2018, ostatní termíny se nemění		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel	22.10.2018		
	Zhotovitel:	22.10.2018		
	TDS:	22.10.2018		
	Projektant	22.10.2018		
	Objednatel č.1:	22.10.2018		
	Objednatel č. 2:	22.10.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, geodetické zaměření č. 627/18			

### Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: II/184 průtah VŠeruby

#### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo npl	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 512										
		SO 512, přeložky STL plynovodu (rezerva)	ks	1,000	0,000	-1,000	318 671,04	318 671,04	0,00	-318 671,04
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-318 671,04

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo npl	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady										
14	N004	Oprava objízdné trasy	m2	4 500,00000	8 181,00	3 681,000	297,62	1 339 290,00	2 434 829,22	1 095 539,22
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 095 539,22
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										776 868,18

**GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.**

*Husovo náměstí 60, Horšovský Týn*

***PŘEDÁVACÍ PROTOKOL*** GEODETICKÝCH PRACÍ

Lokalita:

**II/190 Všeruby - Pláně  
úsek: stavba průtahu Všeruby – konec obce Všeruby**

Objednavatel:

**Silnice Horšovský Týn a.s.**

Předmět geodetických prací:

**Zjištění plochy živičného povrchu**

G. práce provedl:

Dne:

**27.září 2018**

Č. zak.:

**627/18**