

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/09-D35 OPATOVICE - ČASY, KM 14,360-16,800, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM,
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 14,360-16,800

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 100 / 001

Číslo ZBV:
 1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vzhledem k tomu, že se v brzké době předpokládá zahájení prací na realizaci hlavní stavby D35 Časy - Ostrov, byl na žádost Objednatele vydán pokyn Správce stavby o rozšíření archeologických výzkumů a tudíž i zemních prací o dočasné zábory stavby. Jedná se o nezbytné práce pro zahájení stavby D35 Časy - Ostrov, které je nutné provést v rámci této zakázky, která by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PD tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby.

Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsaní nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 903 307,70	1 903 307,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 05. 11. 2018 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum _____ podpis _____

Supervize jméno _____ datum 05. 11. 2018 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 05. 11. 2018 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno _____ datum 05. 11. 2018

Zhotovitel jméno _____ datum 05. 11. 2018