

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/804/2018

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě oprávnění ze dne 02.01.2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

- a) smluvních:
- b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

2. RSE Project s.r.o.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38874

zastoupena: Ing. Roman Kopřiva, jednatel společnosti

jednání ve věcech technických:

se sídlem:

IČ:

29398266

DIČ:

CZ29398266

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/804/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Oprava komunikace ul. Husova v Karviné-Fryštátě včetně opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská v Karviné-Fryštátě a oprava části MK na ul. Aišova u č. p. 852/13 v Karviné-Fryštátě“, (dále též stavba),
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),

d) projektovou dokumentaci nutno koordinovat s firmou VODING Hranice, spol. s r. o., která zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodovodních řadů (v ul. Máchova, Husova, Alšova, Ostravská, Na Bělidle). [redacted] projektant vodohospodářských staveb, VODING Hranice, spol. s r. o., [redacted]

S ohledem na skutečnost, že je nutno řešit směnu pozemků (majetkoprávní záležitosti) a je nutno dořešit koordinaci se správcem inženýrských sítí vč. dodržení požadavků Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek 3 Doba plnění, předání díla odst. 1 Smlouvy tak, že se z něj vypouští text: „nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo.“ a nahrazuje se textem: „nejpozději do 31.7.2019.“

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 07. 11. 2018
za objednatele

V Ostravě dne 5. 11. 2018
za zhotovitele

[redacted]
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
pověřena k podpisu na základě pověření
ze dne 02.01.2018

[redacted]
Ing. Roman Koptiva
jednatel společnosti