

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **100**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Bourání podlahy m.č. 1.14, 1.15, 1.18

1. Zdůvodnění změny

Bourání podlahy celé pasáže. PD řeší bourání 2 cm. Nový stav + 8 cm. podloží staré podlahy, bylo nesoudržné a zničení, popraskané. Pro zachování předepsaných technických požadavků je nutné zhotovit nové podloží.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

45 648,18 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	45 648,18
2	Méněpráce	0,00
Celkem		45 648,18

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	45 648 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	14 947,78	0,00	14 947,78
99	Přesun sutě	30 150,39	0,00	
		45 098,18	0,00	14 947,78
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	550,00	0,00	550,00
		550,00	0,00	550,00
Celkem		45 648,18	0,00	15 497,78

Realizované práce celkem bez DPH	45 648,18
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	45 648,18
DPH 21%	9 586,12
Realizované práce celkem včetně DPH	55 234,29

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 100

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt ČS. LEGII 14 - Divadlo Jiřího Myrona

Část: Bourání podlahy m.č. 1.14, 1.15, 1.18

Objednat Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						1 000 380,87	45 648,18		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						1 000 380,87	45 098,18		0,00							
Díl:	96	Bourání konstrukcí				79 292,04		14 947,78		0,00						
62	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin, betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	36,60600	2 166,09	79 292,04	6,90	14 947,78	0,00	0,00	2 166,09	6,90	43,51	6,90	0,00	SoD
	VV	mč 1:15-22:13*0,08		170,60												
	VV	mč 1:17-23:65*0,08		1 882,00												
	VV	mč 122:40:48*0,08		3,23840												
	VV	Soubel		5,90080												
Díl:	99	Přesun sutě				921 088,82		30 150,38		0,00						
80	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu vč. nebezpečných, bez rozlišení, na skládce (skládkové)	t	442,71500	1 204,91	533 430,40	14,49	17 461,13	0,00	0,00	1 204,91	14,49	14,49	14,49	0,00	SoD
	VV	6,9008*2,1		14,49168												
81	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	442,71500	253,99	112 444,70	14,49	3 680,73	0,00	0,00	253,99	14,49	457,21	14,49	0,00	SoD
	VV	14,49168		14,49168												
82	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	1 328,14500	20,32	26 986,73	43,48	883,37	0,00	0,00	20,32	43,48	1 371,62	43,48	0,00	SoD
	VV	6,9008*2,1*3		43,47504												
83	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	442,71500	92,49	40 946,85	14,49	1 340,34	0,00	0,00	92,49	14,49	457,21	14,49	0,00	SoD
	VV	14,49168		14,49168												
84	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	6 640,72500	22,91	152 118,59	217,38	4 979,40	0,00	0,00	22,91	217,38	6 858,10	217,38	0,00	SoD
	VV	6,9008*2,1*15		217,37520												
85	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	442,71500	124,60	55 161,55	14,49	1 805,43	0,00	0,00	124,60	14,49	457,21	14,49	0,00	SoD
	VV	14,49168		14,49000												
OVN-celk						0,00	550,00		0,00							
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM																
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	550,00	0,00	0,00	550,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dod +10%

Vícepráce	45 648,18
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	45 648,18
DPH 21%	9 586,12
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	55 234,29

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA - ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

103

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	26.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Miličová 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

5.NP - Půda - úpravy krovu v mč C503

1. Zodpovědní změny

Na základě zaměření skutečnosti a stavu konstrukce bylo nutné provést úpravy krovu.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

19 449,89 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílečty vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	19 449,89
2	Méněpráce	0,00
Celkem		19 449,89

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

19 450 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
762	Konstrukce tesařské	18 899,89	0,00	18 899,89
		18 899,89	0,00	18 899,89
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - SB			
Díl: ON	Ostatní náklady	550,00	0,00	550,00
		550,00	0,00	550,00
Celkem		19 449,89	0,00	19 449,89

Realizované práce celkem bez DPH	19 449,89
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	19 449,89
DPH 21%	4 084,48
Realizované práce celkem včetně DPH	23 534,37

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 103

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt: Miličova 1 - Správní budova
Část: 5.NP - Půda - úpravy krovu v mč C503

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 19.4.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						51 019,22	19 449,89		0,00							
SO 01-02 - Architektonicko-stavební řešení						51 019,22	18 899,89		0,00							
Díl:	762	Konstrukce tesařské				51 019,22	18 899,89		0,00							
	762 59-5	Spojovací a ochranné prostředky														
120	76259500R00	...hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,00000	46 320,60	46 320,60	0,15	6 948,09			46 320,60		1,15	0,15	0,00	SoD
	VV	Jakl 40/3: Spojovací pasky 40/2; Táhla prům12 mm														
	VV	0,15		0,15000												
	762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2; vč. řeziva	m				14,00	5 124,00			366,00		14,00	14,00	0,00	RTS-20%
	VV	C503		14,00000												
	VV	5+3+6		14,00000												
	762712140RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2; vč. řeziva	m			0,00	10,00	5 464,00			546,40	10,00	10,00	10,00	0,00	RTS-20%
	VV	Doplnění vazného trámu na stávající konstrukci krovu včetně svorníků a klínování pro osazení okna - vazný trám 180/200		10,00000												
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské														
	50 m	vodorovně														
123	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	604,16000	7,78	4 698,63	175,36	1 363,80			7,78	175,36	779,52	175,36	0,00	SoD
OVN-celk						0,00	550,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	1,000	550,00	0,00	0,00	550,00	1,000	0,000	0,000	0,000	dod+10%

Vícepráce 19 449,89
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 19 449,89
DPH 21% 4 084,48
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 23 534,37

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 109
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legi 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/38
100 00 Praha 10
IČ: 43005580
DIČ: CZ43005580

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Měšova 1, 3	Dotčení výkresy
58	Správní budova	

Popis změny / rozsah

Fasádní řešení

1. Závěrečné řešení

Na základě provedených detailních průzkumů historické fasády bylo zjištěno mnohem větší poškození této fasády, čímž došlo k navýšení předmětu pění a tím i k termínovému prodloužení opravy. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz revize RDS a požadavků objednatel.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

142 964,54 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
58	Správní budova	
1	Vícepráce	142 964,54
2	Méněpráce	0,00
Celkem		142 964,54

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	142 965 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		10.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
94	Lešení a stavební výtahy	142 964,54	0,00	142 964,54
		142 964,54	0,00	142 964,54
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		142 964,54	0,00	142 964,54

Realizované práce celkem bez DPH	142 964,54
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	142 964,54
DPH 21%	30 022,55
Realizované práce celkem včetně DPH	172 987,09

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 109

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
 Objekt: Správní budova
 Část: Fasádní lešení

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD						VcP		MP								Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						288 462,34	142 964,54		0,00								
SB 1 Architektonicko-stavební řešení																	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				144 231,17		71 572,41		0,00							
	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení															
81	941941292R00	...šifry od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 709,295	33,58	124 557,89	1 716,88	57 652,55	0,00	0,00	33,58	1 716,88	5 426,17	1 716,88	0,00	SoD	
	VCP	Lešení															
	VV	1716,875/2*2			1 716,875												
	VV	Soubor			1 716,875												
	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí															
86	944944031R00	...z umělých vláken	m2	2 358,475	7,91	18 648,94	1 716,88	13 575,68	0,00	0,00	7,91	1 716,88	4 075,35	1 716,88	0,00	SoD	
	VCP	Ochranná síť															
	VV	1716,875/2*2			1 716,875												
	VV	Soubor			1 716,875												
	944 94-59	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky															
89	944945193R00	...šifry přes 2 m	m	25,000	40,97	1 024,34	8,40	344,18	0,00	0,00	40,97	8,40	33,40	8,40	0,00	SoD	
	VCP	Záchytná stříška															
	VV	(2+2,2)*2			8,400												
	VV	Soubor			8,400												
SB 3 Architektonicko-stavební řešení																	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				144 231,17		71 392,13		0,00							
	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení															
81	941941292R00	...šifry od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 709,295	33,58	124 557,89	1 716,88	57 652,55	0,00	0,00	33,58	1 716,88	5 426,17	1 716,88	0,00	SoD	
	VCP	Lešení															
	VV	1716,875/2*2			1 716,875												
	VV	Soubor			1 716,875												
	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí															
86	944944031R00	...z umělých vláken	m2	2 358,475	7,91	18 648,94	1 716,88	13 575,68	0,00	0,00	7,91	1 716,88	4 075,35	1 716,88	0,00	SoD	
	VCP	Ochranná síť															
	VV	1716,875/2*2			1 716,875												
	VV	Soubor			1 716,875												
	944 94-59	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky															
89	944945193R00	...šifry přes 2 m	m	25,000	40,97	1 024,34	4,00	163,89	0,00	0,00	40,97	4,00	29,00	4,00	0,00	SoD	
	VCP	Záchytná stříška															
	VV	2*2			4,000												
	VV	Soubor			4,000												
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	h	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%	

Vícepráce 142 964,54
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 142 964,54
 DPH 21% 30 022,55
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 172 987,09

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

111

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Zazdívký z CP tl. 140mm - 1.08, 2.02, 2.04,

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu a zaměření skutečnosti provedeny zazdívký otvorů.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 574,32 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	5 574,32
2	Méněpráce	0,00
Celkem		5 574,32

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 574 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 570,78	0,00	5 570,78
99	Přesuny hmot	3,54	0,00	3,54
		5 574,32	0,00	5 574,32
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		5 574,32	0,00	5 574,32
Realizované práce celkem bez DPH				5 574,32
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				5 574,32
DPH 21%				1 170,61
Realizované práce celkem včetně DPH				6 744,92

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 111

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo J. Myrona

Část: Zazdívkový z CP tl. 140mm - 1.08, 2.02, 2.04,

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvozané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						43 646,77	5 574,32		0.00								
Architektonicko-stavební řešení																	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 411,35		5 570,78		0,00							
	310 23-9	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,															
3	310239411R00	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	8,234	5 150,98	42 411,35	1,08	5 570,78	0,00	0,00	5 150,98	1,08	9,32	1,08	0,00	SoD	
	VCP	zazdívka															
	VV - 1.08	1,5*2,06*0,15		0,464													
	VV - 2.02	0,9*2,06*0,15		0,278													
	VV - 2.04	1,1*2,06*0,15		0,340													
	VV	Soubet		1,082													
Díl:	98	Přesuny hmot				1 235,43		3,54		0,00							
51	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	581,850	1,82	1 235,43	1,95	3,54	0,00	0,00	1,82	1,95	583,80	1,95	0,00	SoD	
	VCP	Připočty															
	VV	1,082*1,8		1,948													
OVN-celk						0,00	0,00		0,00								
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM																	
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	h	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%	

Vícepráce	5 574,32
Menšípráce	0,00
Celkem vícepráce - menšípráce	5 574,32
DPH 21%	1 170,61
Vícepráce - menšípráce vč. DPH	6 744,92

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

112

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Zdění pilíře a příčky z CP - vstup 1.03a

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu a dispozičních úprav došlo k navýšení předmětu pinění

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

25 182,86 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	25 182,86
2	Méněpráce	0,00
Celkem		25 182,86

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	25 183 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		11.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 276,64	0,00	13 276,64
61	Úpravy povrchů vnitřní	10 653,16	0,00	10 653,16
784	Malby	1 244,56	0,00	1 244,56
99	Přesuny hmot	8,50	0,00	8,50
		25 182,86	0,00	25 182,86
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		25 182,86	0,00	25 182,86

Realizované práce celkem bez DPH	25 182,86
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	25 182,86
DPH 21%	5 288,40
Realizované práce celkem včetně DPH	30 471,26

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 112

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo J. Myrona

Část: Zděni pilíře a přčky z CP - vstup 1.03a

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD						VcP		MP						Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem		VcP	MP
							množství	cena	množství	cena			množství		množství	množství
CELKEM						323 782,87	25 182,86		0,00							
Architektonicko-stavební řešení																
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 411,35	13 276,64		0,00							
	310 23-9	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.														
3	310239411R00	. . pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	8,234	5 150,98	42 411,35	2,58	13 276,64	0,00	0,00	5 150,98	2,58	10,81	2,58	0,00	SoD
	VCP	Vyzdivka														
	VV	((0,5*0,5*4)*2		2,000												
	VV	1,1*3,5*0,15		0,578												
	VV	Součet		2,578												
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				25 543,92	10 653,16		0,00							
	612 47-4	Omítky stěn ze suchých směsí														
60	612474612R00	. . Omítka dvouvrstvá, sádrový štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	45,558	560,69	25 543,92	19,00	10 653,16	0,00	0,00	560,69	19,00	64,56	19,00	0,00	Sod
	VCP	Omítka vyzdivky														
	VV	((0,5*0,5*0,5)*4)*2		12,000												
	VV	1,1*3,5*2		7,000												
	VV	Součet		19,000												
Díl:	784	Malby				254 592,18	1 244,56		0,00							
	784 45	Malby z malířských směsí														
253	784442021RT2	... disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	3 886,718	65,50	254 592,18	19,00	1 244,56	0,00	0,00	65,50	19,00	3 905,72	19,00	0,00	Sod
	VCP	Malba vyzdivky														
	VV	((0,5*0,5*0,5)*4)*2		12,000												
	VV	1,1*3,5*2		7,000												
	VV	Součet		19,000												
Díl:	99	Přesuny hmot				1 235,43	8,50		0,00							
51	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	581,850	1,82	1 235,43	4,68	8,50	0,00	0,00	1,82	4,68	586,53	4,68	0,00	SoD
	VCP	Připočty														
	VV	2,6*1,8		4,680												
OVN-celk						0,00	0,00		0,00							
Díl:	0N	Ostatní náklady														
1	0N Z2	Projekční řešení změny	h	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

25 182,86
0,00
25 182,86
5 288,40
30 471,26

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

113

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legi 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/35
100 00 Praha 10
IČ: 43005580
DIČ: CZ43005580

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	

Popis změny / rozsah

Fasádní řešení

1. Zdůvodnění změny

Na základě provedených detailních průzkumů historické fasády, bylo zjištěno mnohem větší poškození této fasády, čímž došlo k navýšení předmětu plnění a tím i k termínovému prodloužení opravy. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatel

2.3 Cenové porovnání

Celkem

59 322,43 bez DPH

3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, dodek k návrhu.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díči vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	59 322,43
2	Méněpráce	0,00
Celkem		59 322,43

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	59 322 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

s prac. dně

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		20.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení staveb:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
	Architektonicko-stavební řešení			
94	Lešení a stavební výtahy	59 322,43	0,00	59 322,43
		59 322,43	0,00	59 322,43
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		59 322,43	0,00	59 322,43

Realizované práce celkem bez DPH	59 322,43
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	59 322,43
DPH 21%	12 457,71
Realizované práce celkem včetně DPH	71 780,14

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 113

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Malá scéna

Část: Fasádní lešení

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD							VcP		MP				Zdroj			
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celková množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena				množství	množství	množství
CELKEM							144 231,17		59 322,43		0,00					
Architektonicko-stavební řešení																
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				144 231,17	59 322,43		0,00							
81	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení														
	941941292R00	... šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	3 709,295	33,58	124 557,89	1 415,09	47 518,46	0,00	0,00	33,58	1 415,09	5 124,38	1 415,09	0,00	SoD
	VCP	Lešení														
	VV	471 895*3		1 415,085												
	VV	Součet		1 415,085												
86	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí														
	944944031R00	... z umělých vláken	m2	2 358,475	7,91	18 648,94	1 415,09	11 189,36	0,00	0,00	7,91	1 415,09	3 773,56	1 415,09	0,00	SoD
	VCP	Ochranná síť														
	VV	471 895*3		1 415,085												
	VV	Součet		1 415,085												
89	944 94-59	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky														
	944945193R00	... šířky přes 2 m	m	25,000	40,97	1 024,34	15,00	614,61	0,00	0,00	40,97	15,00	40,00	15,00	0,00	SoD
	VCP	Záchytná stříška														
	VV	2,5*2*3		15,000												
	VV	Součet		15,000												
OVN-celk							0,00		0,00		0,00					
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM																
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	n	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vicepráce	59 322,43
Méněpráce	0,00
Celkem vicepráce - méněpráce	59 322,43
DPH 21%	12 457,71
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	71 780,14

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL114
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jirího Myrona	

Popis změny / rozsah

Změna skladby podlahy Kavárna 111 a Spol. sál 311

1. Zdůvodnění změny

Změna skladby podlahy vzniká na základě nepředvídatelných okolností po odkrytí podkladních vrstev. Náslapná vrstva byla změněna na základě požadavků budoucího provozu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

575 046,14 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jirího Myrona	
1	Vícepráce	1 210 677,38
2	Méněpráce	-635 631,24
Celkem		575 046,14

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 575 046 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 20 prac dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

Za zhotovitele:

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Jméno

Datum

Podpis

10.10.18

10.10.2018

M. V. S.

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menšípráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
	Kavárna a bar m.č. 111			
775	Podlahy skládané	580 586,74	-283 796,48	296 790,26
SO 03	Architektonicko-stavební řešení			
	Společenský sál m.č.311			
775	Podlahy skládané	625 965,65	-351 834,76	274 130,88
		1 206 552,38	-635 631,24	570 921,14
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	4 125,00	0,00	4 125,00
		4 125,00	0,00	4 125,00
Celkem		1 210 677,38	-635 631,24	575 046,14

Realizované práce celkem bez DPH	575 046,14
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	575 046,14
DPH 21%	120 759,69
Realizované práce celkem včetně DPH	695 805,83

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYBONA ČS. LEGI 14 OSTRAVA

Oblekt	Divadlo „Jiřího Myrona“
--------	-------------------------

Část: 7měna skladby podlahy Kaviárna 111 a Spol. sál 311

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 10.8.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						284 533,74	1 210 677,38		-635 631,24								
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení						284 533,74	580 586,74		-283 796,48								
	PSV	Kavárna a bar m.č. 111															
	PSV	Práce a dodávky PSV															
D	775	Podlahy skládané															
231	775530R03	Montáž podlahy dřevěných lamelových celoplošně lepených	m2	115,13000	462,11	53 202,63		0,00	-115,13	-53 202,63	462,11	0,00	0,00	0,00	-115,13	SoD	
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"		0,00000													
		"viz v.č. D.1.1b-02/27, detaily, standardy materiálů, TZ - SO 02"		0,00000													
		"1-3.Np" 115,13		115,13000													
		Součet		115,13000													
232	611899R00	dodávka dřevěné (dubové) lamelové podlahy tl. 15 mm, P+D, vč. povrchové úpravy, dilatačních a přechodových lišt - specifikace PD a TZ	m2	126,64300	1 792,98	227 068,84		0,00	-126,64	-227 068,84	1 792,98	0,00	0,00	0,00	-126,64	SoD	
		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle specifikace PD Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle specifikace PD															
		115,13*1,1 Přepočtené koeficientem množství		126,64300													
233	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	2500	1,41	4 262,26		0,00	-2 500,00	-3 525,00	1,41	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	SoD	
		Přebroušení a vysátí podkladu před nivelaci	m2			0,00	115,13	4 144,88	0,00	0,00	38,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Penetrace pod nivelaci	kg			0,00	17,00	2 856,00	0,00	0,00	168,00	17,00	17,00	17,00	0,00	Dod. +10% Kč	
		Nivelace tl.5mm	kg			0,00	925,00	18 870,00	0,00	0,00	20,40	925,00	925,00	925,00	0,00	Dod. +10% Kč	
		Penetrování	m2			0,00	115,13	1 381,58	0,00	0,00	12,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Nivelování	m2			0,00	115,13	8 289,36	0,00	0,00	72,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Přebroušení podkladu nivelované podlahy	m2			0,00	115,13	4 836,46	0,00	0,00	42,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Penetrace pod lepidlo	m2			0,00	115,13	4 144,88	0,00	0,00	38,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Lepidlo pro celoplošné lepení	m2			0,00	115,13	20 723,40	0,00	0,00	180,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Montáž kazet	m2			0,00	115,13	38 683,68	0,00	0,00	336,00	115,13	115,13	115,13	0,00	Dod. +10% Kč	
		Montáž obvodových lišt vč. spoj.mat.	bm			0,00	70,00	6 300,00	0,00	0,00	90,00	70,00	70,00	70,00	0,00	Dod. +10% Kč	
		dodávka dřevěné (dubové) lamelové podlahy tl. 15 mm, P+D, vč. povrchové úpravy, dilatačních a přechodových lišt - specifikace PD a TZ	m2			0,00	126,64	465 982,92	0,00	0,00	3 679,50	126,64	126,64	126,64	0,00	Dod. +10% Kč	
	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%			0,00	2 500,00000	4 375,00	0,00	0,00	1,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Dod. +10% Kč	
SO 03 - Architektonicko-stavební řešení						351 834,76	625 965,65		-351 834,76								
	PSV	Společenský sál m.č.311															
	PSV	Práce a dodávky PSV															
D	775	Podlahy skládané															
112	775530R04	Montáž podlahy dřevěných palubkové (VLD)	m2	153,37000	462,11	70 873,81		0,00	-153,37	-70 873,81	462,11	0,00	0,00	0,00	-153,37	SoD	
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"		0,00000													
		"viz v.č. D.1.1b-02/27, detaily, standardy materiálů, TZ - SO 03"		0,00000													
		"1-3.Np" 101,05+52,32		153,37000													
		Součet		153,37000													

113	611899R01	dodávka dřevěné palubkové podlahy (VLD) tl. 19 mm, vč. povrchové úpravy, dilatačních a přechodových lišt - specifikace PD a TZ	m2	168,70700	1 107,83	186 898,68	0,00	-168,71	-186 898,68	1 107,83	0,00	0,00	0,00	-168,71	SoD	
		153,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		168,70700												
114	775698R00	Dodávka a provedení podkladních vrstev pro palubkovou podlahu VLD	m2	153,37000	590,27	90 529,71	0,00	-153,37	-90 529,71	590,27	0,00	0,00	0,00	-153,37	SoD	
		Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: Základ mezerovitý, lepený profil březový Multiplex, 90 x 21 mm, po 220 mm tl. 21 mm Rošt - lepený profil březový Multiplex, 90 x 18 mm po 500 mm tl. 18 mm Přyzová podložka Regupol II. 7 mm -veškeré přesuny hmot a kompletní montážní práce - dle zadávací dokumentace -dodávky a montáže veškerých, bezprostředně souvisejících, prvků/konstrukcí jinde neuvedených, ale obsažených v PD a TZ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "viz v.č. D.1.1b-02/27, detaily, standardy materiálů, TZ - SO 03" "1-3.NP" 101,05+52,32 Součet														
				0,00000												
				0,00000												
				153,37000												
				153,37000												
115	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	2 500,000	1,41	3 532,57	0,00	-2 500,00	-3 532,57		0,00	0,00	0,00	-2 500,00	SoD	
		Společenský sál m.č.311														
		Podlahy skládané														
		Přebroušení a vysátí podkladu	m2			0,00	153,37	5 521,32	0,00	0,00	36,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Penetrace pod lepidlo	m2			0,00	153,37	5 521,32	0,00	0,00	36,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Lepidlo pro celoplošné lepení	m2			0,00	153,37	27 006,60	0,00	0,00	180,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Broušení, tmelení, příprava před olejováním a mořením	m2			0,00	153,37	29 447,04	0,00	0,00	192,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Moření a olejování, celkem 3 vrstvy	m2			0,00	153,37	33 127,62	0,00	0,00	216,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Montáž obvodových lišt vč.spoj.mat.	bm			0,00	72,00	6 490,00	0,00	0,00	90,00 Kč	72,00	72,00	72,00	0,00	Dod. +10% Kč
		Montáž parket	m2			0,00	153,37	44 170,56	0,00	0,00	288,00 Kč	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Podlahy - rošt změna skladby doplněno OSB 2x														
		Dodávka a montáž roštu profily 30x50 mezi ička vč.spojovacího materiálu	m2			0,00	153,37	89 261,34	0,00	0,00	582,00	153,37	153,37	153,37	0,00	Dod. +10% Kč
		Deska OSB PD 2500x625x18mm vč.montáže a spoj.mat.první vrstva	m2			0,00	166,63	82 483,74	0,00	0,00	498,00	166,63	166,63	166,63	0,00	Dod. +10% Kč
		Deska OSB PD 2500x625x22mm vč.montáže, lepidla pro celoplošné lepení a spoj.mat.druhá vrstva prolepená do kříže	m2			0,00	166,63	106 334,46	0,00	0,00	642,00	166,63	166,63	166,63	0,00	Dod. +10% Kč
		Podložka 7mm vč.montáže a lepidla	m2			0,00	50,00	8 100,00	0,00	0,00	182,00	50,00	50,00	50,00	0,00	Dod. +10% Kč
		dodávka dřevěné palubkové podlahy (VLD) tl. 19 mm, vč. povrchové úpravy, dilatačních a přechodových lišt - specifikace PD a TZ - součástí dodávky olej + pigmentace dle výběru architekta	m2			0,00	168,71	183 536,35	0,00	0,00	1 087,90	168,71	168,71	168,71	0,00	Dod. +10% Kč
	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 24 m	%			0,00	2 500,000	4 375,00	0,00	0,00	1,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Dod. +10% Kč

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - DJM				0,00	4 125,00	0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod		550,00	0,00	7,500	4 125,00	0,00	0,00	550,00	7,500	7,500	7,500	0,000	Dod. +10% Kč
		Soubor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
		kpl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dod. +10% Kč

Vícepráce 1 210 677,38
 Méněpráce -635 631,24
 Celkem vícepráce - meněpráce 575 046,14
 DPH 120 759,69
 Vícepráce - meněpráce 21% vč. DPH 695 805,83

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

118

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	26.09.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Stavební úpravy místnosti č. 3.15 a 3.21

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností. Vzhledem k požadavkům budoucího provozu, bylo nutno provést nezbytný rozsah stavebních úprav

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

122 305,04 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	122 305,04
2	Méněpráce	0,00
Celkem		122 305,04

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

122 305 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		16.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		11.11.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 118

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Čs. Legii 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	20 162,37	0,00	20 162,37
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	13 440,05	0,00	13 440,05
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 098,10	0,00	6 098,10
Díl: 96	Bourání konstrukcí	21 552,38	0,00	21 552,38
Díl: 776	Podlahy povlakové	16 100,92	0,00	16 100,92
		77 353,82	0,00	77 353,82
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	4 675,00	0,00	4 675,00
		4 675,00	0,00	4 675,00
Celkem		82 028,82	0,00	82 028,82

Realizované práce celkem bez DPH	122 305,04
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	122 305,04
DPH 21%	25 684,06
Realizované práce celkem včetně DPH	147 989,10

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 118

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt Divadlo Jiřího Myrona

Část: Stavební úpravy místnosti č. 3.15 a 3.21

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 26.9.2018

SoD						VcP		MP				Zdroj				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Meně práce		cena jednotková		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena				množství	množství	množství
CELKEM						729 735,43	122 305,04		0,00							

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení			729 735,43			117 630,04			0,00							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce														
	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22, včetně dodávky profilu I 8,18	t			0,00	0,02	721,03	0,00	0,00	36 051,37	0,02	0,02	0,02	0,00	SoD
	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2			0,00	4,90	3 729,64	0,00	0,00	761,15	4,90	4,90	4,90	0,00	SoD
171	766281L28	D9 - D+M Dřevěné dveře otočné, vnitřní s polodrážkou, z plně DTD s povrchem HPL laminát, plně bez prahu, včetně zárubně, požární odolnost EI 30 DP3-C, křídlo 800x1970mm	ks	2,00000	34 507,58	69 015,16	1,00	34 507,58	0,00	0,00	34 507,58	1,00	1,00	1,00	0,00	SoD
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní														
	612421431RT2	Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			0,00	50,01	19 446,71	0,00	0,00	388,86	50,01	50,01	50,01	0,00	SoD
	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2			0,00	2,00	1 077,57	0,00	0,00	538,79	2,00	2,00	2,00	0,00	SoD
	63	Podlahy a podlahové konstrukce														
52	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	5,62000	639,70	3 595,09	14,83	9 486,69	0,00	0,00	639,70	14,83	14,83	14,83	0,00	SoD
Díl:	96	Bourání konstrukcí														
	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3			0,00	3,25	16 851,93	0,00	0,00	5 185,21	3,25	3,25	3,25	0,00	SoD
	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			0,00	2,00	541,52	0,00	0,00	270,76	2,00	2,00	2,00	0,00	SoD
53	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu vč. nebezpečných, bez rozlišení, na skládce (skládkové)	t	450,792	1 204,91	543 162,44	7,15	8 615,09	0,00	0,00	1 204,91	7,15	457,94	7,15	0,00	SoD
	VV	3,25*2,2		7,150												
54	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t		253,99	0,00	7,15	1 816,02	0,00	0,00	253,99	7,15	7,15	7,15	0,00	SoD
	VCP	Přípočty viz pol. 53		7,150												
55	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t		20,32	0,00	35,75	726,41	0,00	0,00	20,32	35,75	35,75	35,75	0,00	SoD
	VCP	Přípočty viz pol. 53														
	VV	7,15*3 Přepočtené koeficientem množství		35,750												
56	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	450,792	92,49	41 693,89	7,15	661,31	0,00	0,00	92,49	7,15	457,94	7,15	0,00	SoD
	VCP	Přípočty viz pol. 53														
	VV	7,15		7,150												
57	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t		22,91	0,00	107,25	2 456,77	0,00	0,00	22,91	107,25	107,25	107,25	0,00	SoD
	VCP	Přípočty viz pol. 53														
	VV	7,15*15 Přepočtené koeficientem množství		107,250												
58	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	450,792	124,60	56 167,93	7,15	690,88	0,00	0,00	124,60	7,15	457,94	7,15	0,00	SoD
	VCP	Přípočty viz pol. 53														
	VV	7,15		7,150												

Díl:	776	Podlahy poviakové														
11	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu vč. dodávky	m	15,94000	64,08	1 021,44	15,94	1 021,44	0,00	0,00	64,08	15,94	15,94	15,94	0,00	SO02-2
12	776572100RT1	Lepení poviakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	14,83000	117,07	1 736,15	14,83	1 736,15	0,00	0,00	117,07	14,83	14,83	14,83	0,00	SO02-2
13	697x112	F11 - Kobercové čtverce se vsívanou strukturovanou smýčkou, délka vlákn 2,9 mm, odstín frukt salad	m2	15,58000	856,44	13 343,34	15,58	13 343,34	0,00	0,00	856,44	15,58	15,58	15,58	0,00	SO02-2

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM

0,00

4 675,00

0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON 22	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	8,500	4 675,00	0,00	0,00	550,00	8,500	8,500	8,500	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	122 305,04
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	122 305,04
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH
	147 989,10

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

130

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské
ul. Čs. legii 14/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od objednatele
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DMA	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Fasádní řešení

1. Závazné řešení změny

Na základě provedených detailních průzkumů historické fasády, bylo zjištěno mnohem větší poškození této fasády, čímž došlo k navýšení předmětu plnění a tím i k termínovému prodloužení opravy. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

299 664,08 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

DŘÍ vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
Díl	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	299 664,08
2	Méněpráce	-9 642,18
Celkem		290 021,89

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

290 022 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		16.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		11.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Větkové práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL č. 130

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	299 664,08	-9 642,19	290 021,89
		299 664,08	-9 642,19	290 021,89
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		299 664,08	-9 642,19	290 021,89

Realizované práce celkem bez DPH	290 021,89
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	290 021,89
DPH 21%	60 904,60
Realizované práce celkem včetně DPH	350 926,49

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt Divadlo J. Myrona
Část: Fasádní řešení

Zholovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

CELKEM	125 655,47	299 664,08	-9 642,19
--------	------------	------------	-----------

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			125 655,47		299 864,88		-9 642,19							
5	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 920,000	1,80	42 985,43	0,00	0,00	-4 471,20	-8 035,16	1,80	-4 471,20	19 448,80	0,00	-4 471,20	SoD
	VCP	Lešení														
	VV	12*12,42*30		4 471,200												
	VV	Součet		4 471,200												
5	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 920,000	1,80	42 986,43	108 429,36	194 857,47	0,00	0,00	1,80	108 429,36	132 349,36	108 429,36	0,00	SoD
	VCP	Lešení dopočet do 58 měsíců 40 dní SoD														
	VV	598*(31-10+30+31+31)		67 574,000												
	VCP	Lešení														
	VV	(598-(12*12,42))*91		40 855,360												
	VV	Součet		108 429,360												
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 920,000	0,36	8 597,29	0,00	0,00	-4 471,20	-1 607,03	0,36	-4 471,20	19 448,80	0,00	-4 471,20	SoD
	VCP	Ochranná síť														
	VV	12*12,42*30		4 471,200												
	VV	Součet		4 471,200												
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 920,000	0,36	8 597,29	108 429,36	38 971,49	0,00	0,00	0,36	108 429,36	132 349,36	108 429,36	0,00	SoD
	VCP	Ochranná síť dopočet do 58 měsíců 40 dní SoD														
	VV	598*(31-10+30+31+31)		67 574,000												
	VCP	Ochranná síť														
	VV	(598-(12*12,42))*91		40 855,360												
	VV	Součet		108 429,360												
	944 94-5 Montáž zachytivé stříšky															
	944945013R00	.. šířky přes 2 m	m		167,90	0,00	7,50	1 259,25	0,00	0,00	167,90	7,50	7,50	7,50	0,00	SoD
	VCP	Zachytina stříška														
	VV	3*2,5		7 500												
	VV	Součet		7 500												
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytivé stříšky															
	944945193R00	.. šířky přes 2 m	m		40,97	0,00	30,00	1 229,21	0,00	0,00	40,97	30,00	30,00	30,00	0,00	SoD
	VCP	Zachytina stříška														
	VV	3*2,5*4		30 000												
	VV	Součet		30 000												
	944 94-58 Demontáž zachytivé stříšky															
	zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením.															
	944945813R00	.. šířky přes 2 m	m		47,65	0,00	7,50	357,36	0,00	0,00						

	VV	Součet		7,500												
	R01	Montáž a demontáž řešení s překlenutím vchodu pomocí příhradových nosníků vč. dopravy	kpl			0,00	1,00	25 377,00	0,00	0,00	25 377,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	VCP	Lešení - dle CN subdodavatele														
	R02	Průběžné řešení s překlenutím vchodu pomocí příhradových nosníků	kpl			0,00	1,00	32 665,60	0,00	0,00	32 665,60	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod.+10%
	VCP	Lešení - dle CN subdodavatele 464Kč/den														
	VV	464*1,1*64		32 665,600												
	VV	Součet		32 665,600												
7	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	598,000	13,86	8 290,24	107,00	1 483,35	0,00	0,00	13,86	107,00	705,00	107,00	0,00	SoD
	VCP	Ochranná síť														
	VV	(12-3,385)*12,42		106,998												
	VV	Součet		106,998												
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 920,000	0,36	8 597,29	6 847,89	2 461,26	0,00	0,00	0,36	6 847,89	30 767,89	6 847,89	0,00	SoD
	VCP	Ochranná síť														
	VV	(12-3,385)*12,42*64		6 847,891												
	VV	Součet		6 847,891												
9	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	598,000	9,37	5 600,52	107,00	1 002,08	0,00	0,00	9,37	107,00	705,00	107,00	0,00	SoD
	VCP	Ochranná síť														
	VV	(12-3,385)*12,42		106,998												
	VV	Součet		106,998												
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM				0,00		0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	h	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	299 664,08
Méněpráce	-9 642,19
Celkem vícepráce - méněpráce	290 021,89
DPH 21%	60 904,60
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	350 926,49

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **131**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	26.9.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nový SDK pohled - kavárna m.č.111

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě požadavku NPÚ, který vznikl v době realizace bouracích prací. Bylo požadováno provedení sondy do stávajícího podhledu a následně odkrytí stávajících podhledů z důvodu konzervace stropu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

323 856,63 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílití vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	323 856,63
2	Méněpráce	0,00
Celkem		323 856,63

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	323 857 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		17.11.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 131

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Čs. Legii 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce	174 242,53	0,00	174 242,53
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	60 650,10	0,00	60 650,10
Díl:766	Konstrukce truhlářské	72 464,00	0,00	72 464,00
		307 356,63	0,00	307 356,63
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	16 500,00	0,00	16 500,00
		16 500,00	0,00	16 500,00
Celkem		323 856,63	0,00	323 856,63

Realizované práce celkem bez DPH	323 856,63
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	323 856,63
DPH 21%	68 009,89
Realizované práce celkem včetně DPH	391 866,52

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 131

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: Nový SDK pohled - kavárna m.č.111

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 26.9.2018

SoD							VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						200 968,82	#####				0,00					
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						200 968,82	307 356,63				0,00					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce														
	41123x1111	Spřažení stávajícího stropu nosníky I č100	t			0,00	0,93	106 387,81	0,00	0,00	115 013,85	0,93	0,93	0,93	0,00	SoD
	2 416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	22,56000	617,00	13 919,52	22,56	13 919,52	0,00	0,00	617,00	22,56	22,56	22,56	0,00	RTS-20%
	3 416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm	m2	74,91000	720,00	53 935,20	74,91	53 935,20	0,00	0,00	720,00	74,91	74,91	74,91	0,00	RTS-20%
	94	Lešení a stavební výtahy														
	4 944976001R00	Ochranná záchytná síť - velikost ok dle projektu	m2	192,54000	315,00	60 650,10	315,00	60 650,10	0,00	0,00	192,54	315,00	315,00	315,00	0,00	R pol
Díl:	766	Konstrukce truhlářské														
	5 766001001	D+M fmsa kolem obvodu místnosti - nabídka f. Hranol	komp	1,00000	72 464,00	72 464,00	1,00	72 464,00	0,00	0,00	72 464,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Sub *1.2
OVN-celk						0,00	16 500,00				0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														
	1 ON Z2	Projekční řešení změny	h	0,00	550,00	0,00	30,000	16 500,00	0,00	0,00	550,00	30,000	30,000	30,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	323 856,63
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	323 856,63
DPH	21% 68 009,89
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 391 866,52

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

134

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Předstěna s obloukem pod hlavním schodištěm v 1.NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu a dispozičních úprav, došlo k navýšení předmětu plnění. Bylo provedeno atypické řešení s oblouky.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

31 186,31 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	31 186,31
2	Méněpráce	0,00
Celkem		31 186,31

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

31 186 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslí cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 787,50	0,00	23 787,50
784	Malby	523,81	0,00	523,81
		24 311,31	0,00	24 311,31
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	6 875,00	0,00	6 875,00
		6 875,00	0,00	6 875,00
Celkem		31 186,31	0,00	31 186,31

Realizované práce celkem bez DPH	31 186,31
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	31 186,31
DPH 21%	6 549,12
Realizované práce celkem včetně DPH	37 735,43

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 134

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo J. Myrona

Část: Předstěna s obloukem pod hlavním schodištěm v 1.NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 23.7.2018

SoD						VcP		MP						Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem		VcP	MP
							množství	cena	množství	cena			množství		množství	množství
CELKEM						8 090,09	31 186,31		0,00							
Architektonicko-stavební řešení						8 090,09	24 311,31		0,00							
Díl:	342	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		23 787,50		0,00						
	VL SDK001	Ozdobný ovek pod hlavním schodištěm z SDK	scub		427,20	0,00	1,00	23 787,50	0,00	0,00	23 787,50	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod +10%
Díl:	784	Malby				8 090,09		523,81		0,00						
19	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	34,960	44,23	1 546,13	6,58	291,00	0,00	0,00	44,23	6,58	41,54	6,58	0,00	Sod
	VV	1.88*3.5		6,580												
	784 45	Malby z malířských směsí														
26	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	184,960	35,38	6 543,97	6,58	232,80	0,00	0,00	35,38	6,58	191,54	6,58	0,00	Sod
	VV	1.88*3.5		6,580												
OVN-celk						0,00	6 875,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	h	0,00	550,00	0,00	12,500	6 875,00	0,00	0,00	550,00	12,500	12,500	12,500	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	31 186,31
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	31 186,31
DPH 21%	6 549,12
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	37 735,43

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **135**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.8.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	

Popis změny / rozsah

D+M separační vrstvy Mapetex mč 106, 107a,b, 108-110, 121**1. Zdůvodnění změny**

Na základě zvýšených požadavků budoucího provozu bylo provedeno doplnění zpevňující vrstvy pro zamezení vzniku trhlin systém Mapetex

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny**2.1 Původní řešení**

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

46 340,04 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i k terminovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Dílkí vyčíslení změny díla**

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	46 340,04
2	Méněpráce	0,00
Celkem		46 340,04

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **46 340 Kč****Časové dopady**

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 733,88	0,00	43 733,88
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 606,16	0,00	2 606,16
		46 340,04	0,00	46 340,04
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0
Celkem		46 340,04	0,00	46 340,04

Realizované práce celkem bez DPH	46 340,04
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	46 340,04
DPH 21%	9 731,41
Realizované práce celkem včetně DPH	56 071,45

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 135

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Čs legii 14 - Divadlo Jiřího Myrona

Část: D+M separační vrstvy Mapetex mě 106, 107a,b, 108-110, 121

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 16.8.2018

SoD							VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						330 492,39	46 340,04		0,00							
D.1.1.1 - SO-02 Architektonicko-stavební řešení						330 492,39	46 340,04		0,00							
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00		43 733,88		0,00						
	6324511X-VL	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm - systém MAPETEX pod dlažby na spevnění a nepropustnost plochy	m2			0,00	88,89	43 733,88	0,00	0,00	492,00	88,89	88,89	88,89	0,00	Dod. +10% Kč
	VV	m.c 104 106 107a, 107b 108 109 110 121														
	VV	11,06+4,38+24,39+11,68+25,97+2,09+5,84*3,48		88,89000												
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				330 492,39		2 606,16		0,00						
94	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	394,53100	837,68	330 492,39	3,11	2 606,16	0,00	0,00	837,68	687,72	397,64	3,11	0,00	SoD
OVN-celk						Ostatní a vedlejší náklady - DJM	0,00		0,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														

Vícepráce	46 340,04
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	46 340,04
DPH 21%	9 731,41
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	56 071,45

§

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL138**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍ 12	Dotčené výkresy
MS Malá scéna		ZL138 D11b06n MS-Omítky mč 311 a 312

Popis změny / rozsah

Omítky ve 3NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu, který provedl demontáže obkladů stěn.
Změna předmětu díla vznikla na základě zaměření skutečnosti.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

44 896,16 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS Malá scéna		
1	Vícepráce	44 896,16
2	Méněpráce	0,00
Celkem		44 896,16

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	44 896 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 138

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA

Objekt	Malá scéna
--------	------------

Část: Omítky ve 3NP mč 311 a 312

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 9.8.2018


SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Menší práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						0,00	44 896,16		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	44 896,16		0,00							
	HSV	Práce a dodávky HSV														
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						38 031,56		0,00						
53	610991111R00	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, ... fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	336,24930	52,17	17 541,12	3,40	177,37	0,00	0,00	52,17	3,40	339,65	3,40	0,00	SoD
	VCP	Připočty dveří														
	VV	0,85*2,0				1 700										
	VW	0,85*2,0				1 700										
	VW	Součet				3 400										
29	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 547,891	62,44	96 644,26	145,05	9 056,23	0,00	0,00	62,44	145,05	145,05	145,05	0,00	SoD
	VCP	Připočty na stav. zdi a pod šluk														
	VV	[(4,5+5,96)*3,42-0,85*2,0]*2				98 148										
	VW	[(5,54+6,2)*3,42-0,85*2,0]*2				76 902										
	VW	Součet				145 048										
135	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132,790	228,66	30 363,56	72,52	16 583,23	0,00	0,00	228,66	72,52	72,52	72,52	0,00	SoD
	VCP	Připočty na stav. zdi a pod šluk														
	VV	[(4,5+5,96)*3,42-0,85*2,0]				34 073										
	VW	[(5,54+6,2)*3,42-0,85*2,0]				38 451										
	VW	Součet				72 524										
31	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 547,891	136,92	211 939,17	72,52	9 930,08	0,00	0,00	136,92	72,52	1 620,42	72,52	0,00	SoD
	VCP	Připočty jako pol. 135														
	VW	72,524				72 524										
37	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	84,890	171,15	14 529,06	9,70	1 660,17	0,00	0,00	171,15	9,70	9,70	9,70	0,00	SoD
	VCP	Připočty														
	VV	0,85*2*2,0				4 850										
	VW	0,85*2*2,0				4 850										
	VW	Součet				9 700										
30	6121430R0	Připlátek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	1 563,338	20,54	32 108,13	9,70	199,22	0,00	0,00	20,54	9,70	1 573,04	9,70	0,00	SoD
	VCP	Připočty														
	VV	0,85*2*2,0				4 850										
	VW	0,85*2*2,0				4 850										
	VW	Součet				9 700										
K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	394,531	837,68	330 492,39	0,51	425,27	0,00	0,00	837,68	0,51	395,04	0,51	0,00	SoD
	VCP	Připočty														

VV		(4+3)72,524			0,000													
PSV		Práce a dodávky PSV			0,00													
733		Ústřední vytápění - potrubí			0,00		1 630,42		0,00									
731	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1,0	m	280,000	333,95	93 506,26	1,20	400,74	0,00	0,00	333,95	1,20	1,20	1,20	0,00		SoD	
VCP		Připočty																
VV		40,3			1,200													
731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	710,000	7,39	5 249,56	1,20	8,87	0,00	0,00	7,39	1,20	711,20	1,20	0,00		SoD	
VCP		Připočty jako pol. 10																
VV		11,2			1,200													
731	R198	Demontáže stávajících rozvodů topné vody - potrubí do DN25	kg	220,000	48,06	10 573,06	9,00	432,53	0,00	0,00	48,06	9,00	229,00	9,00	0,00		SoD	
VCP		Připočty Demontáž a provedení potrubí																
VV		4,5*2,0			9,000													
998733203		Přesun hmot pro vytápění v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00	8,42	24,25	0,00	0,00	2,88	8,42	8,42	8,42	0,00		RTS -20%	
VCP		Připočty																
VV		pol. 10-pol.15-pol.23/100			8,421													
99	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	355,000	84,89	30 136,37	9,00	764,02	0,00	0,00	84,89	9,00	9,00	9,00	0,00		SoD	
VCP		Připočty Demontáž a provedení potrubí																
VV		1,5*2,0			9,000													
784		Malby			0,00		5 234,18		0,00									
784 41		Příprava povrchu																
784 41-2		Penetrace (napouštění) podkladu																
250	784161401R00	... disperzní, jednonásobná	m2	5 945,84400	17,74	105 508,97	72,52	1 266,94	0,00	0,00	17,74	72,52	72,52	72,52	0,00		SoD	
VCP		Připočty jako pol. 13c																
VV		72,524			72,524													
784 45		Malby z malířských směsí																
251	784165111R00	...otěruvzdorných, bělost 97 %, jednonásobně	m2	5 945,84400	31,55	187 571,50	72,52	2 287,89	0,00	0,00	31,55	72,52	72,52	72,52	0,00		SoD	
VCP		Připočty jako pol. 13c																
VV		72,524			72,524													
784402801R00		Oškrábání v místnostech do 3,8m	m2	0,000	0,00	0,00	72,52	1 659,35	0,00	0,00	22,88	72,52	72,52	72,52	0,00		RTS-20%	
VCP		Připočty jako pol. 13c																
VV		72,524			72,524													

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

OVN-celk		scéna, DJM													0,00		0,00		0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady																		
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000		Dod. +10% Kč			

Vícepráce 44 896,16
Měněpráce 0,00
Celkem vícepráce - meněpráce 44 896,16
DPH 21% 9 428,19
Vícepráce - meněpráce vč. DPH 54 324,35



Ošivka
Penetrace
Perlinka do tmelu
Penetrace
Štuk

Montáž Cu potrubí

Montáž Cu potrubí

ŽL 138

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - malá scéna "12"

Místo: Čs. legi 1236/12, 702 00 Ostrava, parc. č. 710 k.ú. Moravská Ostrava
Investor: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, Čs. legi 148/14, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby (DSP a DPS)
Autor: [Redacted]
Zodp. projektant: [Redacted]
Datum: únor 2017

atelier
DESIGN ARCHITECTURA REALIZACE

zak. č.: A38 16-053

Půdorys 3.NP - nový stav VÝŘEZ

měř.: 1:50

č.v.: D.1.1.b.06.n

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/25, 702 00 OSTRAVA 1 TEL: 602 614 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ ATELIER: BOLNA 13, 746 01 OPAVA TEL: 774 343 382, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **139**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	30.7.2018	požadavek od: objednatele	Zpracoval	Chalupa
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy		
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	CN18852_závěsovéProfillyPORR_divadloJM_kor.2; místnost 1.11. a 3.11. umístění dle ARCH		

Popis změny / rozsah

Záměna elektrických garnýží Z38 a Z39

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu, který požadoval jiný typ garnýží a zaměření skutečného stavu, došlo ke změně předmětu díla. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností a zaměření skutečného stavu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

113 897,40 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	164 166,31
2	Méněpráce	-50 268,92
Celkem		113 897,40

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **113 897 Kč**

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

[illegible]

Realizované práce celkem bez DPH	113 897,40
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	113 897,40
DPH 21%	23 918,45
Realizované práce celkem včetně DPH	137 815,85

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 139

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Záměna elektrických gamyží Z38 a Z39

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 30.7.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						0,00	164 166,31		-50 268,92							
Architektonicko-stavební řešení						0,00	160 866,31		-50 268,92							
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					160 866,31									
100	767722L35	Z-38 - D+M Elektrická gámyž: dvojité AL kolejnice s elektropohonem, délka 2,4 m	ks	5,00000	4 792,24	23 961,22		0,00	-5,00	-23 961,22	4 792,24	0,00	-5,00	0,00	-5,00	SoD
205	767722L36	Z-39 - D+M Elektrická gámyž: AL kolejnice s elektropohonem, délka 13,26 mb	ks	1,00000	25 330,43	25 330,43		0,00	-1,00	-25 330,43	4 792,24	0,00	-1,00	0,00	-1,00	SoD
		ZÁVESOVÝ PROFIL, RAL 9010 bílá, motor Shuttle; Stahování opona v každém profilu 1 ks motoru: dl. 4850 mm	ks	0,00000	0,00	0,00	2,00	31 020,00		0,00	15 510,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
		ZÁVESOVÝ PROFIL, RAL 9010 bílá, motor Shuttle; Stahování opona v každém profilu 1 ks motoru: dl. 3540 mm	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	13 310,00		0,00	13 310,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
		ZÁVESOVÝ PROFIL, RAL 9010 bílá, motor Shuttle; Stahování opona v každém profilu 1 ks motoru: dl. 3440 mm	ks	0,00000	0,00	0,00	7,00	97 573,00		0,00	13 939,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
		6ti kanálový ovladač DIAF	ks	0,00000	0,00	0,00	6,00	15 840,00		0,00	2 640,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Dodavatel +10% Kč
	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 504,40000	1,98	4 965,27	1 577,43	3 123,31	-492,92	-977,27	1,98	3 588,91	3 588,91	1 577,43	-492,92	SoD
OVN-celk						0,00	3 300,00		0,00							
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	3 300,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	550,00	0,00	6,000	3 300,00	0,00	0,00	550,00	6,00	6,000	6,000	0,000	Dodavatel +10% Kč

Vícepráce	164 166,31
Méněpráce	-50 268,92
Celkem vícepráce - méněpráce	113 897,40
DPH 21%	23 918,45
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	137 815,85

ZMĚNOVÝ LIST

DORA

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

140

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubetská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	30.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	CN-481-2018-SG, PORR - rolovací mříž B. Plastics; PORR mříž nouzák

Popis změny / rozsah

Navýšení ceny rolovacích mříží u pozice Z23 a Z24

1. Závěrečná změna

Na základě požadavku budoucího provozu a zaměření skutečného stavu, došlo ke změně předmětu díla.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností a zaměření skutečného stavu

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

59 548,25 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	195 022,98
2	Méněpráce	-135 474,73
Celkem		59 548,25

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	59 548 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci

ZMĚNOVÝ LIST č. 140
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	187 322,98	-135 474,73	51 848,25
		187 322,98	-135 474,73	51 848,25
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	7 700,00	0,00	7 700,00
		7 700,00	0,00	7 700,00
Celkem		195 022,98	-135 474,73	59 548,25

Realizované práce celkem bez DPH	59 548,25
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	59 548,25
DPH 21%	12 505,13
Realizované práce celkem včetně DPH	72 053,39

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 140

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jirího Myrona

Část: Navýšení ceny rolovacích mříží u pozice Z23 a Z24

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 30.7.2018

SoD						VcP		MP								Zař
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	

CELKEM						0,00	195 022,98		-135 474,73							
---------------	--	--	--	--	--	------	------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení					0,00	187 322,98	-135 474,73									
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					187 322,98									
199	767722L20	Z-23 - D+M Rolovací mříž typu Verona S14, sestavena ze dvou tvarovaných trubek o síle 14mm, materiál - imitace nerez, rozměry otvoru 3425x3360mm	ks	1,00000	65 188,21	65 188,21	0,00	-1,00	-65 188,21	65 188,21	0,00	-1,00	0,00	-1,00	SoD	
		Z-23 - Dodávka Hliníková rolovací mříž typ MP230, ovládání trubkový motor (NHK) + spínač s přídrží, rozměry otvoru 3400x3700mm, Krycí box mříže 400 x 400 mm	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	86 537,00	0,00	86 537,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10% Kč	
200	767722L21	Z-24 - D+M Rolovací mříž typu Verona S14, sestavena ze dvou tvarovaných trubek o síle 14mm, materiál - imitace nerez, rozměry otvoru 3420x3400mm	ks	1,00000	67 652,79	67 652,79	0,00	-1,00	-67 652,79	67 652,79	0,00	-1,00	0,00	-1,00	SoD	
		Z-24 - Dodávka Hliníková rolovací mříž typ MP230, ovládání trubkový motor (NHK) + spínač s přídrží, rozměry otvoru 3400x3700mm, Krycí box mříže 400 x 400 mm	ks	0,00000	0,00	0,00	1,00	86 584,00	0,00	86 584,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10% Kč	
		Klíčový spínač s přídrží – pro ovládání mříží pro Z23 a Z24	ks	0,00000	0,00	0,00	2,00	1 886,00	0,00	0,00	943,00	2,00	2,00	0,00	Dod. +10% Kč	
		Montáž a kompletace, doprava	ks	0,00000	0,00	0,00	2,00	8 679,00	0,00	0,00	4 339,50	2,00	2,00	0,00	Dod. +10% Kč	
	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 504,40000	1,98	4 965,27	1 836,86	3 636,98	-1 328,41	-2 633,73	1,98	3 012,85	3 012,85	1 836,86	-1 328,41	SoD

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM										0,00		7 700,00		0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	14,000	7 700,00	0,00	0,00	550,00	14,00	14,000	14,000	0,000	Dod. +10% Kč	

Vícepráce 195 022,98
Méněpráce -135 474,73
Celkem vícepráce - méněpráce 59 548,25
DPH 21% 12 505,13
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 72 053,39

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL141**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	fotodokumentace

Popis změny / rozsah

Průzkum, oprava a zajištění maleb stropů mč

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku NPÚ vznikl v době realizace bouracích prací požadavek na provedení sondy do stávajícího podhledu a následně by vydán požadavek NPÚ na kompletní odstranění tohoto podhledu a provedení konzervace historických maleb.

Změna předmětu díla vznikla na základě zaměření skutečnosti.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

483 588,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	483 588,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		483 588,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	483 588 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 20 prac dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 141

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
784	Dokončovací práce - malby a tapety	463 588,00	0,00	463 588,00
		463 588,00	0,00	463 588,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	20 000,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem		483 588,00	0,00	483 588,00

Realizované práce celkem bez DPH	483 588,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	483 588,00
DPH 21%	101 553,48
Realizované práce celkem včetně DPH	585 141,48

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 141

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Průzkum, oprava a zajištění maleb stropů mě

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 10.8.2018

SoD							VcP		MP							Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM							68 460,62		483 588,00		0,00					
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení							0,00		463 588,00		0,00					
	PSV	Práce a dodávky PSV														
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety														
		Konzervace malovaného stropu: vstupní fotodokumentace, čištění, konzolidace omítkových ker (injektování, börtování) a přitažení k podkladu, fixace, závěrečná zpráva s fotodokumentací	m2			0,00	96,27	423 588,00	0,00	0,00	4 400,00	96,27	96,27	96,27	0,00	Dod. +10% Kč
OVN-celk							68 460,62		20 000,00		0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	kpl	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10% Kč
16	00523x111	Průzkumy - stavebně technický, historický	Soubor	1,000	68 460,62	68 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68 460,62	1,00	0,00	0,00	0,00	SoD
		Restaurátorský záměr na obnovu stropů	kpl			0,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. +10% Kč

Vícepráce	483 588,00
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	483 588,00
DPH	21%
Vícepráce - méněpráce	101 553,48
vč. DPH	585 141,48

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

142

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 14b/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Milíčova 1	Dotčené výkresy
SB1	Správní budova	

Popis změny / rozsah

Změna skladby podlahy Zkušebna orchestru C503

1. Zdůvodnění změny

Změna skladby podlahy vznikla na základě požadavku budoucího provozu z důvodu nezbytné změny skladby.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz: revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-60 577,77 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB1	Správní budova	
1	Vícepráce	413 208,76
2	Méněpráce	-473 786,53
Celkem		-60 577,77

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-60 578 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 20 prac dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
	Změna skladby podlahy Zkušebna orchestru			
775	Podlahy skládané	413 208,76	-473 786,53	-60 577,77
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00
Celkem		413 208,76	-473 786,53	-60 577,77

Realizované práce celkem bez DPH	-60 577,77
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-60 577,77
DPH 21%	-12 721,33
Realizované práce celkem včetně DPH	-73 299,10

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 142

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Správní budova
 Část: Změna skladby podlahy Zkušebna orchestru C503

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 10.8.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						479 757,93	413 208,76		-473 786,53							
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení																
	PSV	Práce a dodávky PSV				479 757,93	413 208,76		-473 786,53							
Díl:	775	Podlahy výšové a parketové				181 212,33	413 208,76		-181 211,16							
	775 54	Podlahy lamelové														
	775 54-2	montáž (položení) - lamely ve specifikaci														
199	775541400R00	...položení podlah lamelových se zámkovým spojem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" "viz v.č. D.1.1b-02/27. detaily, standardy materiálů, TZ - SO 02" "1-3.Np" 115,13 Součet	m2	143,40000	261,86	37 551,00	0,00	-143,40	-37 550,72	261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,40	SoD
200	775541600R00	...za plošné lepení k podkladu Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle specifikace PD.Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle specifikace PD. 115 13*1.1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	143,40000	174,57	25 034,00	0,00	-143,40	-25 033,34	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,40	SoD
201	775551100R00	...přibíjené včetně spojovacích prostředků. Dřevěná podlaha SNP v levém dolním rohu : 3.03	m2	3,03000	145,48000	440,80	0,00	-3,03	-440,80	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,03	SoD
203	775599x1111	olejování podlah dřevěných SNP - 143,40	m2	143,40000	232,77	33 378,66	0,00	-143,40	-33 379,22	232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,40	SoD
204	24818227R	hmota nátěrová na dřevo přírodní olej; vnitřní, obnovovací nátěr; ochrana proti povětrnostní, UV záření, vodě; pro interier i exteriér; polomat; bezbarvá spotřeba - 1 litr/15 m2 143,40/15 ztráta 5% 8,96*0,05	l	9,41050	1 046,28	9 846,05	0,00	-9,41	-9 846,02	1 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,41	SoD
205	80512801R	příkro SMUD; hoblovane Podlaha SNP 3,03*0,03 Ztráta 15% 0,0909*1,15	m3	0,15544	14 897,03	2 911,48	0,00	-0,20	-2 911,48	14 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	SoD
207	8119x11	Palubka obkladová BO tloušťka 10 šířka 40 mm A/B SNP - 143,40 Ztráta 10% 143,4*0,1	m2	157,74000	448,07	70 679,32	0,00	-157,74	-70 678,56	448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,74	SoD
R1		Přebroušení a vysátí podkladu před nivelací	m2				148,57	5 348,52	0,00	0,00	36,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R2		Penetrace pod nivelací	kg				22,00	3 696,00	0,00	0,00	168,00	22,00	22,00	22,00	0,00	Dod. +10%
R3		Nivelace tl.5mm	kg				1200,00	24 480,00	0,00	0,00	20,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	Dod. +10%
R4		Penetrování	m2				148,57	1 782,84	0,00	0,00	12,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R5		Nivelování	m2				148,57	10 697,04	0,00	0,00	72,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R6		Přebroušení podkladu nivelované podlahy	m2				148,57	6 239,94	0,00	0,00	42,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R7		Penetrace pod lepidlo	m2				148,57	5 348,52	0,00	0,00	36,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R8		Lepidlo pro celoplošné lepení	m2				148,57	26 742,60	0,00	0,00	180,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R9		Montáž podlahy	m2				148,57	42 788,16	0,00	0,00	288,00	148,57	148,57	148,57	0,00	Dod. +10%
R10		Montáž obvodových lišt vč.spoj.mat.	bm				52,00	4 680,00	0,00	0,00	90,00	52,00	52,00	52,00	0,00	Dod. +10%

	697x115R	F15 - Dřevěná podlaha, dubová masivní prkna, včetně lišt	m2				147,55	274 268,01	0,00	0,00	1 859,00	147,55	147,55	147,55	0,00	Dod. +10%
		998 77-5 Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové														
		50 m vodorovně														
209	998775203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1545,25	0,8872497	1371,02	4 060,92	7 117,13	-1 545,25	-1 371,02	1,75	4 060,92	4 060,92	4 060,92	-1 545,25	SoD
Díl:	776	Podlahy povlakové				298 545,68		0,00		-292 575,37						
232	697x115	F15 - Dřevěná podlaha, dubová masivní prkna, včetně lišt	m2	147 546,00	1 965,50	290 002,33		0,00	-147,55	-290 002,33	1 965,50	0,00	0,00	0,00	-147,55	SoD
		dřevěná podlaha SNIP : 140,52		140 520,00												
		Ztrátě 5% : 140,52*0,05		7,02600												
234	998776203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	9628,94	0,8872497	8 543,27	0,00	0,00	-2 900,02	-2 573,04	0,89	6 728,92	6 728,92	0,00	-2 900,02	SoD
	OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - DJM				0,00		0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
			hod			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dod. +10%

		413 208,76
Vícepráce		-473 786,53
Méněpráce		-60 577,77
Celkem vícepráce - méněpráce	21%	-12 721,33
DPH	vč. DPH	-73 299,10
Vícepráce - méněpráce		

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

144

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatele	
Objekt	Miličova 1, 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změny VZT na SB

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla po odkrytí a zaměření konstrukcí. Došlo ke změně rozvodů, jednotek a příslušenství.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 595,74 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	162 648,10
2	Méněpráce	-157 052,36
Celkem		5 595,74

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 596 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.19	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
728	VZT	146 609,29	-141 565,35	5 043,94
		146 609,29	-141 565,35	5 043,94
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - SB			
Díl: ON	Ostatní náklady	16 038,81	-15 487,01	551,80
		16 038,81	-15 487,01	551,80
Celkem		162 648,10	-157 052,36	5 595,74

Realizované práce celkem bez DPH	5 595,74
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	5 595,74
DPH 21%	1 175,11
Realizované práce celkem včetně DPH	6 770,84

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 144

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Miličova 1, 3 - Správní budova

Část: Změny VZT na SB

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum:

SoD									VcP		MP							Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena Dod/MJ	Cena Mon/MJ	Cena Celkem/MJ	Cena celkem Kč	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP		
									množství	cena	množství	cena							
CELKEM									140 791,00		162 648,10		-157 052,36						
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení									140 791,00		146 609,29		-141 565,35						
Díl:	728	VZT						140 791,00		0,00		-140 791,00							
MP		Méněpráce																	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 125	ks	9,00000	526,00	48,00	576,00	5 184,00			-9	-5 184,00	576,00	0,00	-9,00		-9,00	SoD	
	VV	(m.č. C.1.02 - 8ks, m.č. D.4.14 - 1ks)																	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 100	ks	7,00000	468,00	43,00	511,00	3 577,00			-7	-3 577,00	511,00	0,00	-7,00		-7,00	SoD	
	VV	(m.č. C.5.05-6ks, m.č. C.5.08-1ks)																	
	R	Talířový ventil DN200, kovový, vč. zděře	ks	19,00000	103,00		103,00	1 957,00			-19	-1 957,00	103,00	0,00	-19,00		-19,00	SoD	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 250	ks	3,00000	1 528,00		1 528,00	4 584,00			-3	-4 584,00	1 528,00	0,00	-3,00		-3,00	SoD	
	VV	(m.č. D.3.32-1ks, m.č. D.5.02a-2ks)																	
	R	Talířový ventil DN100, kovový, vč. zděře	ks	1,00000	40,00	45,00	85,00	85,00			-1	-85,00	85,00	0,00	-1,00		-1,00	SoD	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 315	ks	2,00000	2 415,00	193,00	2 608,00	5 216,00			-2	-5 216,00	2 608,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
	R	protidešťová žaluzie, eloxovaný hliník, 320x320	ks	2,00000	1 594,00	287,00	1 881,00	3 762,00			-2	-3 762,00	1 881,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
	VV	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO UPŘESNIT ROZMĚRY / PROVEDENÍ ŽALUZIE DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ / POŽADAVKU ARCHITEKTA																	
14.3	R	Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 4-cestná, 570x570, Qch/Qt=2,8/3,2kW, Pi=43W/230V, chladiivo R410A, včetně komunikační kabeláže, čerpadla kondenzátu a příslušenství	ks	2,00000	15 376,00	1 291,00	16 667,00	33 334,00			-2	-33 334,00	16 667,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 200	ks	2,00000	1 180,00	107,00	1 287,00	2 574,00			-2	-2 574,00	1 287,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
14.4	R	Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 4-cestná, 570x570, Qch/Qt=3,6/4,0kW, Pi=43W/230V, chladiivo R410A, včetně komunikační kabeláže, čerpadla kondenzátu a příslušenství	ks	4,00000	18 505,00	1 291,00	17 796,00	71 184,00			-4	-71 184,00	17 796,00	0,00	-4,00		-4,00	SoD	
	R	Čelní panel 4-cestné kazety 570x570	ks	2,00000	2 178,00	162,00	2 340,00	4 680,00			-2	-4 680,00	2 340,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
	R	Cu rozbočka	ks	2,00000	2 015,00	312,00	2 327,00	4 654,00			-2	-4 654,00	2 327,00	0,00	-2,00		-2,00	SoD	
VCP Vícepráce									0,00	146 609,29		-774,35							
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 160	ks		975,20	88,55	1 063,75	0,00	10	10 637,50			0,00	1 063,75	10,00	10,00	10,00	Dod +10%	
	VV	(m.č. C.1.02 - 8ks, m.č. D.4.14 - 1ks, m.č. C.5.08-1ks)																	
	R	regulátor průtoku vzduchu DN 125	ks		607,20	55,20	662,40	0,00	6	3 974,40			0,00	662,40	6,00	6,00	6,00	Dod +10%	
	R	Talířový ventil DN250, kovový, vč. zděře	ks		213,90	225,40	439,30	0,00	19	8 346,70			0,00	439,30	19,00	19,00	19,00	Dod +10%	
	R	mřížka do kruhového potrubí 525x75	ks		585,35	105,80	691,15	0,00	2	1 382,30			0,00	691,15	2,00	2,00	2,00	Dod +10%	
	R	regulátor průtoku vzduchu potrubní DN 250	ks		1 757,20	158,70	1 915,90	0,00	1	1 915,90			0,00	1 915,90	1,00	1,00	1,00	Dod +10%	
	R	Regulační klapka kruhová DN 225, ovl. ruční	ks		224,25	21,85	246,10	0,00	3	738,30			0,00	246,10	3,00	3,00	3,00	Dod +10%	
	VV	(m.č. D.3.02 - 1ks, m.č. C.5.03 - 2ks)																	
	R	Regulační klapka kruhová DN 250, ovl. ruční	ks		258,75	28,75	287,50	0,00	3	862,50			0,00	287,50	3,00	3,00	3,00	Dod +10%	
	VV	(m.č. D.3.32-1ks, m.č. D.5.02a-2ks)																	
	R	Talířový ventil DN160, kovový, vč. zděře	ks		109,25	98,90	208,15	0,00	1	208,15			0,00	208,15	1,00	1,00	1,00	Dod +10%	
	R	protidešťová žaluzie, eloxovaný hliník, 350x320	ks		2 028,60	385,70	2 394,30	0,00	2	4 788,60			0,00	2 394,30	2,00	2,00	2,00	Dod +10%	
	VV	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO UPŘESNIT ROZMĚRY / PROVEDENÍ ŽALUZIE DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ / POŽADAVKU ARCHITEKTA																	
14.2	R	Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 4-cestná, 570x570, Qch/Qt=2,2/2,5kW, Pi=43W/230V, chladiivo R410A, včetně komunikační kabeláže, čerpadla kondenzátu a příslušenství	ks		15 641,15	1 484,85	17 125,80	0,00	2	34 251,60			0,00	17 125,80	2,00	2,00	2,00	Dod +10%	
	R	Regulační klapka kruhová DN 280, ovl. ruční	ks		310,50	35,85	346,15	0,00	2				0,00	346,15	2,00	2,00	2,00	Dod +10%	

	VV	(m č. C.5.03)																
14.6	R	Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 4-cestná, 570x570, Qch/Qt=5.6/6.3kW, P=43W/230V, chladivo R410A, včetně komunikační kabeláže, čerpadla kondenzátu a příslušenství	ks		22 568,75	1 484,65	24 053,40	0,00	2	48 106,80	0,00	24 053,40	2,00	2,00	2,00			Dod +10%
	VV	(m č. C.5.03)																
	R	Vývodka do podhledu jednořadá 525x75 bez RAL, vč. upínacího rámečku a přípojovacího boxu	ks		1 154,60	211,00	1 365,20	0,00	16	21 859,20	0,00	1 365,20	16,00	16,00	16,00			Dod +10%
	VV	(m č. D.4.04)																
	R	Vývodka do podhledu jednořadá 325x75 bez RAL, vč. upínacího rámečku a přípojovacího boxu	ks		1 020,05	211,60	1 231,65	0,00	4	4 926,60	0,00	1 231,65	4,00	4,00	4,00			Dod +10%
	VV	(m č. D.4.04)																
	R	polrubí 4-hranné, včetně tvarovek 60%, do obvodu 1600mm	m2		374,90	101,20	476,10	0,00	8	3 808,80	0,00	476,10	8,00	8,00	8,00			Dod +10%
	VV	- změna trasy ve 3.NP z důvodu kolize s průvlaky																
	998726203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	0,00000			0,55	0,00	1 458,07	801,94	-1 407,91	-774,35	0,55	0,00	0,00			SoD

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00

16 038,81

-15 487,01

Díl:	ON	Ostatní náklady																
1	ON Z2	Projektční řešení změny	hod	0,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000		0,000		Dod +10%
		Koordináční přírůžka	%	0,00		11,00	0,00	1 458,074	16 038,81	-1 407,91	-15 487,01	11,00	50,183	-1 407,910		-1 407,910		Dod +10%

Vícepráce

162 648,10

Méněpráce

-157 052,36

Celkem vícepráce - méněpráce

5 595,74

DPH 21%

1 175,11

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

6 770,84

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

145

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatele	
Objekt	ČS. LEGII 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	foto

Popis změny / rozsah

Oprava ozdobných štuků mč B101

1. Zdůvodnění změny

Na základě provedených průzkumů bylo nutné provést nezbytné opravy štuků.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

64 139,69 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díleč vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	64 139,69
2	Méněpráce	0,00
Celkem		64 139,69

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	64 140 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ne

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
61	Úpravy povrchů vnitřní	64 139,69	0,00	64 139,69
94	Lešení a stavební výtahy			
		64 139,69	0,00	64 139,69
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - MS			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0
Celkem		64 139,69	0,00	64 139,69

Realizované práce celkem bez DPH	64 139,69
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	64 139,69
DPH 21%	13 469,34
Realizované práce celkem včetně DPH	77 609,03

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 145

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt ČS. LEGII 12 - Malá scéna

Část: Oprava ozdobných štuků mč B101

Objednatel Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel PORR a.s.

Datum:

SoD							VcP		MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena Celkem/J	Cena celkem Kč	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						106 281,01	64 139,69		0,00							
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						106 281,01	64 139,69		0,00							
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				70 854,01		61 892,51		0,00						
62	612392x111	T2 - Sádrová šambrána lemuující portál, včetně dopravy a montáže	m	30,44000	1 163,83	35 427,00	6,38	7 425,24	0,00	0,00	1 163,83	1,00	31,44	1,00	0,00	SoD
	VV	mč B101: šambrána u D02 - vč. sestavy odřízků, šablony, osekání, provedení														
	VV	1,3+2*2,54		6,38000												
63	612392x112	T3 - Sádrová profilace - včetně dopravy a montáže	m	41,74000	1 232,29	35 427,00	44,20	54 467,27	0,00	0,00	1 232,29	42,74	42,74	1,00	0,00	SoD
	VV	stěn a stropu														
	VV	4*5-2*4 5+2*(2-5,6)		44,20000												
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				35 427,00		2 247,18		0,00						
	941 95 5	Lešení lehké pracovní pomocné														
8	941955004R00	... pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	435,21000	157,63	35 427,00	14,26	2 247,18	0,00	0,00	157,63	1,00	436,21	1,00	0,00	SoD
	VV	2 4*2,97*2		14,25600												
								0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SoD
								0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SoD
								0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SoD
OVN-celk						0,00	0,00		0,00							
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000		0,000	Dod +10%

Vícepráce	64 139,69
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	64 139,69
DPH 21%	13 469,34
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	77 609,03

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

146

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	31.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	nové řešení architekt _podlahy 2.np část 1 a nové řešení architekt _podlahy 2.np část 2

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy mč B202, Oprava schodišťových stupňů , zpevnění stávajících dřevěných vlysů, pevnostní samonivelační stěrka v kancelářích, m.č. B209, B210, B211, B216, B213, B217, B302

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěného skutečného stavu konstrukcí, bylo nutné provést nezbytné práce pro splnění technických požadavků projektové dokumentace.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

140 525,97 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i k terminovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	140 525,97
2	Méněpráce	0,00
Celkem		140 525,97

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	140 526 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna 12			
SO 03				
776	Podlahy povlakové	140 525,97	0,00	140 525,97
		140 525,97	0,00	140 525,97
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - malá scéna,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
Celkem		140 525,97	0,00	140 525,97

Realizované práce celkem bez DPH	140 525,97
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	140 525,97
DPH 21%	29 510,45
Realizované práce celkem včetně DPH	170 036,43

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 146

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Čs legii 12- Malá scéna

Část: Oprava schodišťových stupňů , zpevnění stávajících dřevěných vlysů, pevnostní samonivelační stěrka v kancelářích

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 31.8.2018

SoD						VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						0,00	140 525,97		0,00							
D.1.1b05.n - SO-03 Architektonicko-stavební řešení						0,00	140 525,97		0,00							
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00	140 525,97		0,00							
	VC 001	Pevnostní samonivelační stěrka s armovacím vláknem do tl. 5mm - 8 kg - (m.č. B209, B210, B211, B213, B216, B217, B302, C208, C209, C212, C213.)	kg	0,00000	0,00	0,00	3 300,00	149 902,50	0,00	0,00	45,43	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	Dod +10%
	VC 002	Tmelicí směs k uzavření a zpevnění stávajících dřevěných vlysů - (míst. B211, B217, C208, C209, C212, C213)	m2	0,00000	0,00	0,00	164,21	26 060,13	0,00	0,00	158,70	164,21	164,21	164,21	0,00	Dod +10%
	VC 003	Aplikace tmelicí směsi	m2	0,00000	0,00	0,00	164,21	5 665,25	1,00	0,00	34,50	164,21	165,21	164,21	1,00	Dod +10%
	VC 004	D+M Armovací vložka GFM	m2	0,00000	0,00	0,00	164,21	46 266,17	0,00	0,00	281,75	164,21	164,21	164,21	0,00	Dod +10%
	VC 005	VCP - nivelace míst. B115 + zázemí - vyrovnání podkladu + aplikace penetrace	bm	0,00000	0,00	0,00	71,00	6 940,25	0,00	0,00	97,75	71,00	71,00	71,00	0,00	Dod +10%
	VC 006	VCP B115 - penetrační hmota		0,00000	0,00	0,00	8,00	1 140,80	1,00	0,00	142,60	8,00	9,00	8,00	1,00	Dod +10%
	VC 007	VCP B115 - nivelační stěrka	m2	0,00000	0,00	0,00	575,00	8 926,88	0,00	0,00	15,53	575,00	575,00	575,00	0,00	Dod +10%
	VC 008	VCP - ukončení PVC do fabionu míst. C309	m2	0,00000	0,00	0,00	6,50	1 345,50	0,00	0,00	207,00	6,50	6,50	6,50	0,00	Dod +10%
	VC 009	VCP - nivelace míst. B301 - vyrovnání podkladu + aplikace penetrace	m2	0,00000	0,00	0,00	20,56	2 009,74	0,00	0,00	97,75	20,56	20,56	20,56	0,00	Dod +10%
	VC 010	VCP B115 - penetrační hmota	m2	0,00000	0,00	0,00	2,00	285,20	0,00	0,00	142,60	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod +10%
	VC 011	VCP B115 - nivelační stěrka	m2	0,00000	0,00	0,00	125,00	1 940,63	0,00	0,00	15,53	125,00	125,00	125,00	0,00	Dod +10%
	VC 012	VCP Malá scéna - vyšší spotřeba penetrační hmoty nad rámec VV - celková spotřeba 64 kg		0,00000	0,00	0,00	18,45	2 631,09	1,00	0,00	142,60	18,45	19,45	18,45	1,00	Dod +10%
	VC 013	VCP Malá scéna - penetrační nátěr VG 5 - míst. 209, 210, 211	m2	0,00000	0,00	0,00	16,00	9 476,00	0,00	0,00	592,25	16,00	16,00	16,00	0,00	Dod +10%
	VC 014	VCP Oprava schodišťových stupňů BMD1	m2	0,00000	0,00	0,00	10,00	1 437,50	0,00	0,00	143,75	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod +10%
	VC 015	VCP Oprava dilatační spáry, vyspravení podklad míst. B202, B205, B207	m3	0,00000	0,00	0,00	6,00	1 725,00	0,00	0,00	287,50	6,00	6,00	6,00	0,00	Dod +10%
	VC 016	VCP - opravná malta AST, schody, deficity v podlaže	ks	0,00000	0,00	0,00	110,00	4 933,50	0,00	0,00	44,85	110,00	110,00	110,00	0,00	Dod +10%
	VC 017	VCP - provedení záklopu míst. B202 - MFP tl.: 22 mm, 1x vrstva - 1,5375 m2	t	0,00000	0,00	0,00	59,96	19 742,35	0,00	0,00	329,25	887,72	59,96	59,96	0,00	Dod +10%
	VC 018	VCP - Montáž MF panelu - 1x pokládka	m2	0,00000	0,00	0,00	56,70	12 062,93	0,00	0,00	212,75	56,70	56,70	56,70	0,00	Dod +10%
	VC 019	VCP - Lepidlo na prolepení panelu - PAR 360 v jedné vrstvě	m2	0,00000	0,00	0,00	26,70	4 759,28	0,00	0,00	178,25	26,70	26,70	26,70	0,00	Dod +10%
	VC 020	VCP - D+M - Podložka mirelon tl.: 3 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	30,00	655,50	0,00	0,00	21,85	30,00	30,00	30,00	0,00	Dod +10%
	VC 021	VCP - Přetmelení péro/drážky - DIS 44	mb	0,00000	0,00	0,00	50,00	3 162,50	0,00	0,00	63,25	50,00	50,00	50,00	0,00	Dod +10%
	VC 022	VCP - Přebroušení panelů	m2	0,00000	0,00	0,00	56,70	652,05	0,00	0,00	11,50	56,70	56,70	56,70	0,00	Dod +10%
	MC 023	MP - místo nivelační stěrky v místnos B202 proveden záklop - odečet nivelace	m2	56,70000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	80,50	0,00	113,40	0,00	56,70	Dod +10%
	VC 024	VCP - Dodávka rychlopotěrového betonu PCI Rapid	kg	0,00000	0,00	0,00	125,00	1 365,63	0,00	0,00	10,93	125,00	125,00	125,00	0,00	Dod +10%

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - DJM

0.00

0,00

0,00

[illegible]

Vícepráce	140 525,97
Meněpráce	0,00
Celkem vícepráce - meněpráce	140 525,97
DPH 21%	29 510,45
Vícepráce - meněpráce vč. DPH	170 036,43

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

147

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatele	
Objekt	Čs. Legií 12	Dotčené výkresy
MS	Malá Scéna	

Popis změny / rozsah

EL61_Doplnění DALI routeru

1. Zdůvodnění změny

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem budoucího provozu na možnost ovládání svítidel v m č-B 1.17 a B.1.15 protokolem DMX.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností a požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

114 976,48 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá Scéna	
1	Vícepráce	114 976,48
2	Méněpráce	0,00
Celkem		114 976,48

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	114 976 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		12.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
728	VZT	114 426,48	0,00	114 426,48
		114 426,48	0,00	114 426,48
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - MS			
Díl: ON	Ostatní náklady	550,00	0,00	550,00
		550,00	0,00	550,00
Celkem		114 976,48	0,00	114 976,48

Realizované práce celkem bez DPH	114 976,48
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	114 976,48
DPH 21%	24 145,06
Realizované práce celkem včetně DPH	139 121,54

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 147

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: ČS. LEGII 12 - Malá scéna

Část: EL61_Doplnění DALI routeru

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum:

SoD									VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena Dod/MJ	Cena Mon/MJ	Cena Celkem/J	Cena celkem Kč	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
									množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM								0,00	114 976,48		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení								0,00	114 426,48		0,00								
Díl:		NN						0,00		114 426,48		0,00							
VCP		Vícepráce																	
	R	Ridici jednotka systému DALI na DIN lištu do rozváděče, 2x64 adres. výstup. linky DALI 2x250mA, S-DIM, DMX-port, ethernet Cat 5E 10-100Mbps RJ45 (920)	ks		94 647,17	2 534,40	97 181,57		1,00	97 181,57		0,00	97 181,57	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod +10%	
	R	Implementace řízení osvětlení do systému DMX	ks			8 785,92	8 785,92	0,00	1,00	8 785,92		0,00	8 785,92	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod +10%	
	R	Oživení a naprogramování komponentů a systému řízení osvětlení, adresace a parametrizace systému, předprogramování požadovaných světelných scén a úrovní osvětlení	ks			33 008,03	33 008,03	0,00	0,20	6 601,61		0,00	33 008,03	0,20	0,20	0,20	0,00	Dod +10%	
	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	0,00000			1,65	0,00	1 125,69	1 857,39		0,00	1,65	1 125,69	1 125,69	1 125,69	0,00	Dod +10%	
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM							0,00	550,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady																	
1	ON ZZ	Projektční řešení změny	kpl	0,00			0,00	0,00	1,000	550,00	0,00	0,00	550,00	1,000	0,000		0,000	Dod +10%	

Vícepráce	114 976,48
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	114 976,48
DPH 21%	24 145,06
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	139 121,54

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA - MILÍČOVÁ 1,3, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

149

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 1238/12
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	26.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Správní budova	Dotčené výkresy
SB	Milíčová 1,3	DPS

Popis změny / rozsah

SDK pohledy 12,5 mm

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěného skutečného stavu konstrukcí a rozhodnutí zástupce požární ochrany je nutno doplnit pohledy SDK konstrukcí.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

213 576,88 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova	
1	Vícepráce	213 576,88
2	Méněpráce	0,00
Celkem		213 576,88

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

213 577 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Správní budova			
SB1	Architektonicko-stavební řešení			
763	Konstrukce suché výstavby	173 584,70	0,00	173 584,70
SB3	Architektonicko-stavební řešení			
763	Konstrukce suché výstavby	39 442,18	0,00	39 442,18
		213 026,88	0,00	213 026,88
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	550,00	0,00	550,00
		550,00	0,00	550,00
Celkem		213 576,88	0,00	213 576,88

Realizované práce celkem bez DPH	213 576,88
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	213 576,88
DPH 21%	44 851,14
Realizované práce celkem včetně DPH	258 428,02

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 149

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Miličová 1,3

Část: SDK podhledy 12,5 mm

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 19.4.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM						327 429,77	213 576,88		0,00								
M1 SO 01-02- Architektonicko-stavební řešení						327 429,77	173 584,70		0,00								
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				327 429,77		173 584,70		0,00							
20	416022121R00	Podhledy SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	472,14250	557,27	263 110,85	204,22	113 805,68	0,00	0,00	557,27	204,22	676,36	204,22	0,00	SOD	
	VV	VC 5NP C.5.05 šatna +C.5.06 šatna: 23,47+15,36 m2		38,83000													
	VV	VC 4NP C.4.02 chodba: 22,5		22,50000													
	VV	VC 4NP C.4.06,C.4.07,C.4.08,C.4.09,C.4.13,C.4.15: 11,7+3,67+3,67+10,35+4,5+16,5 m2		50,39000													
	VV	VC 3NP C.3.02,C.3.05,C.3.07,C.3.14,C.3.30,C.3.31,C.3.21,C.3.20 12,5+3,4+18,9+9,0+19,0+4,0+18,9+6,8		92,50000													
	VV	Součet		204,22000													
21	416022123R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	108,05000	595,27	64 318,92	26,10	15 536,55	0,00	0,00	595,27	26,10	134,15	26,10	0,00	SOD	
	VV	VC 4NP C.4.03, C.4.04, 2,6+2,5 m2		5,30000													
	VV	VC 3NP C.3.06, C.3.09, C.3.12, C.3.16, C.3.45: 4,5+3,4+3,5+4,4+5 m2		20,80000													
	VV	Součet		26,10000													
	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2			0,00	32,64	4 504,32	0,00	0,00	138,00	32,64	32,64	32,64	0,00	RTS-20%	
	VV	VC 4NP C.4.07,C.4.08,C.4.13: 3,67+3,67+4,5		11,84000													
	VV	viz pol. 21: 26,1		26,80000													
	VV	Součet		32,64000													
	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2			0,00	15,80	1 422,00	0,00	0,00	90,00	15,80	15,80	15,80	0,00	RTS-20%	
	VV	VC 3NP C.3.14, C.3.20 9,0+6,8		15,80000													
	763131R12	Dodávka a montáž kazetového podhledu - viz specifikace	m2		0,00	0,00	52,00	36 222,52	0,00	0,00	696,59	52,00	52,00	52,00	0,00	SOD	
	VV	VC 2NP C.2.14 chodba 52 m2		52,00000													
95	998011003R00	Staveništní přesun hmot ... výšky přes 12 do 24 m	t		0,00	0,00	8,06	2 093,63	0,00	0,00	259,74	8,06	8,06	8,06	0,00	SOD	
	VV	(204,2+26,1)*0,035		8,06050													
M3 SO 01-02- Architektonicko-stavební řešení						0,00	39 442,18		0,00								
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						39 442,18		0,00							
20	416022121R00	Podhledy SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	472,14250	557,27	263 110,85	17,01	9 479,16	0,00	0,00	557,27	17,01	489,15	17,01	0,00	SOD	
	VV	VC 4NP D.4.11: 17,01 m2		17,01000													
	VV	Součet		17,01000													
21	416022123R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	108,05000	595,27	64 318,92	40,40	24 048,91	0,00	0,00	595,27	40,40	148,45	40,40	0,00	SOD	
	VV	VC 2NP D.2.10,D.2.12: 4,5+6,4 m2	m2	10,90000													
	VV	VC 3NP D.3.08a,D.3.09a,D.3.12,D.3.16, D.3.22, D.3.25, D.3.28, 4,0+4,0+4,0+4,5+4,00+3,5+5,5 m2		29,50000													
	VV	Součet		40,40000													
	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2			0,00	34,90	4 816,20	0,00	0,00	138,00	34,90	34,90	34,90	0,00	RTS-20%	
	VV	VC 2NP D.2.10,D.2.12: 4,5+6,4 m2		10,90000													
	VV	VC 3NP D.3.08a,D.3.09a,D.3.12,D.3.16, D.3.22, D.3.25: 4,0+4,0+4,0+4,5+4,00+3,5		24,00000													
	VV	Součet		34,90000													
	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2			0,00	6,40	576,00	0,00	0,00	90,00	6,40	6,40	6,40	0,00	RTS-20%	

	VV	VC 2NP D.2.10; 6.4 m2		6.40000												
	VV	D.3.28; 5.5 m2		5.50000												
	VV	Součet		11.90000												
95	998011003R00	Staveništní přesun hmot ... výšky přes 12 do 24 m	t		0,00	0,00	2,01	521,91	0,00	0,00	259,74	2,01	2,01	2,01	0,00	SOD
	VV	{(17.01+40.40)*0.035		2,00935												
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - Správní budova,				0,00		550,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod		0,00	0,00	0,00	0,000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	Dod +10%

Vícepráce	213 576,88
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	213 576,88
DPH 21%	44 851,14
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	258 428,02

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **150**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 14/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	16.8.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	nové řešení architekt_dlažba 1.np část 1 a nové řešení architekt_dlažba 1.np část 2

Popis změny / rozsah

Foyer nové schody m.č. 1.03, vyrovnaní podlah m.č. 1.03, vyrovnaní podkladu pod dlažby m.č. 1.07a.,b., 1.08., 1.09., 1.10., 1.21.

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěného skutečného stavu konstrukci a požadavků budoucího provozu, provedeny nezbytné nutné práce.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

126 163,98 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i k termínovému

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	126 163,98
2	Méněpráce	0,00
Celkem		126 163,98

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	126 164 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 058,06	0,00	104 058,06
772	Podlahy z kamene	22 105,91	0,00	22 105,91
		126 163,98	0,00	126 163,98
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	
Celkem		126 163,98	0,00	126 163,98

Realizované práce celkem bez DPH	126 163,98
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	126 163,98
DPH 21%	26 494,44
Realizované práce celkem včetně DPH	152 658,41

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 150

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Čs legii 14 - Divadlo Jiřího Myrona

Část: Foyer nové schody m.č. 1.03, vyrovnání podlah m.č. 1.03, vyrovnání podkladu pod dlažby m.č. 1.07a,b, 1.08, 1.09, 1.10, 1.21.

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 16.8.2018

SoD							VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství			
CELKEM						1 093 552,73	126 163,98		0,00									
D.1.1.1 - SO-02 Architektonicko-stavební řešení						1 093 552,73	126 163,98		0,00									
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				813 719,03		104 058,06		0,00								
	R	<u>m.č. 1.03 ořezání stávající dlažby, příprava podkladu pro nové schody.</u>																
60	633811111	m.č.1.03 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu - úprava schodů	m2	1 175,91000	60,46	71 100,72	3,03	183,19	0,00	0,00	60,46	3,03	1 178,94	3,03	0,00			SoD
32	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	22,70600	498,39	11 316,52	3,03	1 510,13	0,00	0,00	498,39	3,03	25,74	3,03	0,00			SoD
59	632451103	m.č. 1.03 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm - úprava nových schodů	m2	371,47000	446,91	166 014,01	3,03	1 354,14	0,00	0,00	446,91	3,03	374,50	3,03	0,00			SoD
92	978059241	m.č. 1.03 Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 - ořezání stávající dlažby z kamene	bm	0,00000	0,00	0,00	4,58	886,72	0,00	0,00	193,61	4,58	4,58	4,58	0,00			SoD
		<u>m.č. 1.03a - příprava podkladu od vstupního schodiště a úprava po změně otvírání dveří - požadavek investora</u>																
31	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	35,00000	340,66	11 923,10	2,00	681,32	0,00	0,00	340,66	2,00	37,00	2,00	0,00			SoD
42	612131121	m.č. 1.03 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 872,71100	62,44	116 924,75	2,00	124,87	0,00	0,00	62,44	2,00	1 874,71	2,00	0,00			SoD
44	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 872,71100	136,92	256 413,93	2,00	273,84	0,00	0,00	136,92	2,00	1 874,71	2,00	0,00			SoD
59	632451103	m.č. 1.03 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	371,47000	446,91	166 014,01	149,00	86 589,73	0,00	0,00	446,91	149,00	520,47	149,00	0,00			SoD
61	635015R00	Dodávka a provedení kompletní skladby konstrukce "P7"	m2	4,26400	3 286,11	14 011,97	3,00	9 858,33	0,00	0,00	3 286,11	3,00	7,26	3,00	0,00			SoD
		<u>m.č. 1.07a, 1.07b, 1.08, 1.09, 1.10, 1.21 - příprava podkladu pro systém Mapetex</u>																
	6324501R1	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše - vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 3-30mm tl, 26mm -	m2	0,00000	0,00	0,00	11,90	14 478,73	0,00	0,00	1 216,70	11,90	11,90	11,90	0,00			Dod. +10%
	6324501R2	Vyrovnávací cementový potěr tl nad 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše (z rozpoč. SO02) PLANITOP FAST 330	m3	0,00000	0,00	0,00	6,50	4 627,35	0,00	0,00	711,90	6,50	6,50	6,50	0,00			Dod. +10%
	002.021	Dodávka a montáž nerezových revizních dveří 20x20 cm - m.č. 3.01 WC ženy, m.č. 1.08 WC inval.	ks	0,00000	0,00	0,00	2,00	851,00	0,00	0,00	425,50	2,00	2,00	2,00	0,00			Dod. +10%
94	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	394,53100	837,68	0,00	3,15	2 638,71	0,00	0,00	837,68	887,72	397,68	3,15	0,00			SoD
Díl:	772	Podlahy z kamene				279 833,70		22 105,91		0,00								
226	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	bm	57,60000	1 170,68	67 430,98	9,34000	10 934,15	0,00	0,00	1 170,68	9,34	66,94	9,34	0,00			SoD
		nástupnice 101x7x49cm, čelo a prava hlava leek		3,03000				0,00					3,03	0,00				
		podstupnice 101x6x3cm , leštěná hlava		3,03000				0,00					3,03	0,00				
		Bok rampy 3,28		3,28000				0,00					3,28	0,00				
		Součet		9,34000				0,00					9,34	0,00				

227	583821R00	deska obkladová, mramor tl do 30 mm vč. příslušného soku specifikace dle PD a TZ	m2	29,51200	4 616,16	131 616,04	2,166	9 999,48	0,00	0,00	4 616,16	2,17	30,68	2,17	0,00	SoD
		nástupnice 101x7x49cm, čelo a prava hlava lesk		1,48470				0,00					1,48	0,00		
		podstupnice 101x6x3cm, leštěná hlava		0,00909				0,00					0,01	0,00		
		bok rampy v. 0,41 m, dl 3,28 m		0,67240				0,00					0,67	0,00		
		Součet		2,16619				0,00					2,17	0,00		
230	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	14 433,04800	5,60	80 786,69	209,34	1 172,28	0,00	0,00	5,60	209,34	14 642,38	209,34	0,00	SoD
OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - DJM														
				0,00		0,00		0,00								
Díl:	ON	Ostatní náklady														

Vícepráce	126 163,98
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	126 163,98
DPH 21%	26 494,44
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	152 658,41

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 151
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	30.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ul.Čs. legií 1236/12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Vstupní Al. hliníkové dveře + okno ze dvorní části budovy.

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byly vyměněny stávající výplně otvorů
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

41 127,06 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	41 127,06
2	Méněpráce	0,00
Celkem		41 127,06

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce 41 127 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.18	
Za TDO:		17.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
763	Konstrukce suché výstavby	41 127,06	0,00	41 127,06
		41 127,06	0,00	41 127,06
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - malá scéna,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		41 127,06	0,00	41 127,06

Realizované práce celkem bez DPH	41 127,06
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	41 127,06
DPH 21%	8 636,68
Realizované práce celkem včetně DPH	49 763,74

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 151

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt Čs. legii 12 - Malá scéna
Část: Vstupní Al. hliníkové dveře + okna ze dvorní části budovy.

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 30.8.2018

SoD						VcP		MP									
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství		
CELKEM					0,00		41 127,06		0,00								
SO 03 - Architektonicko-stavební řešení					0,00		41 127,06		0,00								
Díl:	0	Dveře						41 127,06									
	pol.1	C.14 - D+M AL OKNO 800 x 400; viz specifikace	ks		0,00	0,00	1,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. +10%
	pol.2	D+M AL VSTUPNÍ DVEŘE 980x 2 010 mm, specifikace stejná jako u položky M10, oprava BEFO	ks		0,00	0,00	1,00	31 202,40	0,00	0,00	31 202,40	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. +10%
	191	998767203R00 Staveništní přesun hmot ...výšky přes 12 do 24 m	%		0,00	0,00	402,02	924,66	0,00	0,00	2,30	402,02	402,02	402,02	0,00		SOD
OVN-celk					0,00		0,00		0,00								
Díl:	0N	Ostatní a vedlejší náklady - Správní budova,															
	1	ON Z2 Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vícepráce	41 127,06
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	41 127,06
DPH 21%	8 636,68
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	49 763,74

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **152**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	

Popis změny / rozsah

Provizorní příčky SDK

1. Zdůvodnění změny

Na základě všech vyvoaných změn, došlo k termínovému posunu a tudíž bylo nezbytné pro zajištění bezpečnosti a běžného chodu provozu, oddělit příčkami tyto prostory od slavyby
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

65 795,11 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	70 195,11
2	Méněpráce	0,00
Celkem		70 195,11

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	70 195 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		10.10.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018	
Za TDO:		12.10.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	65 795,11	0,00	65 795,11
		65 795,11	0,00	65 795,11
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Divadlo J. Myrona			
Díl: ON	Ostatní náklady	4 400,00	0,00	4 400,00
		4 400,00	0,00	4 400,00
Celkem		70 195,11	0,00	70 195,11

Realizované práce celkem bez DPH	70 195,11
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	70 195,11
DPH 21%	14 740,97
Realizované práce celkem včetně DPH	84 936,08

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM												0,00		4 400,00		0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady																	
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	8,000	4 400,00	0,00	0,00	550,00	8,000	8,000	8,000	0,000	Dod. +10%			

Vícepráce	65 795,11
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	65 795,11
DPH 21%	13 816,97
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	79 612,08

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

153

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	30.8.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ul.Čs. legií 1236/12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

BAR m.č. B.1.12 - zapravení ostění kolem dveří a v oblouku, SDK, nový strop baru.

1. Zdůvodnění změny

Na základě nevyhovujícího stavu vstupního výkladce byl tento vyměněn za nový a tudíž došlo ke změně osazení a s tím spojené úpravy ostění.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

63 763,51 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	63 763,51
2	Méněpráce	0,00
Celkem		63 763,51

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	63 764 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

Za zhotovitele:

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Jméno

Datum

10.10.2018

10.10.18

17.10.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 153

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
347	BAR m.č. B.1.12 - zapravení ostění kolem dveří a v oblouku, SDK, nový strop baru.	63 763,51	0,00	63 763,51
		63 763,51	0,00	63 763,51
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - malá scéna,			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		63 763,51	0,00	63 763,51

Realizované práce celkem bez DPH	63 763,51
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	63 763,51
DPH 21%	13 390,34
Realizované práce celkem včetně DPH	77 153,85

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 153

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Objekt Čs. legii 12 - Malá scéna

Část: BAR m.č. B.1.12 - zapravení ostění kolem dveří a v oblouku, SDK, nový strop baru.

Objednat Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovite PORR a.s.

Datum: 30.8.2018

SoD							VcP		MP							Zdroj
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	
CELKEM						0,00	63 763,51		0,00							
SO 03 - Architektonicko-stavební řešení						0,00	63 763,51		0,00							
Díl:	347 01 6	BAR m.č. B.1.12 - zapravení ostění kolem dveří a v oblouku, SDK, nový strop baru.				0,00		63 763,51			0,00					
	pol.1	mč. B.1.12 BAR oblouk .SDK 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost EI 15	m2		0,00	0,00	37,00	21 087,58	0,00	0,00	569,93	37,00	37,00	37,00	0,00	SoD
	pol.2	SDK oblouk + zapravení ostění	h		0,00	0,00	22,00	10 120,00	0,00	0,00	460,00	22,00	22,00	22,00	0,00	Dod +10%
	pol.3	mč. B.1.11a Komerční prostor SDK 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost EI 15	m2		0,00	0,00	7,50	21 087,58	0,00	0,00	569,93	37,00	37,00	37,00	0,00	SoD
	pol.4	SDK + zapravení ostění	h		0,00	0,00	5,00	2 300,00	0,00	0,00	460,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Dod +10%
	pol.5	mč. B.1.12 BAR D+M výmalba + houbičkování svislých konstrukcí														Dod +10%
194	784255122R00	...vinylové disperzní, , barevné, dvojnásobné + houbičkování	m2	528.05348	71,86	0,00	113,13	8 129,39	0,00	0,00	71,86	113,13	641,19	113,13	0,00	SoD
	VV	(6,04*5,85*2+1,21*5,85*2+0,76*4,1*2+3,35*4,32+0,65*5,85*2)	m2	113,13												
95	998011003R00	Staveništní přesun hmot ...výšky přes 12 do 24 m	t		0,00	0,00	4,00	1 038,96	0,00	0,00	259,74	4,00	4,00	4,00	0,00	SOD

OVN-celk		Ostatní a vedlejší náklady - Malá scéna,														
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	

Vícepráce	63 763.51
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	63 763.51
DPH 21%	13 390.34
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	77 153.85

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

154

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 1, 3, ČS. LEGÍ 12, ČS. LEGÍ 14,	Dotčené výkresy
ALL	Stavba	

Popis změny / rozsah

Vedlejší rozpočtové náklady k Dod 1-5

1. Zdůvodnění změny

Vzhledem k rozsahu všech nepředvídaných změn termínových, provozních a nákladových aj. vznikají zhotoviteli vícenáklady.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

377 914,28 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
Vše	Stavba	
1	Vícepráce	377 914,28
2	Méněpráce	0,00
Celkem		377 914,28

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	377 914 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:		10.10.2018
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.10.2018
Za TDO:		12.11.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
Vše	Stavba			
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - Stavba			
VN	Vedlejší náklady	205 540,36	0,00	205 540,36
ON	Ostatní náklady	172 373,92	0,00	172 373,92
		377 914,28	0,00	205 540,36
Celkem		377 914,28	0,00	205 540,36

Realizované práce celkem bez DPH	377 914,28
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	377 914,28
DPH 21%	79 362,00
Realizované práce celkem včetně DPH	457 276,28

Datum: 23.7.2018

[illegible]

24	110 x111	Zřízení skladů, včetně mimostaveništní dopravy	soubor	1,00000	136 921,25	136 921,25	1,000	25 345,19	0,00	0,00	25 345,19	1,000	2,000	1,000	0,000	
		Náklady zhotovitele související se zřízením (následnou likvidací) odloučených skladových prostor , vč. zvýšených nákladů na mezistaveništní dopravu s průběžným zásobováním.														
	VCP	Prodloužení o 3 měsíce: CNI/Celková/Dod(1a25)														
	IV	136921,25/135900911,55*25156320,48			25 345,193											

Vícepráce	377 914,28
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	377 914,28
DPH 21%	79 362,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	457 276,28

SoD	celkem (Kč bez DPH)	135 900 911,55
Dod č.1	celkem (Kč bez DPH)	1 172 853,85
Dod č.2	celkem (Kč bez DPH)	5 631 526,71
Dod č.3	celkem (Kč bez DPH)	3 103 983,79
Dod č.4	celkem (Kč bez DPH)	11 571 391,10
Dod č.5	celkem (Kč bez DPH) bez VRN	3 676 565,03
celkem za Dod. 1 až 5		25 156 320,48