



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400160044

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: 577 630 680, 604 220 454

dále jen **objednatel**

a

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

ICO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

Fax: 577 103 927, tel.: 577 770 111, e-mail zlinstav@zlinstav.com

dále jen **zhotovitel**

„Památník Tomáše Bati“

I. PREAMBULE:

Dne 28. 11. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Zlínstav a.s., IČO: 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Památník Tomáše Bati".

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

Jedná se tyto změny, tzv. vícepráce:

- Úprava zpevněných ploch

Ve vazbě na zjištěný skutečný stav podkladních vrstev a jejich výškové zaměření došlo ze strany GP k úpravě technického řešení dle projekčního dodatku č.5 - úprava parkovacího stání u východního

štitu gymnázia a zídky RIS a dále doplnění žlabu před vstup do objektu SO-08 gymnázium dle dodatku č.10

- Podbetonování vstupní podesty

Po očištění a průzkumu teraca vstupní podesty byly zjištěny praskliny, které by se mohly prokreslovat do teraca i po opravě. Zjištěna byla nedostatečná hloubka základové spáry cca -0,5m od spodního stupně. Na straně komunikace je podesta namáhána mrazem a navíc i dopravou, proto ze strany GP dochází k úpravě technického řešení dle projekčního dodatku č.16 – podbetonování stávajícího základového pasu v celé jeho délce do nezámrazné hloubky a zřízení dilatační spáry v repasované ploše teraca mezi základovým pasem-prahem objektu a deskou – plochou podesty.

- Výměna poškozených obrub včetně doplnění trojřádku ze žulových kostek

Z důvodu návaznosti nově budovaných terénních úprav a uvažované budoucí úpravy přiléhající komunikace, bylo ze strany investora vyhodnoceno na KD stavby jako potřebné výškově snížit stávající poškozené kamenné obrubníky a současně je nahradit novými obrubníky ze žuly (dodávka investora) včetně úpravy komunikace spočívající v doplnění trojřádku ze žulových kostek (dodávka investora).

- Provedení Marockého štku v prostoru schodiště

Z důvodu provozního i estetického hlediska bylo GP navrženo, že na vnitřní ploše betonového schodišťového zábradlí *procházejícího celým objektem bude dodatečně provedena probarvená stěrka tl. cca 3 mm z přírodního materiálu tzv. Marocký štuk*. Jedná se o materiál s vysokou odolností proti otěru a eliminuje případné poškození vnitřní plochy exponovaného schodiště.

- Změna počtů silnoproudých a slaboproudých zásuvek

Jedná se o úpravu pozic, vybavení a počtů podlahových a stropních zásuvek na základě upřesnění ze strany uživatele pro budoucích využití a náplně následných výstavních expozic, GP zpracoval projekční dodatek č.15.

- Doplnění vnitřního zábradlí

GP doporučuje doplnění zábrany – nerezové zábradlí na galerii 2.NP a to z důvodu především nízké výšky původních železobetonových zábradlí (800mm), která se po obnově původního schodiště a galerie jeví jako kolizní, dle projekčního dodatku č.17.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla

Jedná se tyto změny, tzv. méněpráce:

- Nerealizovaný odvoz původního interiéru do Plas u Plzně

V původním záměru projektu bylo počítáno s odvozem části demontovaného původního vybavení Domu umění do prostor depozitáře NTM v Plasech. V průběhu realizace došlo objednatelem k přehodnocení tohoto záměru využití možnosti dalšího uplatnění demontovaných prvků. Proto z rozhodnutí objednatele nebyly odvozy v původním rozsahu realizovány.

- Nerealizované vnitřní zábradlí

V původním záměru bylo uvažováno s provedením zábran kolem prosklených fasád ve všech podlažích objektu. GP s ohledem na estetiku a nezbytnost provedení toto přehodnotil a doporučuje nerealizovat zábrany v 1.NP kde nehrozí nebezpečí propadnutí a pád z výšky.

- Neprovádění zátrhu v rámci odvodnění svahu

Při vytyčení a následné podrobné rekognoskaci terénu bylo zjištěno, že od doby, kdy byl zátrh původně v roce 2015 nalezen došlo v průběhu realizace k podstatné terénní změně, při které došlo k samovolnému uzavření zátrhu přírodními pochody. Geolog stavby konstatoval, že toto pravděpodobně vzniklo z velké míry zásadním odvodněním spodní části svahu provedenými dovrchními odvodňovacími stabilizačními vrty, kde následkem odvodnění poklesl hydrostatický dovrchní tlak a při souvisejícím dosednutí se zátrh již uzavřel. Proto bylo doporučeno GP i geologem stavby projektované opatření tj. utěsnění zátrhu nerealizovat – technicky nadbytečné!

- Nedodání dataprojektoru

Objednatel a budoucí uživatel objektu po zvážení rozhodli, že nepožadují montáž a dodání dataprojektoru.

• Nprovádění části čidel PIR

Po upřesnění konkrétních typů navržených čidel systémů EZS bylo GP i zhotovitelem vyhodnoceno technické řešení, že původní 2ks PIR čidel na každé lampě (10ks lamp) budou nahrazeny jedním kusem duálního detektoru PIR/MV. Jedná se o detektor, který má vyšší odolnost proti falešným poplachům. V objektu bude docházet k velkým tepelným změnám, na které detektory pouze s PIR detekcí (infra- červené) reagují.

• Nedodávání pamětní desky

Objednatel sdělil, že nebude požadovat dodávku a montáž pamětní cedule zahrnuté v dodávce zhotovitele dle smluvního výkazu výměr.

• Neprovedení části úpravy zpevněných ploch u východního štítu gymnázia a zídky RIS

• Odpočet silnoproudých a slaboproudých zásuvek

Jedná se odpočet podlahových a stropních zásuvek na základě upřesnění ze strany uživatele.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem a článku IV. Cena za dílo.

2. **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** se rozšiřuje o dodatečné práce a zužuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

3. **Článek IV. Cena za dílo** se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.1 v celkové výši 35 069 604 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 662 698 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 997 660 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	34 895 986 Kč bez DPH
Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.1:	35 069 604 Kč bez DPH
Dodatek č. 2: (vícepráce)	662 698 Kč bez DPH
(méněpráce)	-997 660 Kč bez DPH
<u>Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2:</u>	<u>34 734 642 Kč bez DPH</u>

(slovy: třicetčtyřimiliónůsedmsettřicetčtyřitisícšestsetčtyřicetdvaKorun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

Příloha – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 12. 2017, č. j. 3/22Z/2017, schválený rozpočet na rok 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č. j. 36/2R/2018, RO 2/2018 T2, převod zůstatku FOPTB do roku 2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 2. 2018, č. j. 3/23Z/2018, RO 3/2018 T1, zapojení dotace MK

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16. 5. 2016, č. j. 78/10R/2016

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 10. 2016, č. j. 61/20R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo


Datum a číslo jednací: 20. 11. 2017, č. j. 78/23R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018, č. j. 69 /18R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně dne 24. 10. 2018
objednatel
statutární město Zlín

Ve Zlíně dne 4. 10. 2018
zhotovitel
Zlínstav a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora



Zlínstav a.s.
Zlín, Bertošova 5632, PSČ 60 01
IČO: 253 45 693

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.1.	Úprava zpevněných ploch - VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03.1	Zpevněné plochy a terénní úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	34 603	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 159	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	42 762	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 762	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 762	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	

Základ pro DPH	21,0 %	42 761,65 Kč
DPH	21,0 %	8 980 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		51 742,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.1.
Objekt :	SO 03.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy		Úprava zpevněných ploch - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	306	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	831	0	0	0	0
5 Komunikace	16 961	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	5 413	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	3 100	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 257	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	306	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 780	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 248	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 531	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	2 031	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 603	8 159	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 762	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 762	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 762	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 762	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 762	0
Provoz investora	0	0,0	42 762	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 762	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 762	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.1.
Objekt :	SO 03.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy	Úprava zpevněných ploch - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 SO 08 - 0,405	m3	1,29	237,02	305,76
Celkem za 1 Zemní práce						305,76
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	3482624011	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní š. 270mm	m	2,20	377,55	830,61
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						830,61
Díl: 5 Komunikace						
9	597071122RU1	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, B 125 stavební výška 115 mm. můstkový litinový rošt Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na betonové lože a obetonování odvodňovací žlab sv. 200/200mm:	kus	6,50	1 344,00	8 736,00
10	597071123R00	Žlabová vpust SELF LINE 100, dl.500 mm, B 125 Dodávka vpust s litinovým rámem a roštem kalovým košem	kus	1,00	2 345,00	2 345,00
11	597071191R00	Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100 Dodávka čelní a koncová stěna pozinkovaná	kus	2,00	74,00	148,00
12	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých 3 + 4	m	7,00	51,12	357,84
13	5921746001	Obrubník betonový přechodový 100x15x25 cm	ks	1,00	68,89	68,89
14	5921746001	Obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm Koefficient:6,31*1,01	ks	6,37	68,89	439,04
15	5924511901	dlažba zámková barevná pro nevidomé	m2	4,36	243,77	1 063,57
16	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,32	233,41	1 008,33
17	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení beton. dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	4,32	19,66	84,93
18	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-4,32	180,99	
19	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,70	53,81	199,10
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Obrubník:11	m	11,00	208,12	2 289,32
21	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	1,00	220,64	220,64
Celkem za 5 Komunikace						16 960,66
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
23	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,65	106,23	1 237,58
24	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	11,65	35,81	417,19
25	2346859	Dobetonávka v místě nájezdu z komunikace	m3	1,13	2 980,00	3 367,40
26	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11,65	33,52	390,51
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						5 412,67
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						
27	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	6,00	200,50	1 203,00
28	721172109	Potrubí KG110 SO 08	m	3,00	428,76	1 286,28
29	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110	m	2,00	43,36	86,72
30	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 110	kus	1,00	50,10	50,10
31	PC 87-01	Dodávka potrubí PVC KG SN4, DN 110	m	2,00	141,63	283,26

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.1.
Objekt :	SO 03.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy	Úprava zpevněných ploch - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	PC 87-02	Dodávka odbočka PVC KG SN4 110/110	ks	1,00	190,77	190,77
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				3 100,13
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
33	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého Část stávající opěr. zedř: 1,07*1,6*0,2	m3	0,34	814,64	278,93
34	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí	m3	4,22	512,00	2 158,08
35	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,22	906,17	3 819,51
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 256,52
Díl:	97	Prorážení otvorů				
36	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů SO 08	m	0,15	2 036,84	305,53
Celkem za		97 Prorážení otvorů				305,53
Díl:	711	Izolace proti vodě				
37	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	6,00	212,00	1 272,00
38	711786066R00	Těsnění prostupů trub Hizot, tmelem, D do 200 mm SO 08	kus	1,00	508,00	508,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 780,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
37	PC.7	MTZ podlahové vpusti SO 08	kus	1,00	144,53	144,53
40	PC.4	Podlahová vpust DN50 se suchou klapkou	kus	1,00	1 103,21	1 103,21
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 247,74
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
41	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1km	t	11,85	44,61	528,54
42	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	165,87	12,43	2 061,79
43	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,85	163,80	1 940,70
Celkem za		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 531,03
Díl:	M21	Elektromontáže				
44	2100900101	Optický kabel SM 12vl. zafukovací. Kabelové vedení určené pro vnitřní i venkovní rozvody optické sítě, je určen pro zafukování do mikrotrubiček. Singlemode optické vlákno 08/125um 12 vláken v jednom kabelu	m	15,00	16,90	253,50
45	2100900102	Chránička HDPE, zemní kabelová chránička HDPE s mikrotrubičkami, určena pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené pro zafouknutí kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému	m	15,00	61,00	915,00
46	2101300101	Metalický kabel telefoní datový zemní 5x4x0,8, PVC plášť. Kabel odolný proti UV záření. Kabel vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve volném prostoru bez mechanického namáhání pro vnitřní i venkovní prostředí	m	15,00	35,20	528,00
47	2101300102	Zemní kabelová chránička korugovaná, průměr 50mm, je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, pro přímé uložení v zemi. Včetně systému spojek a další součásti nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku	m	15,00	22,30	334,50
Celkem za		Elektromontáže				2 031,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.1.	Úprava zpevněných ploch - MPC	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03.1	Zpevněné plochy a terénní úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
49 300	Památník Tomáše Bati		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	49 300
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-7 533	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-7 533	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-7 533	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 533	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele

Základ pro DPH	21,0 %	-7 533,20 Kč
DPH	21,0 %	-1 582 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-9 115,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet :	4.1.
Objekt :	SO 03.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy	Úprava zpevněných ploch - MPC	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-564	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-5 808	0	0	0	0
5 Komunikace	-782	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	-380	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-7 533	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-7 533	0
Oborová přírážka	0	0,0	-7 533	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-7 533	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-7 533	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-7 533	0
Provoz investora	0	0,0	-7 533	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-7 533	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-7 533	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	49 300 Památník Tomáše Bati	Rozpočet: 4.1.
Objekt :	SO 03.1 Zpevněné plochy a terénní úpravy	Úprava zpevněných ploch - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Obrubník:0,35*0,35*4,01+0,35*0,35*2,3 Opěr. zídka:-0,6*(2+0,67)	m3	-0,83 0,77 -1,60	426,93	-353,92
2	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním Zásyp za obrubníkem:0,1*0,12*6,31 Opěr. zeď:-0,6*1*(2+0,67)+0,4806	m3	-1,05 0,08 -1,12	200,65	-209,82
Celkem za 1 Zemní práce						-563,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	3111132311	Nosná zeď tl 200mm ze štípaných tvárcí ztraceného bednění (dle stávající zídky) vč. vlně z betonu -1,6*(2+0,67)	m2	-4,27 -4,27	1 064,67	-4 548,27
4	311361821	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí -1,6*(2,0+0,67)/0,2*2*0,000223	t	-0,01 -0,01	19 751,75	-187,64
5	3482626011	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní š. 670mm	m	-1,90	564,27	-1 072,11
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-5 808,02
Díl: 5 Komunikace						
6	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-4,32	180,99	-781,88
Celkem za 5 Komunikace						-781,88
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
7	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 Podkl. beton zídky:-0,1*0,6*(2,0+0,67)	m3	-0,16 -0,16	2 369,25	-379,55
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						-379,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.2. Doplnění základu pod vstupní podestou

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval: Adamovič Michal

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	8 257,49	53 389,65	61 647,14
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	8 257,49	53 389,65	61 647,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 647,14 CZK
Základní DPH	21 %	12 946,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

Cena celkem s DPH **74 593,00 CZK**

v Zlíně dne 6.9.18

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	27 858,58	27 858,58	45
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	7 285,21	14 896,10	22 181,31	36
96	Bourání konstrukcí	HSV	972,28	4 586,17	5 558,45	9
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	0,00	4 863,65	4 863,65	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	1 185,15	1 185,15	2
Cena celkem			8 257,49	53 389,65	61 647,14	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.2.	Doplnění základu pod vstupní podestou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						27 858,58		0,00		27 858,58
1	122202509R00	Příplatek za lepivost pro hor. 3 Výměra : (0,6*2,312*1,05)*2+(0,6*6,85*1)+(0,3*0,6*1,05) Výměra : (0,3*2,312*0,4)*2+(0,3*6,251*0,5)	m3	8,70465	31,80	276,81	0,00	0,00	31,80	276,81
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. Kubatura : 0,6*6,251*0,38	m3	1,42523	6 130,00	8 736,66	0,00	0,00	6 130,00	8 736,66
3	132201401R00	Hlubební výkop pod základy v hor.3 Výměra : (0,6*2,312*1,05)*2+(0,6*6,85*1)+(0,3*0,6*1,05) Výměra : (0,3*2,312*0,4)*2+(0,3*6,251*0,5)	m3	8,70465	1 950,00	16 974,07	0,00	0,00	1 950,00	16 974,07
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím Výměra : (0,3*0,4*2,312)*2+(0,6*0,5*2,312)*2+(0,3*0,5*6,85)+(0,3*0,5*0,6)*2+(0,6*6,85*0,5)+(0,6*0,3*0,5)*2	m3	5,38458	91,53	492,85	0,00	0,00	91,53	492,85
5	PC	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně	m3	1,49000	924,96	1 378,19	0,00	0,00	924,96	1 378,19
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						22 181,31		7 285,21		14 896,10
6	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení Výměra : ((1,2*0,4)*2+(0,3*0,4)*4+(0,3*0,5)*4+(1,6*0,5)*2+(1,11*0,4)*2+(1,5*0,5)+(1,55*0,5)+(0,3*0,5))*1,2	m2	7,44360	620,00	4 615,03	17,13	127,51	602,87	4 487,52
7	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění Výměra : ((1,2*0,4)*2+(0,3*0,4)*4+(0,3*0,5)*4+(1,6*0,5)*2+(1,11*0,4)*2+(1,5*0,5)+(1,55*0,5)+(0,3*0,5))*1,2	m2	7,44360	107,50	800,19	0,00	0,00	107,50	800,19
8	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 Betonáž ve dvou fázích : (0,6*6,251*0,5)+(0,6*2,312*0,4)*2*1,15	m3	3,15152	5 320,00	16 766,09	2 271,19	7 157,70	3 048,81	9 608,39
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 558,45		972,28		4 586,17
9	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm Výměra : 0,6+0,6+6,251	m	7,45100	746,00	5 558,45	130,49	972,28	615,51	4 586,17
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 863,65		0,00		4 863,65

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.2.	Doplnění základu pod vstupní podestou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
10	9970065201	Poplatek za skládku sutí	t	5,80000	163,80	950,04	0,00	0,00	163,80	950,04
11	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,80000	322,77	1 872,07	0,00	0,00	322,77	1 872,07
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,80000	218,71	1 268,52	0,00	0,00	218,71	1 268,52
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,20000	9,52	773,02	0,00	0,00	9,52	773,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 185,15		0,00		1 185,15
14	9980141211	Přesun hmot pro budovy a haly vícepodlažní v do 18 m při rekonstrukci	t	8,20000	144,53	1 185,15	0,00	0,00	144,53	1 185,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně**
Objekt: **SO 03-1 Zpevněné plochy a terénní úpravy**
Rozpočet: **4.3. Výměna poškozených obrub + provedení trojřádku ze žulových kostek - VCP**

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	10 820,20	44 039,32	54 859,52
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	2 720,04	13 393,86	16 113,90
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	13 540,24	57 433,18	70 973,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 973,42 CZK
Základní DPH	21 %	14 904,42 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH 85 877,42 CZK

v _____ Zlíně

dne 6.9.20

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	28 557,44	28 557,44	40
5	Komunikace	HSV	3 980,20	7 872,38	11 852,58	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	6 840,00	7 609,50	14 449,50	20
M46	Zemní práce při montážích	MON	2 720,04	13 393,86	16 113,90	23
Cena celkem			13 540,24	57 433,18	70 973,42	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 03-1	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	4.3.	Výměna poškozených obrub + provedení trojřádku ze žulových kostek - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				28 557,44		0,00		28 557,44
1	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm Plocha : 0,4*57	m2	22,80000 22,8	43,40	989,52	0,00	0,00	43,40	989,52
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm Plocha : 0,4*57	m2	22,80000 22,8	216,50	4 936,20	0,00	0,00	216,50	4 936,20
3	113202111R00	Vytmání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	57,00000	51,12	2 913,84	0,00	0,00	51,12	2 913,84
4	5648511111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD A tl 150 mm Plocha : 0,4*57*1,9	m2	43,32000 43,32	98,28	4 257,49	0,00	0,00	98,28	4 257,49
5	5921746001	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm Odpočet obrub : -10,03*1,01	kus	-10,13030 -10,1303	68,89	-697,88	0,00	0,00	68,89	-697,88
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10,03000	208,12	-2 087,44	0,00	0,00	208,12	-2 087,44
7	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Asfalt : 0,4*0,1*57*1,2 Štěrkodrt' : 0,4*0,35*57*2,3	t	21,09000 2,736 18,354	43,36	914,46	0,00	0,00	43,36	914,46
8	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Asfalt : 0,4*0,1*57*1,2*4 Štěrkodrt' : 0,4*0,35*57*2,3*4	t	84,36000 10,944 73,416	9,15	771,89	0,00	0,00	9,15	771,89
9	9970065201	Poplatek za skládku suti Asfalt : 0,4*0,1*57*1,2 Štěrkodrt' : 0,4*0,35*57*2,3	t	21,09000 2,736 18,354	163,80	3 454,54	0,00	0,00	163,80	3 454,54
10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Obruby původní --> TS Louky : 0,205*57 TS Louky --> obruby nové : 3,8 TS Louky --> žulové kostky : 4,6	t	20,08500 11,685 3,8 4,6	44,61	895,99	0,00	0,00	44,61	895,99
11	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Obruby původní --> TS Louky : 0,205*57*4 TS Louky --> obruby nové : 3,8*4	t	80,34000 46,74 15,2	42,43	3 408,83	0,00	0,00	42,43	3 408,83

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 03-1	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	4.3.	Výměna poškozených obrub + provedení trojřádku ze žulových kostek - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		TS Louky --> žulové kostky : 4,6*4		18,4						
12	001	Přípravné práce - vybrání vhodných kostek + obrub v TS Louky	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
Díl: 5 Komunikace						11 852,58		3 980,20		7 872,38
13	567122111R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm Plocha : 0,4*57	m2	22,80000	174,85	3 986,58	148,17	3 378,28	26,68	608,30
14	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm Plocha : 0,3*57	m2	17,10000	460,00	7 866,00	35,20	601,92	424,80	7 264,08
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						14 449,50		6 840,00		7 609,50
15	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15	m	57,00000	253,50	14 449,50	120,00	6 840,00	133,50	7 609,50
Díl: M46 Zemní práce při montážích						16 113,90		2 720,04		13 393,86
16	460030073RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 Plocha : 0,4*57	m2	22,80000	245,50	5 597,40	0,00	0,00	245,50	5 597,40
17	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	57,00000	184,50	10 516,50	47,72	2 720,04	136,78	7 796,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně**

Objekt: **SO 01-1 01 Stavební část**

Rozpočet: **4.4. Marocký štuk**

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	288 351,00	288 351,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	288 351,00	288 351,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 351,00 CZK
Základní DPH	21 %	60 553,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 348 904,71 CZK

v Zlíně dne 09. 12



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	288 351,00	288 351,00	100
Cena celkem			0,00	288 351,00	288 351,00	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.4.	Marocký štuk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				288 351,00		0,00		288 351,00
1	61001	Penetrace vč. nové podkladní vrstvy	m2	80,50000	347,00	27 933,50	0,00	0,00	347,00	27 933,50
2	61002	Marmoras 1. vrstva	m2	80,50000	1 240,00	99 820,00	0,00	0,00	1 240,00	99 820,00
3	61003	Marmoras 2. vrstva	m2	80,50000	1 240,00	99 820,00	0,00	0,00	1 240,00	99 820,00
4	61004	Broušení štuky	m2	80,50000	215,00	17 307,50	0,00	0,00	215,00	17 307,50
5	61005	Lakování vizuální vrstvy	m2	80,50000	540,00	43 470,00	0,00	0,00	540,00	43 470,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.5. Změna počtu silnoproudých a slaboproudých zásuvek - MPC

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	-395 460,91	-395 460,91
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	-137 784,20	-137 784,20
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-533 245,11	-533 245,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-533 245,11 CZK
Základní DPH	21 %	-111 981,47 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH -645 226,58 CZK

3

v Zlíně dne 6 9 13

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	0,00	-395 460,91	-395 460,91	74
02	Silnoproud	MON	0,00	-120 952,70	-120 952,70	23
03	Slaboproud	MON	0,00	-16 831,50	-16 831,50	3
Cena celkem			0,00	-533 245,11	-533 245,11	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.5.	Změna počtu silnoproudých a slaboproudých zásuvek - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 9						-395 460,91			0,00	-395 460,91
Ostatní konstrukce, bourání										
2	9860210001	I01.1 - RESTAUROVÁNÍ atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných prací	ks	-9,00000	3 485,94	-31 373,46	0,00	0,00	3 485,94	-31 373,46
3	9860210002	I01.1 - REPLIKA atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných prací	ks	-8,00000	4 486,54	-35 892,32	0,00	0,00	4 486,54	-35 892,32
5	9860210003	I02.2 - Podlahové krabice a zásuvky druhotné (cca 75 kusů) část demontovat nekonfliktní kusy ponecha	ks	-1,00000	77 207,18	-77 207,18	0,00	0,00	77 207,18	-77 207,18
K	9860210006	I01.5 Atyp. kruhové instalační krabice stropní nerezové pro umístění typových prvků elektroinstalací (zásuvek silnoproudu a datových sítí) kryté podhledovou snímatelnou deskou s povrchem shodným s okolní omítkou, průměr 300mm zabudování do původní moci	ks	-27,00000	9 295,85	-250 987,95	0,00	0,00	9 295,85	-250 987,95
Díl: 02						-120 952,70			0,00	-120 952,70
Silnoproud										
K	2100100101	ZÁSUVKA_PAM_1 Atypická podlahová zásuvka, komplet atypický výrobek sestava zásuvky 230V/16A včetně podlahového boxu pro zápusťnou instalaci do podlahy, replika stávající zásuvky v památníku, včetně certifikace, - dodávka je součástí stavební části SO-01	ks	-96,00000	706,80	-67 852,80	0,00	0,00	706,80	-67 852,80
K	2100100102	ZÁSUVKA_PAM_2 Atypická podlahová zásuvka, komplet atypický výrobek sestava zásuvky 230V/16A včetně podlahového boxu pro zápusťnou instalaci do podlahy, replika stávající zásuvky v památníku, včetně certifikace, připojení replik navíc nad rámec zakreslen	ks	-10,00000	706,80	-7 068,00	0,00	0,00	706,80	-7 068,00
K	2100100105	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochr. kolíkem, s clonkami, s popis. polem, bílá, keramická kulatá v retro vzhledu, pro instalaci do atypického zásuvkového boxu s víkem (atypický výrobek boxu pro skrytou montáž je součástí dodávky stavby)	ks	-8,00000	706,80	-5 654,40	0,00	0,00	706,80	-5 654,40
K	2100100106	Instalační krabice pro instalaci zásuvky, pro instalaci do atypického zásuvkového boxu s víkem ve stropu	ks	-27,00000	25,10	-677,70	0,00	0,00	25,10	-677,70
K	2100100201	Montáž atypické zásuvky - montáž je součástí stavební části SO-01 - označení I01.1	ks	-7,00000	127,70	-893,90	0,00	0,00	127,70	-893,90
K	2100100202	Zapojení kabelových přívodů nn do atypické zásuvky	ks	-7,00000	82,10	-574,70	0,00	0,00	82,10	-574,70
K	2100100205	Montáž zásuvka komplet	ks	-8,00000	127,70	-1 021,60	0,00	0,00	127,70	-1 021,60

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.5.	Změna počtu silnoproudých a slaboproudých zásuvek - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
K	2100100206	Instalace boxu	ks	-17,00000	2 188,80	-37 209,60	0,00	0,00	2 188,80	-37 209,60
Díl: 03 Slaboproud						-16 831,50		0,00		-16 831,50
K	2200120101	ZAS_SK1 Zásuvka datová 1xRJ45 kompletní, F/UTPcat5E, keramická kulatá v retro vzhledu, pro instalaci do atypického zásuvkového boxu s víkem (atypický výrobek boxu pro skrytou montáž je součástí dodávky stavby)	ks	-8,00000	1 087,10	-8 696,80	0,00	0,00	1 087,10	-8 696,80
K	2200120105	Instalační krabice pro instalaci datové zásuvky, pro instalaci do atypického zásuvkového stropního b	ks	-27,00000	25,10	-677,70	0,00	0,00	25,10	-677,70
K	2200120201	Montáž, sestavení a zapojení kompletní datové zásuvky	ks	-8,00000	164,20	-1 313,60	0,00	0,00	164,20	-1 313,60
K	2200120202	Instalace zásuvek do atypických stropních boxů v podhledu	ks	-8,00000	136,80	-1 094,40	0,00	0,00	136,80	-1 094,40
K	2200120206	Montáž instalační krabice	ks	-27,00000	187,00	-5 049,00	0,00	0,00	187,00	-5 049,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.5. Změna počtu silnoproudých a slaboproudých zásuvek - VCP

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	151 164,26	151 164,26
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	151 164,26	151 164,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	151 164,26 CZK
Základní DPH	21 %	31 744,49 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH **182 908,75 CZK**

3

v Zlíně

dne 09.12.



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	0,00	151 164,26	151 164,26	100
02	Silnoproud	MON	0,00	0,00	0,00	0
03	Slaboproud	MON	0,00	0,00	0,00	0
Cena celkem			0,00	151 164,26	151 164,26	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.5.	Změna počtu silnoproudých a slaboproudých zásuvek - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				151 164,26		0,00		151 164,26
4	9860210002.	I01.1 a - REPLIKA atypická podlahová zásuvka - dle dod. č.15	ks	19,00000	4 486,54	85 244,26	0,00	0,00	4 486,54	85 244,26
		I01.5 Typová strobní zásuvka, v jednom výrobku se obsaženo pouzdro z šedého masivního PVC, čtvercový rámeček masivní hliník se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxovaný, zapuštěný do omítky, se šroubovacím víkem, výbava uvnitř 1x zásuvka 230V a 1xRJ45 Cat.6a. Včetně pomocného a kabelového materiálu.		10,00000	6 592,00	65 920,00	0,00	0,00	6 592,00	65 920,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.6. Nerealizovaný odvoz původního interiéru do Plas u Plzně

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	-60 388,04	-60 388,04
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-60 388,04	-60 388,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-60 388,04 CZK
Základní DPH	21 %	-12 681,49 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH -73 069,72 CZK

v ZLÍNĚ

dne 29. 12



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	-783,83	-207 248,55	-208 032,38	100
Cena celkem			-783,83	-207 248,55	-208 032,38	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.6.	Nerealizovaný odvoz původního interiéru do Plas u Plzně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-60 388,04		0,00		-60 388,04
62	98601600181	X00/18 - Kazetové obložení stěn (cca 310 m2) - šetrná demontáž restaurátorem, zabalení, odvoz 420 km	kpl	-0,30000	72 262,50	-21 678,75	0,00	0,00	72 262,50	-21 678,75
68	9860160023	X00/23 - Stropní svítidla malá s dekoracemi - 6kusů - šetrná demontáž restaurátorem, zabalení, doprava do deponitáře NTM v Plasech u Plzně	kpl	-0,30000	37 647,80	-11 294,34	0,00	0,00	37 647,80	-11 294,34
70	9860160025	X00/25 - Dřevěné dveře 2kř. - šetrná demontáž doprava do Plas uložení na místo určené investorem	kpl	-0,30000	1 445,25	-433,58	0,00	0,00	1 445,25	-433,58
91	9860160045	X00/45 - Kazetové obložení stěn (cca 50 m2) svítidlo - 4x šetrná demontáž restaurátorem, zabalení, odvoz 420 km	kpl	-0,30000	35 557,00	-10 667,10	0,00	0,00	35 557,00	-10 667,10
97	9860160051	X00/51 - Stropní svítidla velká - 6+3 kusy - šetrná demontáž restaurátorem, zabalení, doprava do deponitáře NTM v Plasech u Plzně	kpl	-0,30000	54 380,90	-16 314,27	0,00	0,00	54 380,90	-16 314,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.7. Změna rozsahu vnitřního zábradlí - VCP

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	47 800,20	47 800,20
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	47 800,20	47 800,20


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 800,20 CZK
Základní DPH	21 %	10 038,04 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH 57 838,24 CZK

v Zlíně dne 09. 12



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	47 800,20	47 800,20	100
Cena celkem			0,00	47 800,20	47 800,20	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.7.	Změna rozsahu vnitřního zábradlí - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				47 800,20		0,00		47 800,20
2	Z01.16	Madlo nerezové - lesk	m	17,97000	2 660,00	47 800,20	0,00	0,00	2 660,00	47 800,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: SO 01-1 01 Stavební část
Rozpočet: 4.7. Změna rozsahu vnitřního zábradlí - MPC

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	-178 247,50	-178 247,50
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-178 247,50	-178 247,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-178 247,50 CZK
Základní DPH	21 %	-37 431,98 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH -215 679,48 CZK

v Zlíně dne 09.10



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	-178 247,50	-178 247,50	100
Cena celkem			0,00	-178 247,50	-178 247,50	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.7.	Změna rozsahu vnitřního zábradlí - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-178 247,50		0,00		-178 247,50
126	7677211021	Z01.11 - Bezpečnostní zábrana před skleněnou fasádou 1.NP - madlo po obvodu dl. 100m ve výšce 760mm odstup 0,5m vč. sloupků trubka nerez leštěná průměr 20mm kluzné spoje vč. všech potřebných stavebních prací. Přesně dle specifikace ve výpisu ovků	kpl	-1,00000	178 247,50	-178 247,50	0,00	0,00	178 247,50	-178 247,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně**

Objekt: **SO 07 Odvodnění svahu**

Rozpočet: **4.8. Nепrovádění zátrhu**

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	-165 265,76	-165 265,76
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-165 265,76	-165 265,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-165 265,76 CZK
Základní DPH	21 %	-34 706,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem s DPH -199 972,00 CZK

v ZLÍNĚ dne 09. 08



e

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	-165 265,76	-165 265,76	100
Cena celkem			0,00	-165 265,76	-165 265,76	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 07	Odvodnění svahu
R:	4.8.	Neprovádění zátrhu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				-165 265,76		0,00		-165 265,76
3	1312011211	Výkop pro utěsnění zátrhů	m3	-32,50000	175,69	-5 709,93	0,00	0,00	175,69	-5 709,93
12	4585911611	Utěsnění zátrhů hutněným jílem	m	-50,00000	1 808,30	-90 415,00	0,00	0,00	1 808,30	-90 415,00
13	5812328061	Jíl pro utěsnění zátrhů vč. dovozu	m3	-32,50000	2 127,41	-69 140,83	0,00	0,00	2 127,41	-69 140,83

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně**

Objekt: **SO 01-3 01 Stavební část**

Rozpočet: **4.9. Nепrovádění dataprojektoru**

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	-17 783,10	-17 783,10
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-17 783,10	-17 783,10

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 783,10 CZK
Základní DPH	21 %	-3 734,45 CZK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Cena celkem s DPH -21 517,55 CZK

3

v Zlíně dne 6 9 18



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
03	Slaboproud	MON	0,00	-17 783,10	-17 783,10	100
Cena celkem			0,00	-17 783,10	-17 783,10	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-1	01 Stavební část
R:	4.9.	Neprovádění dataprojektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 03		Slaboproud				-17 783,10		0,00		-17 783,10
K	2200120108	Datový projektor, LCD, nat. WXGA (1280x800), 3100 ANSI lm, kontrast 3000:1, 2xVGA, HDMI, LAN, USB, DO, stropní montáž	ks	-1,00000	14 591,10	-14 591,10	0,00	0,00	14 591,10	-14 591,10
K	2200120109	Konzola pro instalaci projektoru na strop, výrobek - atypická výroba	ks	-1,00000	3 192,00	-3 192,00	0,00	0,00	3 192,00	-3 192,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Objekt: SO 01-4 01 Stavební část

Rozpočet: 4.10. Nprovádění části čidel PIR

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Miru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	-16 197,00	-16 197,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-16 197,00	-16 197,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 197,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 401,37 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH -19 598,37 CZK

3

v Zlíně dne 09.10.



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
03	Slaboproud	MON	0,00	-16 197,00	-16 197,00	100
Cena celkem			0,00	-16 197,00	-16 197,00	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	SO 01-4	01 Stavební část
R:	4.10.	Neprovádění části čidel PIR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 03		Slaboproud				-16 197,00		0,00		-16 197,00
K	2200210303	PIR_4 Inteligentní PIR detektor, 12 m, 9 záclon, vektorové zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC antimasking pro připojení do systému PZTS	ks	-10,00000	1 619,70	-16 197,00	0,00	0,00	1 619,70	-16 197,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49300 Památník Tomáše Bati ve Zlíně**

Objekt: **99 Ostatní náklady**

Rozpočet: **4.11. Nedodávání pamětní desky**

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 002 83 924
 Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín DIČ: CZ 002 83 924

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 283 15 669
 Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ 283 15 669

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	-19 000,00	-19 000,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	-19 000,00	-19 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 990,00 CZK


Zaokrouhlení 0,35 CZK

Cena celkem s DPH -22 990,00 CZK

3

v Zlíně

dne 6.9.18



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
03	Slaboproud	MON	0,00	-19 000,00	-19 000,00	100
Cena celkem			0,00	-19 000,00	-19 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	49300	Památník Tomáše Bati ve Zlíně
O:	99	Ostatní náklady
R:	4.11.	Nedodávání pamětní desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 03		Slaboproud				-19 000,00		0,00		-19 000,00
K	0915040001	Zajištění pamětní desky pro poskytovatele dotace – materiál sklo	kpl	-1,00000	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	-19 000,00