

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/36 Horní Ředice - Holice, mikrokoberec; 11PU-002843</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 181/1</b>	Číslo ZBV: <b>1.4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 181 Dopravně inženýrské opatření</b>		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: BITUNOVA spol. s.r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Zadávací dokumentace stavby navrhovala provádění prací za omezeného provozu formou regulace dopravy, což obnášelo velké množství dočasného dopravního zančení a hlavně umožňovalo aspoň částečný provoz na komunikaci I/36. Oproti tomu byl však na jednání konaném dne 12.4.2018 projednáván požadavek vznesený Krasjkým úřadem Pardubického kraje k porvedení prací za úplné uzavírky z důvodu koordinace tří planovaných akcí na komunikaci I/36 mezi městy Sezemice a Holice. To zajistilo kratší termín omezeného provozu na komunikace, byť za cenu dočasné úplné uzavírky. Úplná uzavírka měla za následek změnu dopravních opatření a to hlavně úbytek. Změna je pro objednatele na základě požadavku KÚ Pk nezbytně nutná pro dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-564 225,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>-560 805,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno _____	li _____	datum 23-10-2013 podpis _____
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného jméno _____	útvary k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby _____	datum 23-10-2013 podpis _____
Správce stavby jméno _____		datum 23-10-2013 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno _____	datum 26-10-2013
Zhotovitel jméno _____	datum _____
jméno _____	datum 8.6.2018

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/36 Horní Ředice - Holice, mikrokoberec; 11PU-002843</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Komunikace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/1</b>	Číslo ZBV: <b>2.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 5.4.2018 (dále jen smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: BITUNOVA spol. s.r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zadávací dokumentace stavby navrhovala zpevnění krajnic v délce 2,27km po obou stranách komunikace I/36. V průběhu realizace došlo po provedení většinové části krajnic ke zjištění, že zbylých 230m krajnic na obou stranách nelze provést z důvodu nemožnosti přístupu na přilehlé pozemky, ze kterých měly být krajnice provedeny z důvodu záboru pozemků již jinou stavbou. Po konzultaci s objednatel, bylo dohodnuto, že zmíněné úseky nebudou porváděny. Tuto změnu nemohl zhotovitel ani projektant s nejvyšší možnou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-202 709,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 709,60</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	26 -10- 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum		podpis
	jméno	datum	8.6.2018	podpis
		Číslo p.		

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/36 Horní Ředice - Holice, mikroobec; 11PU-002843</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/2</b>	Číslo ZBV: <b>3.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Komunikace</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 5.4.2018 (dále jen smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: BITUNOVA spol. s.r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Zhotovitel po odfrézování vozovky v tl. 20mm vyzval zhotovitele k pochůzce po stavbě za účelem stanovení rozsahu sanací dle skutečného stavu. Za účasti obou byl vyznačen stav k sanaci dle zadávací dokumentace a určen rozsah, který byl menší než zadávací dokumentace navrhovala. Postup prací zůstal stejný dle dokumentace. Tuto změnu nemohl objednatel s největší péčí a snahou předvídat. Změna je nepředvídatelná.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-494 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-494 901,30</b>

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 23-10-2018 podpis \_\_\_\_\_

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného jméno \_\_\_\_\_ datum 23-10-2018 podpis \_\_\_\_\_  
útvary k vyjádření k ZBV

Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum 23-10-2018 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno \_\_\_\_\_ datum 26-10-2018 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 8.10.2018 podpis \_\_\_\_\_

Číslo pa