



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 423-18-3 na akci „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu „Rekonstrukce objektu Dukelská č. p. 199, Kraslice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi smluvními stranami:

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

Název: **Město Kraslice**  
Sídlo: Kraslice, náměstí 28. října č. p. 1438, PSČ 358 01  
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ 00259438  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen "**objednatel**")

a

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: SUDOP Project Plzeň a. s.  
Sídlo: Plachého 35, 301 00 Plzeň  
Jednající: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti  
IČ 45359148  
DIČ CZ45359148  
Bankovní spojení/číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXXXX  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 199

(dále jen "**zhotovitel**")

### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení. Důvodem prodloužení lhůty dokončení dokumentace je nesoulad mezi studií na rekonstrukci objektu Dukelská č. p. 199 zpracovaná Ing. Arch. Ondřejem Nožkou, která slouží jako podklad pro zpracování této dokumentace, a požadavky budoucích uživatelů. Projektovou dokumentaci je tedy nutné upravit a rozšířit o požadavky konkrétních uživatelů.

### III.

## DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění se mění následovně:

- Dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení nejdéle **do 190 dnů** ode dne podpisu smlouvy o dílo.
- Dokončení dokumentace pro zadávání a provedení stavby (PZS) nejdéle **do 5 dnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,
- Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci předá zhotovitel objednateli **do 10 dnů** ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

## IV.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2018 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kraslice usnesením č. 2416/10/2018-RM/100 ze dne 31. 10. 2018.

Za objednatele:

V Kraslicích dne 12. 11. 2018

Za zhotovitele:

V Plzni dne 4. 11. 2018

.....  
Roman Kotlínek  
starosta města Kraslice

.....  
MUDr. Jindřich Sitta  
ředitel společnosti