

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3991/2017

"Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská - Domov Sluneční Dvůr, p. o.)"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

INSTAV stavební práce s. r. o.

se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 27263568

DIČ: CZ 27263568

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miloslav Kakos, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffaisenbank a. s.

číslo účtu: 4786999001/5500

evidence: v Obchodním rejstříku vedeného v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21424, dne 3.2.2005

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP 3991/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést Rekonstrukci stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská - Domov Sluneční Dvůr, p. o. (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 278.157,20 bez DPH; tj 319.880,78 Kč včetně 15 % DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5.983.522,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	337.566,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	59.408,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	6.261.679,20 Kč
DPH 15 %	1.187.508,15 Kč
DPH 21 %	41.861,25 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	7.491.048,60 Kč

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. Termíny plnění odst. 3 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 7 měsíců a 12 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. "

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Soupis víceprací a méněprací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2170/18/RK ze dne 06.11.2018.

V Liberci dne 12.11.2018

V Jabl.n.N dne 06.11.2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Mloslav Kakos
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	„Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p. o.“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s. r. o.		
Smlouva o provedení stavby č.	OLP/3991/2017		
Změnový list vystavil:	p. Miloslav Kakos, Ing. Michal Ludvík Ing. Lukáš Staněk,	Datum:	29. 10. 2018

Předmět změny:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele budou provedeny nebo neprovedeny tyto práce viz soupis:

- 1. Neosazení sprchových dveří 600 mm (- 1ks), Sprchové dveře dvoukřídlé 800 mm (- 3ks)**, Na základě požadavku provozovatele byl zhotovitel požádán o nedodání výše zmíněných dveří z důvodu nevyhovující odolnosti materiálu pro budoucí klienty tohoto objektu. Nižší odolnost vůči hrubému zacházení a vyšší náchylnost k poruchám oproti závěsu, zkušenosti provozovatele (pol. 61. Pol. 320, 62 Pol. 321 ZTI SO 02 SO 02 ZTI).
Méněpráce: - 18.684,00 Kč bez DPH

Dodávka a montáž sprchových závěsů pol. CVP6 (4 ks).
Vícepráce: +4.600,00 Kč bez DPH.
- 2. Ponechání původní splaškové šachty** Po posouzení technického stavu původní splaškové šachty bude na základě doporučení TDI a zhotovitele stavby přistoupeno k ponechání stávající šachty (odpočet položek 98 až 103 a položky 31 Bourání šachty).
Méněpráce: - 7.650,80 Kč bez DPH.
- 3. Změna propozic kuchyně** na základě požadavku provozovatele a objednatele bude dodána kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči oproti původnímu řešení v projektu, který zahrnoval pouze položky: Kuchyňský nerezový dřez, dřezová stojánková baterie, dřezový sifon (SO 02 SO 02 ZTI pol. 54, 55, 56, SO 04 – SO 04 VZDUCHOTECHNIKA pol. 5 a K1,K2, K3, K4 kuchyňská třírychlostní digestoř-nerez). Nově se jedná se o dodávku kuchyňských linek jako celku a to do 1NP, 2NP, 3NP, včetně vestavěných spotřebičů (3 ks), její montáž (3 ks). Dále se jedná o dodávku kuchyňské linky do přístavby včetně vestavěných spotřebičů (1 ks) a její montáž viz CVP1 až CVP4.
Méněpráce: - 26.972,00 Kč bez DPH
Vícepráce: + 315.326,00 Kč bez DPH podrobný rozpis ceny v příloze č. P04 Cenová nabídka

Termín pro dodání kuchyňských linek je od objednání 15 dní.

4. Dodávka a montáž zámků – generální klíč

Na základě požadavku provozovatele, budou dodány zámky umožňující personálu přístup s jedním generálním klíčem do všech prostor pro případ potřeby klientů a možnost rychlého zásahu personálu v život ohrožujících situacích v jakémkoliv pokoji bez zbytečného hledání viz CVP5.

Vícepráce: 15.000,00 Kč bez DPH.

5. Dodávka a montáž světlíku v přístavbě

Na základě požadavku provozovatele a objednatele, bude dodán a namontován světlík v přístavbě viz CVP7.

Vícepráce: +2.640,00 Kč bez DPH.

Termín pro dokončení stavby se prodlužuje o 12 dní z důvodu doání a montáže výše uvedených kuchyňských linek.

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	337.566,00	-	-
Cena méněprací bez DPH	59.408,80	-	-
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	396.974,80	-	-
Absolutní hodnota změny v %	6,63	-	-

Přílohy: Soupis prací, apod.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
59.408,80	337.566,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení 15 % DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
278.157,20	41.723,58	319.880,78

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
Ing. Michal Ludvík	p. Aleš Patrman	p. Miloslav Kakos
Datum: 29. 10. 2018	Datum: 29. 10. 2018	Datum: 29. 10. 2018
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Lukáš Staněk	p. Miloslav Kakos	
Datum: 29. 10. 2018	Datum: 29. 10. 2018	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: C-LIPA-SLUNEC-DVUR-R
Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

JKSO: CC-CZ:
 Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16 Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ	IČ: DIČ:
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o	IČ: 27263568 DIČ: CZ27263568
Projektant: PPS PATRMAN	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Poznámka:
 Rozpočet a výkaz výměr jsou sestaveny za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle dokumentace . Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
 Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Náklady z rozpočtů	278 157,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **278 157,20**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	278 157,20	41 723,58

Cena s DPH	v	CZK	319 880,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: C-LIPA-SLUNEC-DVUR-R

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	278 157,20	319 880,78
ZL č.1	MÉNĚPRÁCE	-59 408,80	-68 320,12
ZL č. 1	VÍCEPRÁCE	337 566,00	388 200,90
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 157,20	319 880,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č. 1 - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

LIBERECKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

PPS PATRMAN

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet a výkaz výměr jsou sestaveny za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle dokumentace. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Náklady z rozpočtu	-59 408,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-59 408,80
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze -59 408,80	-8 911,32
Cena s DPH v CZK	-68 320,12

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č.1 - MĚNĚPRÁCE

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-59 408,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 650,80
1 - Zemní práce	-1 556,42
8 - Trubní vedení	-6 094,38
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 758,00
72001 - Vodovod	-6 102,00
72005 - Zařizovací předměty	-28 656,00
751 - Vzduchotechnika	-17 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-59 408,80

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č.1 - MĚNĚPRÁCE

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-59 408,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **-7 650,80**

1 - Zemní práce -1 556,42

31	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	-0,640	2 431,90	-1 556,42
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

8 - Trubní vedení -6 094,38

98	K	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,096	3 000,50	-288,05
99	K	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	-0,096	63,75	-6,12
100	K	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,576	2 745,50	-1 581,41
101	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	-0,576	81,60	-47,00
102	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	m2	-6,400	561,00	-3 590,40
103	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,019	30 600,00	-581,40

PSV - Práce a dodávky PSV **-51 758,00**

72001 - Vodovod -6 102,00

104	K	Pol286	Přečerpávací stanice kondenzátu	ks	-1,000	1 917,00	-1 917,00
105	K	Pol287	Přečerpávací stanice výlevky	ks	-1,000	4 185,00	-4 185,00

72005 - Zařizovací předměty -28 656,00

106	K	Pol313	Kuchyňský nerezový dřez 780x420 vč sítkového ventilu, odtokové a přepadové armatury	ks	-4,000	1 494,00	-5 976,00
107	K	Pol314	Dřezová stojánková baterie		-4,000	855,00	-3 420,00
108	K	Pol315	Dřezový sifon		-4,000	144,00	-576,00
109	K	Pol320	Sprchové dveře dvoukřídlé 800mm	ks	-3,000	5 040,00	-15 120,00
110	K	Pol321	Sprchové dveře 600mm	ks	-1,000	3 564,00	-3 564,00

751 - Vzduchotechnika -17 000,00

111	K	Pol5	K1,K2,K3,K4 kuchyňská třírychlostní digestoř-nerez	kus	-4,000	4 250,00	-17 000,00
-----	---	------	--	-----	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č. 1 - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel:

LIBERECKÝ KRAJ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

PPS PATRMAN

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet a výkaz výměr jsou sestaveny za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle dokumentace. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Náklady z rozpočtu	337 566,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 337 566,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	337 566,00	50 634,90

Cena s DPH v CZK 388 200,90

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č. 1 - VÍCEPRÁCE

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	337 566,00
PSV - Práce a dodávky PSV	337 566,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 600,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 000,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	2 640,00
766 - Konstrukce truhlářské	315 326,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	337 566,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ-SLUNEČNÍ DVŮR

Objekt: ZL č. 1 - VÍCEPRÁCE

Místo: ČESKÁ LÍPA, PARTYZÁNSKÁ 1633/16

Datum: 30. 10. 2018

Objednatel: LIBERECKÝ KRAJ

Projektant: PPS PATRMAN

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **337 566,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **337 566,00**

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty **4 600,00**

1	K	CVP1	Dodávka a montáž sprchových závěsů	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
---	---	------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

742 - Elektroinstalace - slaboproud **15 000,00**

2	K	CVP2	Dodávka a montáž zámků - generální klíč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

761 - Konstrukce prosvětlovací **2 640,00**

3	K	CVP3	Dodávka a montáž světlíku v přístavbě	kus	1,000	2 640,00	2 640,00
---	---	------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské **315 326,00**

4	K	CVP4	Dodávka kuchyňské linky do bytů hlavní budovy, včetně spotřebičů	kus	3,000	74 105,00	222 315,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	------------

5	K	CVP5	Montáž kuchyňských linek v hlavní budově	kus	3,000	5 500,00	16 500,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	-----------

6	K	CVP6	Dodávka kuchyňské linky do přístavby, včetně spotřebičů	kus	1,000	69 511,00	69 511,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

7	K	CVP7	Montáž kuchyňských linek v přístavbě	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Cenová nabídka
Dodávka a montáž kuchyňských linek

STAVBA: "Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 ul. Partyzánská - Domov
Sluneční Dvůr, p. o.

Objednatel: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2

Dodavatel: **INSTAV stavební práce, s. r. o.**
Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

ROZPIS CENY:

A/ KUCHYŇSKÁ LINKA, PŘÍMÁ, DÉLKY 300 cm

šířka (cm)	popis	ks	dodávka
60	spodní dvoudveřová skříň	1	2 600,00 Kč
30	spodní šuplíky	1	2 350,00 Kč
90	spodní skříňka pro dřez	1	2 500,00 Kč
60	spodní skříňka pro vestavěnou troubu	1	2 950,00 Kč
60	dvířka na myčku se soklem	1	1 550,00 Kč
	300		
90	horní dvoudveřová skříňka	1	2 700,00 Kč
30	horní jednodveřová skříň s vitrínou	1	2 350,00 Kč
40	horní jednodveřová skříň s vitrínou	1	2 420,00 Kč
60	horní jednodveřová skříň s vitrínou	1	2 630,00 Kč
60	horní výklop	1	2 000,00 Kč
	280		
	pracovní deska, délka 300 cm	1	4 250,00 Kč
	dřez s odkapem, 80 cm, nerez	1	3 520,00 Kč
	baterie stojánková, páková	1	2 200,00 Kč
	varná deska sklokeramická, 4 pozice	1	5 225,00 Kč
	vestavná myčka, š. 45 cm	1	7 650,00 Kč
	vestavná trouba, š 60 cm	1	5 560,00 Kč
	odsávač par, klasický, pod skříňku, š. 60 cm	1	3 150,00 Kč
	lednice kombinovaná, mrazák dole celková výška 1845 mm, š 600 mm, mrazák 91 l, 3 police, šuplík, chladnička 192 l 3 police	1	18 500,00 Kč
			74 105,00 Kč

Rekapitulace ceny

Dodávka nábytku 24 050,00 Kč
 Dodávka vybavení 50 055,00 Kč
 Montáž 3 linek 300 cm 5 500,00 Kč

Cena bez DPH

CELKEM kuchyňská linka, přímá, délky 300 cm

74 105,00 Kč

ROZPIS CENY:**B/ KUCHYŇSKÁ LINKA, ROHOVÁ, DÉLKY 225 cm**

šířka (cm)	popis	ks	dodávka
30	spodní šuplíky	1	2 350,00 Kč
60	spodní skříňka pro vestavěnou troubu	1	2 950,00 Kč
180	rohová skříňka	1	
90	spodní skříňka pro dřez	1	2 500,00 Kč
45	dvířka na myčku se soklem	1	1 550,00 Kč
	405 225 délka do místnosti		
90	horní dvoudveřová skříňka	1	2 700,00 Kč
30	horní jednodveřová skříň s vitrínou	1	2 350,00 Kč
40	horní jednodveřová skříň s vitrínou	1	2 420,00 Kč
60	horní výklop	1	2 000,00 Kč
	220		
	pracovní deska, délka 180cm + 225 cm	1	4 886,00 Kč
	dřez s odkapem, 80 cm, nerez	1	3 520,00 Kč
	baterie stojánková, páková	1	2 200,00 Kč
	varná deska sklokeramická, 4 pozice	1	5 225,00 Kč
	vestavná myčka, š. 45 cm	1	7 650,00 Kč
	vestavná trouba, š 60 cm	1	5 560,00 Kč
	odsávač par, klasický, pod skříňku, š. 60 cm	1	3 150,00 Kč
	lednice kombinovaná, mrazák dole celková	1	18 500,00 Kč

Rekapitulace ceny

Dodávka nábytku	18 820,00 Kč
Dodávka vybavení	50 691,00 Kč
Montáž rohové linky 225 cm	7 000,00 Kč

Cena bez DPH**CELKEM kuchyňská linka, přímá, délky 300 cm****69 511,00 Kč**

Pod Skalkou 7, Jablonec n. L. / www.instav.net
 info@instav.net / IČO: 272 63 568 / DIČ: CZ27

**KB**

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
IČO: 70891508

Bankovní záruka č. 1802346029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3991/2017 na provedení díla „**Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č.p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p.o.**“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **INSTAV stavební práce s.r.o., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 779/7, PSČ 46601, IČO: 27263568**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 345.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 345.000,00

slovy: Korun českých Třistačtyřicetpěttisíc 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **3. listopadu 2018** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.


Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.




KB

V Jablonci nad Nisou dne 03.04.2018
Komerční banka, a.s.



vlastnoruční podpis

Jméno: Jiří FRÜHAUF
Funkce: ředitel pobočky



vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Petr ČECH
Funkce: bankovní poradce TOP SB



KB

Adresa věřitele:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
IČO: 70891508

Změna č. 1

bankovní záruky č. 1802346029 ze dne 3.4.2018 na částku CZK 345.000,00 platné do
3.11.2018

Na základě žádosti Klienta INSTAV stavební práce s.r.o., Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 779/7, PSČ 466 01, IČO: 27263568, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky
z data 3.11.2018
do data 30.11.2018 včetně.

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Prosíme, vraťte nám originál této Změny č. 1 společně s originálem naší bankovní záruky č. 1802346029, až platnost této záruky zanikne.

V Jablonci nad Nisou dne 02.11.2018


vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Petra Nosková
Funkce: náměstkyně ředitele pobočky


vlastnoruční podpis

Jméno: Libor Hořejš
Funkce: bankovní poradce