

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/603 Jesenice - Vestec**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

... / 1

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

**Froněk spol. s r.o.**

Zátiší 2488

269 01 Rakovník

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-386 958,00	0,00	-386 958,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-328 580,00	0,00	-328 580,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-715 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-715 538,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

<b>Změnový list</b>				
Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/603 Jesenice - Vestec</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>... / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1.I</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec</b>				
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 296/00066001/2017 a č. zhotovitele 1/17/131 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Stavební dozor	
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
7. Další doklady	4 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
<p>Po dokončení stavebních prací byla celá stavba zaměřena a tím došlo k upřesnění výměry frézování komunikace a pokládky obrusné vrstvy ACO 11 50/70. Jedná se pouze o Změny záporné.</p> <p>Jedná se o Vyhrazené změny tzv. Doměrky, které vznikají z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.</p> <p>Změna je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu závazku.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
<b>-386 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 958,00</b>	<b>-386 958,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jakub John	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Smékal	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
			Číslo paré:	

<b>Změnový list</b>			
Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/603 Jesenice - Vestec</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>... / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1.III</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec</b>			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 296/00066001/2017 a č. zhotovitele 1/17/131 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.9.2017 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	4 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Po odřezování stávající obrusné asfaltové vrstvy bylo svoláno místní šetření za účelem prohlídky odřezovaných povrchů a prohlídky stavu podkladních vrstev vozovky. Bylo konstatováno, že poruchy na stávajícím povrchu komunikace, byly způsobeny rozpadem obrusné vrstvy a není tak potřeba provádět navrhované sanace na podkladních vrstvách v rozsahu určeném PD. (v rozpočtu položky č. 4, 5, 6, 7 - jedná se pouze o Změny záporné).</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací, kdy byly upřesněny skutečně provedené práce na stavbě. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-328 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328 580,00</b>	<b>-328 580,00</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jakub John	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum
			podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Smékal	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum
			podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum
			podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum
			podpis
			Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> II/603 Jesenice - Vestec	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	... / 1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
12 539 960,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 539 960,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-328 580,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-328 580,00	12 211 380,00	-328 580,00	-2,62%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jakub John		
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	-		
			podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Petr Smékal		
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Karel Motal		
			podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák		
			podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
Evidenční číslo a název stavby:			II/603 Jesenice - Vestec					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec					č.1					
Číslo a název rozpočtu:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec					Skupina změn: 1					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	22615	Frézování do hloubky 6 cm	m2	21 360	20 007	-1353,000	34,00	726 240,00	-46 002,00	0,00	680 238,00	-46 002,00	-6,33%
13	21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10 000 m2, tl. 5 cm, vč. postřiku	m2	21 360	20 007	-1353,000	252,00	5 382 720,00	-340 956,00	0,00	5 041 764,00	-340 956,00	-6,33%
		<b>Celkem</b>						<b>6 108 960,00</b>	<b>-386 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722 002,00</b>	<b>-386 958,00</b>	<b>-6,33%</b>

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:													
Evidenční číslo a název stavby:			II/603 Jesenice - Vestec					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec					č.1					
Číslo a název rozpočtu:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec					Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	55610	Odstranění podkladních vrstev tl.350 mm vč. dopravy a skládkovného	m3	700	598	-102,000	455,00	318 500,00	-46 410,00	0,00	272 090,00	-46 410,00	-14,57%
5	22323	Podsypná vrstva z kameniva tl. 150 mm (0-32)	m2	2 000	1 710	-290,000	132,00	264 000,00	-38 280,00	0,00	225 720,00	-38 280,00	-14,50%
6	22331	Oprava poškozených míst Acp 22 + tl. 15cm	m2	2 000	1 710	-290,000	622,00	1 244 000,00	-180 380,00	0,00	1 063 620,00	-180 380,00	-14,50%
7	22331	Oprava poškozených míst Acp 16 + tl. 5cm	m2	2 000	1 710	-290,000	219,00	438 000,00	-63 510,00	0,00	374 490,00	-63 510,00	-14,50%
<b>Celkem</b>								<b>2 264 500,00</b>	<b>-328 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 920,00</b>	<b>-328 580,00</b>	<b>-14,51%</b>



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/603 Jesenice - Vestec</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	... / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
soupis prací celkem	1	
zápis v SD z místního šetření - prohlídky stavu podkladních vrstev z 17.10.2018	1	
geodetické zaměření ploch - TZ	1	
geodetické zaměření ploch - situace		archiv Zhotovitele, archiv Objednatele
žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	



Soupis prací celkem													
Evidenční číslo a název stavby:			II/603 Jesenice - Vestec				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec				č.1						
Číslo a název rozpočtu:			Silnice č. II/603 v průtahu obcí Vestec										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22615	Frézování do hloubky 6 cm	m2	21 360	20 007	-1353,000	34,00	726 240,00	-46 002,00	0,00	680 238,00	-46 002,00	-6,33%
2	51321	Výšková úprava revizní šachty a kan.vpusti	ks	21	21	0,000	1 550,00	32 550,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00%
3	51321	Výšková úprava vodovodních armatur	ks	9	9	0,000	1 300,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
4	55610	Odstranění podkladních vrstev tl.350 mm vč. dopravy a skládkovného	m3	700	598	-102,000	455,00	318 500,00	-46 410,00	0,00	272 090,00	-46 410,00	-14,57%
5	22323	Podsypná vrstva z kameniva tl. 150 mm (0-32)	m2	2 000	1 710	-290,000	132,00	264 000,00	-38 280,00	0,00	225 720,00	-38 280,00	-14,50%
6	22331	Oprava poškozených míst Acp 22 + tl. 15cm	m2	2 000	1 710	-290,000	622,00	1 244 000,00	-180 380,00	0,00	1 063 620,00	-180 380,00	-14,50%
7	22331	Oprava poškozených míst Acp 16 + tl. 5cm	m2	2 000	1 710	-290,000	219,00	438 000,00	-63 510,00	0,00	374 490,00	-63 510,00	-14,50%
8	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	2 300	2 300	0,000	90,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00%
9	21810	Hutnění asfaltové vrstvy velkoplošné – vyrovnávka (ACL)	t	1 400	1 400	0,000	1 615,00	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00%
10	36740	VDZ - reflexní vodíci proužky - plast + barva (předznačení)	m2	2 500	2 500	0,000	408,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00%
11	kpl	DIO	kpl	1	1	0,000	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
12	22812	Řezání asfaltového krytu vozovek hloubky 5 – 10 cm	bm	2 300	2 300	0,000	100,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
13	21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10 000 m2, tl. 5 cm, vč. postřiku	m2	21 360	20 007	-1353,000	252,00	5 382 720,00	-340 956,00	0,00	5 041 764,00	-340 956,00	-6,33%
14	52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	300	300	0,000	25,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
15	51310	Krajnice nepevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	300	300	0,000	17,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
16	51720	Dosyp krajnice	m2	770	770	0,000	145,00	111 650,00	0,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00%
		<b>Celkem</b>						<b>12 539 960,00</b>	<b>-715 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 824 422,00</b>	<b>-715 538,00</b>	<b>-5,71%</b>

Dnešního dne proběhlo převzetí staveniště.

16. 10. 2014

podatel: 8C - 19C jasno  
mechanizace.

pracovníci: Šedík, Fouček

materiál: přenosná SDZ

popis práce: - instalace SDZ - uzavírka I etapy  
- nastavení techniky

TDI - předání staveniště - protokol  
podepsal: *Šedík*

podatel: 8C - 19C jasno

14. 10. 2014

mechanizace: Wirtgen 2m, 2x HD, zametací vůz

pracovníci: Brož, Biedner, Vacek, Ryska, Fiala

materiál:

popis práce: - frézování stáv. komunikací - etapa I.  
- odvoz D-mas. na depozit  
- zametání plochy za výzou

TDI: kontrola frézování, dle úhř

Po sledování poruchu po odfrézování výš mtlu  
provádět hloubkové sanace komunikací

TDI: *Šedík*



## Technická zpráva

**Objednavatel:** Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488  
269 01 Rakovník

**Zpracovatel:** PROGEKA v. o. s.  
Flemíkova 1079  
269 01 Rakovník

**Věc: Geodetické zaměření skutečného provedení části silnice II/603**

Na základě požadavku objednavatele bylo zaměřené skutečné provedení části silnice II/603 v k.ú. Vestec u Prahy, okres Středočeský a plocha nového asfaltu. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Body byly určeny metodou GNSS RTK.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů a následné zpracování bylo provedeno na PC s programovým vybavením KOKES v.13.23. Z naměřených bodů byly pospojovány prvky polohopisu skutečného stavu v terénu, vyfrézovaný, starý a nový asfalt a byly určeny jeho plochy. Jednotlivé prvky polohopisu a výškopisu jsou zobrazeny barevně. Výkresová dokumentace je zpracována v měřítku 1:2000 bez mapy, a to v digitální i tištěné podobě.

Plochy asfaltů:

**Nový asfalt: 20 007 m<sup>2</sup>**

Použité měřicí přístroje: Topcon GRS-1, komparované pásmo  
Zaměřil: 13. 7. 2018, Václav Kratochvíl  
Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv  
Číslo zakázky: 1160/2017

### **Seznam příloh:**

Technická zpráva	1x
Výkresová dokumentace	1x (3 části)
Seznam souřadnic	1x
Digitální data na CD	1x

**Vyhotovil:** 6. 9. 2018 Jiří Štiller....

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Froněk spol. s.r.o.  
Zátišská 2488  
269 01 - Rakovník**

*Vyřizuje/telefon  
Motal /*

*Praha  
18.10.2017*

**Věc : II/603 Jesenice-Vestec - vyjádření ke změnám v rozsahu díla**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/603 ve Vestci Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 296/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebních objektech na základě zápisů ve stavebním deníku, který je přílohou.

**Přílohy : bez příloh**