



KUJCP010XI6K

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/067/18/1

číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Miloš Juha, Ph.D.**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 356

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**Tisox s.r.o.**  
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Michalem Türkem, jednatelem společnosti  
IČO: 06464068  
Osoba vykonávající technický dozor:  
Ing. Michal Türk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **ROBSTAV stavby, k. s.**  
se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek  
IČO: 27430774  
DIČ: CZ27430774  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 35-6257230247/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vl. 11191  
Zastoupená: Ing. Radkem Kozákem

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel. č. 377 242 127

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Radek Kozák tel. č. 377 242 127

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Tichovský tel. č. 377 242 127

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák tel. č. 377 242 127  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

## „Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E II“ – část B: Silnice II/137“

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/067 ze dne 24. 7. 2018 s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E II**“ – část B: **Silnice II/137**“. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění **čl. IV Cena za dílo** odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2018 takto:

#### Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	25 595 874,28 Kč
DPH 21 % Kč	5 375 133,60 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 971 007,88 Kč</b>

#### Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	25 455 634,87 Kč
DPH 21 %	5 345 683,32 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 801 318,19 Kč</b>

#### Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1, 2, 3 ze dne 26. 10. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1256/2018/RK – 52  
ze dne 1. 11. 2018.

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

12 -11- 2018



Mgr. Ivana Stránská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Plzni dne  
za zhotovitele:

- 8 -11- 2018



Ing. Radek Kozák  
komplementář

Příloha: změnový list č. 1, 2, 3



Změnový list číslo:

1,2,3

**Stavba:** Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E II - část B: Silnice II/137č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/067/18****Úsek:** SO 101, 102, 103 Běleč, Elbančice, Elbančice MK

č. smlouvy zhotovitele:

**Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:**Tisox s.r.o.  
Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice**Projektant:****Zhotovitel:** ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774**Předmět změny:** Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50mm  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm  
Infiltrační postřik  
Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2**Dotčené místo:** SO 101 Běleč, Vilice, SO 102 Elbančice průtah, SO 103 Elbančice MK Bzová**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

méněpráce SO 101	-51 942,00
méněpráce SO 102	-53 779,59
méněpráce SO 103	-34 517,82

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-140 239,41</b>
DPH 21%	-29 450,28
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-169 689,69</b>

**Podpis navrhovatele:** .....

Datum:

12 -10- 2018

**Vyřádění:****TDS:** datum: 12 -10- 2018**Projektant:** datum: .....**Investor :** datum: 12 -10- 2018**Přílohy:** položkový rozpočet**TISEX s.r.o.**Plzeňská 619/60,  
370 04 České Budějovice  
IČO 064 64 068  
DIČ CZ06464068

obor veřejných zakázek a investic

U Zimního stadionu 1952/2,  
370 78 České Budějovice


(4)

## Změnový list č. 1 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Číslo a název objektu:			Registrační číslo projektu:			
Název projektu: SO 101 Běleč, Villice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
13	31.10.2018	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VSRSTVY ACO 11+, TL 50 mm	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	
7	31.10.2018	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	

\* může být doloženo na samostatném listu




## Změnový list č. 1 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: SO 101 Běleč						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu:											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
13	31.10.2018		Asfaltový beton ACO 11+, tl 50 mm	m <sup>2</sup>	7 132,25	6 912,25	220,00	229,10	1 633 998,48	1 583 596,48	-50 402,00
7	31.10.2018		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg	m <sup>2</sup>	7 112,25	6 892,25	220,00	7,00	49 785,75	48 245,75	-1 540,00
			celkem								-51 942,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 36 769,00 Kč											

**Zhotovitel/dodavatel:**


jméno	podpis	datum
		
<b>Schválil:</b>		
Inženýr stavby/TDS		12-10-2018
<i>TURK MICHAL</i>		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		12-10-2018
<i>SZCZUTKOVÁ PELEK</i>		
Hlavní finanční manažer OKPOKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

## Změnový list č. 2 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: SO 102 - Elbančice			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
12	31.10.2018	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL.50 mm	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	
4	31.10.2018	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	
11	31.10.2018	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	
13	31.10.2018	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	Menší výmera oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	

\* může být doloženo na samostatném listu



## Změnový list č. 2 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: SO 102 Elbančice				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu:											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
12	31.10.2018		Asfaltový beton ACL 16+, TL. 50 mm	m <sup>2</sup>	2 174,40	2 071,75	102,65	176,85	384 542,64	366 388,99	-18 153,65
4	31.10.2018		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg	m <sup>2</sup>	2 174,40	2 026,55	147,85	7,00	15 220,80	14 185,85	-1 034,95
11	31.10.2018		Infiltrační postřik	m <sup>2</sup>	2 174,40	2 071,75	102,65	7,00	15 220,80	14 502,25	-718,55
13	31.10.2018		Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+, TL. 50 mm	m <sup>2</sup>	2 214,40	2 066,55	147,85	229,10	507 319,04	473 446,61	-33 872,44
			celkem								-53 779,59
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 53 498,34											

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
		

#### Schválil:

inženýr stavby/TDS		
<i>TOURK MICHAL</i>		12-10-2018
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
<i>SEKOTKOVÁ ZDEJKA</i>		12-10-2018
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		
Schválil:	podpis:	datum:




## Změnový list č. 3 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: SO 103 Elbančice MK			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
13	31.10.2018	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VSRSTVY ACO 11+, TL.50 mm	Menší výměra oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	
9	31.10.2018	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	Menší výměra oproti SOD	Rozdíl vznikl na základě skutečného geodetického zaměření	

\* může být doloženo na samostatném listu



## Změnový list č. 3 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: SO 103 Elbančice MK					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu:											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
13	31.10.2018		Asfaltový beton ACO 11+, TL. 50 mm	m <sup>2</sup>	3 984,00	3 837,80	146,20	229,10	912 734,40	879 239,98	-33 494,42
9	31.10.2018		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg	m <sup>2</sup>	3 974,00	3 827,80	146,20	7,00	27 818,00	26 794,60	-1 023,40
			celkem								-34 517,82
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 25 039,69 Kč											

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
		

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDS	podpis	datum
TUREK MICHAL		2-10-2018
projektant/AD		
zadavatel/vobjednatel		12-10-2018
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ.	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: