

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017167/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 274 202

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“ a dne 28. 6. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 355 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že z důvodu: a) absence vyjádření některých dotčených vlastníků pozemků; b) průtahů při získávání vyjádření dotčených orgánů dochází k ohrožení termínů plnění v souvislosti se získáním pravomocného rozhodnutí v rámci společného sloučeného řízení (ÚR/SP). Jde zejména o zajištění vyjádření nekomunikujících dotčených vlastníků a vyjádření dotčených orgánů, o která bylo zažádáno dne 28. 6. 2018 a vyjádření k záměru dosud nevydali (KORID LK; Smlouva o přeložce CETIN; Smlouva o přeložce RWE; SČVK – Smlouva o přeložce vodovodu; ČEPS).
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 445 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní

strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Jablonci nad Nisou dne 15. 10. 2018

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.