

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 6. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

IČ: 00232904

DIČ: CZ00232904

sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. SARAHS associates s. r. o.

IČ: 032 73 661

DIČ: CZ03273661

sídlo: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu realizace.
- 1.2. Změna termínu je z důvodu extrémně dlouhých dodacích lhůt materiálů, především dřeva, herních prvků a mobiliáře, potřebných k realizaci zakázky „Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků“. Setrvalý trend nárůstu zakázek ve stavebnictví, sledovaný již od ledna roku 2018 překvapil mnoho dodavatelů. Situace na trhu je velmi nepřehledná. Dodavatelé, běžně plní své závazky 15-20 týdnů od potvrzených objednávek. V rámci zachování kvality a technologických postupů (přerušených v zimě) se posunuje termín realizace na jaro 2019.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění článku III. Termín zhotovení Díla
Dokončení Díla
- **nejpozději do 30. 4. 2019**
- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Týnci nad Sázavou dne 23.10.2018

V Benešově dne 24.10.2018

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

Ján Salanci
jednatel
SARAHS associates s.r.o.
zhotovitel