





## DODATEK KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace**  
sídlo: Jestřebí 105 , 471 61 Jestřebí  
IČO: 72744171  
DIČ: neplátce DPH  
číslo účtu:   
*jednající prostřednictvím:* *Mgr. Michal Kotek – ředitel školy*  
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Nerez Nová Paka s.r.o.**  
sídlo: Heřmanice 113, Nová Paka, PSČ 509 01  
provozovna: Heřmanice 117, Nová Paka, PSČ 509 01  
IČO: 28816412  
DIČ: CZ28816412  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 29014  
číslo účtu:   
*jednající prostřednictvím:* *Pavel Valenta*  
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli kupní smlouvu, která byla podepsána Mgr. Martinem Zicháčkem 14. 6. 2018 v Jestřebí a Pavlem Valentou 15. 6. 2018 v Nové Pace (dále jen jako „smlouva“). Smlouva byla podepsána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu v rámci realizace projektu „Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí“ financovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Předmětem smlouvy je provést dodávku vybavení do digitální multifunkční učebny fyziky-chemie v budově Základní školy Jestřebí, Jestřebí 105, 471 61 Jestřebí, p.č. 290 LV 1, k.ú. Jestřebí u České Lípy.
2. Na základě skutečností, které se objevily v průběhu plnění smlouvy (realizace dodacích a stavebních prací), uzavírají smluvní strany tento dodatek ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“). Tento dodatek upravuje nepodstatné změny v rámci předmětu plnění smlouvy.
3. Tento dodatek mění již podepsanou smlouvu pouze a výhradně v bodech, které jsou uvedeny v části II. tohoto dodatku. Všechna ostatní ujednání smlouvy jsou bez jakékoliv změny nadále platná a to v plném rozsahu.

### II.

#### Nepodstatné změny v rámci plnění smlouvy

1. Uvedené změny se týkají technického řešení v rámci plnění předmětu smlouvy. Původní řešení vychází z projektové dokumentace, která byla podkladem pro výběrové řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva. Nové řešení představuje pro objednatelů výhodnější způsob provedení při zachování všech původních požadavků na funkčnost, cenu a čas provedení.

## DOTATEK KE KUPNÍ SMLOUVĚ

### Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí – Část 1 – Vybavení přírodovědné učebny

2. Smluvní strany se dohodly na změně materiálu u mycích pracovišť učitele a žáků – položky 12/1d a 24/2d dle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet.

Původní specifikace a položka rozpočtu: ultratenká celoplošná dlažba

12	1d	Mycí učitel. pracoviště š1100xh1800xv900, s pracovní plochou z ultratenké celoplošné dlažby	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
24	2d	Mycí žák. pracoviště š700xh1700xv760, s pracovní plochou z ultratenké celoplošné dlažby	ks	4,00000	4 200,00	16 800,00

Nová specifikace a položka rozpočtu: chemicky odolný povrch (kompakt 12mm)

12	1d	Mycí učitel. pracoviště š1100xh1800xv900, s pracovní plochou chemicky odolnou	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
24	2d	Mycí žák. pracoviště š700xh1700xv760, s pracovní plochou z chemicky odolného povrchu	ks	4,00000	4 200,00	16 800,00

Odůvodnění změny: projektant neopravil text ve slepém rozpočtu, kde zůstal uveden text ultratenká celoplošná dlažba, avšak rozpočet byl počítán již s deskou kompakt 12mm, tato pracovní deska je cenově podobná a kvalitativně též chemicky odolná

3. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu vedení médií k žákovským pracovištím a učitelskému pracovišti (elektřina, datové rozvody, plyn, voda, odpadní voda) skrze rekonstruovanou učebnu. Původní řešení předpokládalo vedení medií po povrchu skrze nášlapný tunel – položka 26/2f dle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet. Novým řešením je vedení medií skrze podlahu viz Dodatek ke smlouvě o dílo.

Původní specifikace a položka rozpočtu: Nášlapný mediový tunel mezi žákovskými stoly

26	2f	Nášlapný mediový tunel mezi žákovskými stoly, rozměr cca: š700x h1700x v 120mm	ks	3,00000	1 900,00	5 700,00
----	----	--	----	---------	----------	----------

Nová specifikace a položka rozpočtu: žádná

Odůvodnění změny: při bourání podlahy bylo zjištěno, že hloubka postačuje na vyspádování odpadu, proto se i z důvodu bezpečnosti a úspory prostoru mezi žáky přistoupilo k vedení vody a plynu do podlahy.

4. Celková nově fakturovaná částka bude: 561 340 Kč bez DPH + 21% DPH 117 881,40 Kč, celkem s DPH 679 221,40 Kč

Původní částka byla: 567 040 Kč bez DPH + 21% DPH 119 078,40 Kč, celkem s DPH 686 118,40 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
4. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jestřebí dne 1. 8. 2018

V Nové Pace, dne: 5. 8. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

