

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/201 37 Bílov – Potvorov			
Objekt:	SO 101 - Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, IČ: 40233308			
TDS:	DS engineering PLUS, a. s., Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 27955834			
Projektant:	U-PROJEKT DOS s.r.o., U Vaječkářny 212, 330 33 Město Touškov, IČ: 04349521			
<p>Popis změny:</p> <p><i>Provedení celoplošné povrchové opravy silnice III/201 37 v intravilánu obce ke křižovatce se sil. III/206 2 položením ACO 11 průměrné tloušťky 40 mm (v místě nivelety max. do 30 mm) s tím, že na úseku vozovky, a to od začátku obce k faře, je provedeno lokální vyrovnání propadlých okrajů směsí ACO 11. Dále je provedena výšková úprava 4 uličních vpustí a výšková úprava silniční obruby podél nemovitosti č.p. 4 v délce 16 m z důvodu nevyhovující výšky nášlapu (6-7cm). Tento návrh zohledňuje minimální navýšení okrajů vozovky při provedení celoplošné opravy bez nutnosti dalších stavebních úprav a zásahů než je výše uvedeno.</i></p> <p><i>Součástí prací je dále očištění povrchu, spojovací postřik, zalití podélných a příčných spár (včetně podél obrubníku) - viz rozpočet změny.</i></p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD ze dne 9.10.2018		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	527 474,13 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	110 769,57 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	638 243,70 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	11 407 494,22 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	11 407 494,22 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	11 934 968,35 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	14 441 311,70 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	527 474,13 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	527 474,13 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodlouženo do 30.11.2018		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			