

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 5. 2018 na realizaci stavby

„Dětské centrum Ostrůvek –

Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** LANEX Olomouc s.r.o.

Spisová značka: C 24916 vedené u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Brněnská 462/47, Olomouc, 779 00
IČO: 25904116
DIČ: CZ 25904116
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pechou - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/03504/OI/DSM ze dne 25. 5. 2018.

ČÁST A.

Dne 25. 5. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2018/03504/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2018 č. 2018/03504/DSM/1, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést realizaci stavebních prací na snížení energetické náročnosti budovy, pod názvem stavební akce: „**Dětské centrum Ostrůvek – Zateplení budovy a střechy objektu D, Mošnerova 1.**“

(dále jen „Smlouva o dílo „nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna LED svítidel za zářivková svítidla, ZL č. 1 Změna 40 ks zářivkových svítidel za 20 ks svítidel LED.	78 540,00	- 78 540,00
2) Odstranění vrstvy kačírku, ZL č. 2 Odstranění vrstvy kačírku tl. 100-150 mm z konstrukce střechy ve výměře 428,305 m ² .	161 522,01	0,00
3) Změna povrchové úpravy ocelových konstrukcí, ZL č. 3 Odpočet žárového zinkování 2 211, 03 kg ocelových konstrukcí. Provedení nátěrů (1x antikorozi, 1x základní 2x email) ocelových konstrukcí v celkové výměře 99,934 m ² .	26 410,26	-56 447,29
Vícepráce a méněpráce	266 472,27	-134 987,29
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	131 484,98	

Vzhledem k tomu, že se letošní léto vyznačovalo enomním počtem tropických dnů, při kterých bylo nutné práce na fasádě výrazně omezit, či dokonce přerušit a také z důvodu BOZP, došlo ke zpomalení prací. Dle všeobecných pokynů pro montáž zateplovacích systémů, stejně jako technologického předpisu pro montáž ETICS systému Baumit Mineral nesmí překročit venkovní teplota 30°C, stejně jako teplota podkladu. Dle zápisu ze stavebního deníku se jednalo zejména o těchto 21 dní: 30. - 31. 7. 2018, 1. - 10. 8. 2018, 13. 8. 2018, 15. - 18. 2018, 20. - 23. 8. 2018.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla uvedeném v čl. IV. odst. 1 **Doba provádění díla, takto:**

1. Lhůty a termíny plnění byly sjednány následovně:
Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací 1. 7. 2018
Termín dokončení celého díla nejpозději do 21. 11. 2018

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 **Smlouvy o dílo, a to následovně:**

Cena za zhotovení díla podle článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo	7 487 427,00	1 572 359,67	9 059 786,67*
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD (termínový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	131 484,98	27 611,85	159 096,83
Celková cena SOD včetně dodatků	7 618 911,98	1 599 971,52	9 218 883,50

**Tímto dodatkem se rovněž opravuje početní chyba uvedená ve Smlouvě o dílo, kdy se celková kupní cena snižuje o jednu korunu.*


Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: devět-milionů-dvě-stě-osmnáct-tisíc-osm-set-osmdesát-tři-korun-českých-padesát-haléřů.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/52/2/2018 ze dne 29. 10. 2018.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 13 -11- 2018
Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Olomouč 30 -10- 2018
V Ostravě dne:
Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Pecha
jednatel